

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [7] 배전공사 일반자재 운반비 산정 미흡

관 계 부 서 : 인천본부

조 치 부 서 : 인천본부 전 사업소

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 배전공사에 수반되는 신설·철거 자재의 상차·하차작업 비용(이하 적상·적하임)을 포함한 운반비를 산정하여 배전공사 협력회사(이하 협력회사)에 지급하고 있으며, 자재의 수송(운반)방법은 수송업체 수송(이하 직배), 공사현장 수송(이하 직불), 직접수령 등이 있다.

「물자관리지침」 7.7 물자수송에 따르면 ‘일반자재’라 함은 자재센터에서 소비 출고되거나 자재센터에 환입되는 자재 중 콘크리트전주를 제외한 모든 자재를 말하고, 저장품 직배 대상은 [표 1]과 같다.

[표 1] 저장품 직배 대상 (물자관리지침 7.7.1 가. 저장품 수송업체 수송)

구 분	기 준
대상사업소	□ 일반자재 : 모든 사업소 (다만, 공사부서장이 직배 대상에서 제외 요청 시 제외 가능) □ 콘크리트전주 : 모든 사업소
대상 공사업체	□ 직배 대상사업소의 고압 및 지중 배전공사 협력회사(단가계약업체)

대상 공사	▫ 직배 대상사업소에서 대상 공사업체에 발주한 모든 배전공사(단가, 총액)
대상 자재	▫ 자재센터(콘크리트전주는 제조업체)에서 소비출고되는 모든 자재 및 자재센터에 환입하는 일반자재 다만, 환입 자재는 대상 공사업체가 수송업체 수송을 희망하는 경우에 한함 ▫ 긴급 등의 사유로 공사부서장이 자재수령 방법을 공사업체 방문 수령으로 변경 요청한 자재는 직배 대상에서 제외 가능

2023년 2월 이후 인천본부를 포함한 4개 지역본부(서울, 남서울, 인천, 경기북부)를 대상으로 업무를 개시한 경인물류센터에는 자재 입·출고, 상·하차, 적치 등 물류센터 현장 재고관리 업무를 수행하는 하역위탁용역이 있다.

2. 판단기준

가. 상생조달처 문서자재(운영)-489(2023. 3. 28.) “전력기자재 수송체계 관련 직배수송 단계적 확대 시행 알림”에 따르면 [표 2]와 같이 2023년 6월 이후 일반 자재의 수송범위(자재센터 ~ 협력회사 야적장)와 무관하게 직배수송이 확대되었다.

[표 2] 수송회사의 일반자재 수송범위(자재센터 ~ 협력회사 야적장) 단계적 확대 방안

~ 2023. 3.	2023. 4. ~ 2023. 5.	2023. 6. 이후
▫ 수송업체 수송 ▫ 자재센터로부터 수송거리가 편도 50km 이상인 사업소	▫ 자재센터별 직배확대 대상 협력회사* 총수의 약 50%	▫ 거리 무관 전체

※ 공문에는 ‘배전전문회사’로 표기됐으나, 「배전공사 협력회사 업무처리기준」 개정('24. 10.) 내용 반영

또한, 위의 일반자재 직배수송 확대와 관련하여 2023년 6월 29일부터 영업배전정보시스템이 [표 3]과 같이 개선되었다.

[표 3] 직배수송 확대에 따른 영업배전정보시스템 개선내용

- | |
|--|
| <p>1) 일반자재 직배수송 수령 시 적하비용 2회 산출
 ※ 적하는 야적장 1회, 공사현장 1회 산출해야 하지만 현재 일괄 1회만 산출</p> <p>2) 운반비 입력 항목명 변경
 ① 직접수령 → 직배수송(야적장~공사현장), 직접수령(자재센터~공사현장)
 ② 공사업체 → 공사업체 보유자재(야적장~공사현장)</p> <p>3) 자재 적상, 적하 입력값 'Y'를 디폴트 값으로 지정</p> |
|--|

따라서 배전공사 담당자는 자재수송방법을 고려하고 적상·적하임을 구분하여 운반비를 산정해야 한다.

나. 「물자관리지침」 7.6.4에 따르면 환입 물자는 공사 업무담당자의 책임하에 정확한 상태를 분류하여야 하며, 상태분류 시 “품종별 불용품 인정기준(물자관리지침 부록 5)”를 철저히 이행하여야 한다.

상생조달처 문서번호 자재(경인)-745(2023. 5. 8.) “경인물류센터 불용품 운영 추진계획 알림”에 따르면 경인물류센터는 폐전선, 고철, 폐배터리 등 불용품 12개 품목을 대상으로 불용품 창고를 운영하며, 자재 환입 과정에서 협력회사의 하차 작업은 필요하다. 따라서, 경인물류센터로 환입되는 철거자재에 대한 적하임을 협력회사에 지급하지 않아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 자재운반거리 착오적용

배전공사 설계내역 운반비 명세서의 운반거리는 공사업체가 자재를 운반하는 거리를 의미하며, 협력회사가 자재를 직배수송(경인물류센터 → 협력회사 야적

장) 방법으로 받은 경우에는 해당 자재에 대한 운반비는 협력회사 야적장부터 공사현장까지를 기준으로 산정해야 한다.

그러나, 공사번호 ‘◆★

 등 120건에 대하여 [표 4]에 따라 실제 운반거리 보다 과다하게 적용하여 도급비 2,372,955원을 과다계상, 71,291원을 과다지급했다.

[표 4] 자재 운반거리 착오적용 내역

(단위: km, 원)

순번	공사번호	운반거리 착오 내역			착오금액		담당자
		정(正)	오(誤)	차이(정-오)	계상	지급	
1	익명화	13	31	-18	-	26,338	익명화
2		3	29	-26	6,662	-	
3		6.8	33	-26.2	16,628	-	
4		10	31	-21	21,135	-	
5		10	37	-27	21,589	-	
6		5	29	-24	10,530	-	
7		5	29	-24	10,530	-	
8		7	29	-22	15,397	-	
9		7	29	-22	15,397	-	
10		2.6	29	-26.4	5,670	-	
11		9	37	-28	19,842	-	
12		8	37	-29	17,637	-	
13		9	37	-28	19,842	-	
14		7	37	-30	15,300	-	
15		5.8	37	-31.2	12,787	-	
16		1.4	28	-26.6	3,093	-	
17		8	29	-21	17,730	-	
18		1.0	29	-28	2,216	-	
19		4	29	-25	9,326	-	
20		8.3	37	-28.7	18,437	-	
21		6	29	-23	13,298	-	

22	익명화	10	37	-27	-	22,214	익명화
23		7	29	-22	15,514	-	
24		11.8	37	-25.2	26,212	-	
25		18	29	-11	41,647	-	
26		7	29	-22	16,321	-	
27		14.1	37	-22.9	32,951	-	
28		15	23	-8	33,279	-	
29		2.3	37	-34.7	5,109	-	
30		10.3	29	-18.7	22,828	-	
31		16	37	-21	35,542	-	
32		15	37	-22	33,321	-	
33		6	29	-23	13,298	-	
34		6	29	-23	-	13,298	
35		8	29	-21	18,653	-	
36		11	29	-18	25,647	-	
37		9	29	-20	19,946	-	
38		3.2	29	-25.8	7,127	-	
39		14.0	36	-22	32,420	-	
40		4	29	-25	9,326	-	
41		9	29	-20	19,946	-	
42		7.6	37	-29.4	16,882	-	
43		8	29	-21	18,653	-	
44		5.6	29	-23.4	12,411	-	
45		5	29	-24	11,658	-	
46		5.6	29	-23.4	13,057	-	
47		4	29	-25	9,326	-	
48		12	37	-25	28,043	-	
49		9	29	-20	20,984	-	
50		6	29	-23	13,298	-	
51		4.3	11	-6.7	-	9,441	
52		2.1	28	-25.9	4,674	-	
53		3.7	23	-19.3	8,636	-	
54		2.1	28	-25.9	4,674	-	
55		2.3	28	-25.7	5,386	-	
56		7	29	-22	16,321	-	

57	익명화	15.9	37	-21.1	35,320	-	익명화
58		14.6	37	-22.4	32,432	-	
59		8	29	-21	18,653	-	
60		12	29	-17	26,595	-	
61		4	29	-25	8,865	-	
62		2.3	28	-25.7	5,386	-	
63		1.6	28	-26.4	3,747	-	
64		1.6	28	-26.4	3,747	-	
65		4.6	29	-24.4	10,195	-	
66		8	35	-27	17,851	-	
67		10	29	-19	21,063	-	
68		14	35	-21	29,616	-	
69		10	30	-20	21,851	-	
70		12	33	-21	26,867	-	
71		12	34	-22	26,909	-	
72		6	33	-27	12,395	-	
73		8	33	-25	17,788	-	
74		7	33	-26	15,919	-	
75		3	33	-30	6,326	-	
76		6	33	-27	13,645	-	
77		14	33	-19	31,129	-	
78		6	33	-27	13,687	-	
79		5	33	-28	10,784	-	
80		14	33	-19	29,522	-	
81		8	33	-25	17,254	-	
82		11	33	-22	24,018	-	
83		8	33	-25	19,298	-	
84		11	33	-22	29,019	-	
85		11	33	-22	29,645	-	
86		5	23	-18	13,472	-	
87		12	23	-11	40,855	-	
88		10	33	-23	34,053	-	
89		9	23	-14	24,496	-	
90		15	29	-14	35,770	-	
91		9	30	-21	24,515	-	

92	익명화	9	23	-14	20,794	-	익명화
93		7	23	-16	15,485	-	
94		7	23	-16	15,485	-	
95		15	29	-14	34,872	-	
96		11	29	-18	26,231	-	
97		13	23	-10	30,254	-	
98		12	23	-11	26,546	-	
99		14	23	-9	33,420	-	
100		13	23	-10	28,758	-	
101		11	29	-18	25,573	-	
102		9	23	-14	19,909	-	
103		23	29	-6	50,826	-	
104		12	29	-17	26,518	-	
105		6	23	-17	13,312	-	
106		10	23	-13	22,121	-	
107		15	29	-14	33,147	-	
108		15	20	-5	40,104	-	
109		10	23	-13	22,121	-	
110		14	23	-9	30,970	-	
111		14	29	-15	30,938	-	
112	9	29	-20	19,888	-		
113	15	23	-8	34,909	-		
114	15	23	-8	33,182	-		
115	10	23	-13	26,716	-		
116	11	20	-9	24,352	-		
117	14	20	-6	30,994	-		
118	12	20	-8	27,949	-		
119	6	23	-17	13,273	-		
120	7	23	-16	15,485	-		
		합 계			2,316,248	71,291	

나. 직접수령 자재의 적상하임 산정 착오

공사업체가 경인물류센터에 방문하여 자재를 수령하는 방법을 직접수령(물

류센터 → 공사현장)이라고 하며, 하역위탁용역이 수령자재의 상차 작업을 수행하므로 배전공사 설계내역에는 수령자재의 적상임을 제외하고, 적하임은 1회만 적용해야 한다.

그러나, 공사번호 ‘㉠▽◆♥※’ 등 15건은 직접수령 자재임에도 불구하고 ‘적상임 & 적하임 2회’ 또는 ‘적하임 2회’로 착오적용하여 [표 5]와 같이 도급비 68,647원을 과다계상, 1,530,422원을 과다지급했다.

[표 5] 직접수령 자재 적상하임 착오적용 내역

순번	공사번호	적상하임 적용				착오금액		담당자
		정(正)		오(誤)		계상	지급	
		적상임	적하임	적상임	적하임			
1	익명화	적용 제외	1회 적용	적용	2회 적용		161,104	익명화
2		적용 제외	1회 적용	-	2회 적용		4,907	
3		적용 제외	1회 적용	-	2회 적용		16,555	
4		적용 제외	1회 적용	-	2회 적용		3,550	
5		적용 제외	1회 적용	-	2회 적용		8,952	
6		적용 제외	1회 적용	적용	2회 적용		481,454	
7		적용 제외	1회 적용	-	2회 적용		73,153	
8		적용 제외	1회 적용	적용	2회 적용		322,926	
9		적용 제외	1회 적용	-	2회 적용		80,505	
10		적용 제외	1회 적용	-	2회 적용		23,146	
11		적용 제외	1회 적용	적용	2회 적용		188,524	
12		적용 제외	1회 적용	-	2회 적용	68,647		
13		적용 제외	1회 적용	-	2회 적용		72,877	
14		적용 제외	1회 적용	적용	2회 적용		4,276	
15		적용 제외	1회 적용	-	2회 적용		88,494	
합 계						68,647	1,530,423	

다. 배전공사 철거자재 운반비 산정 착오

감사기간 중 남인천지사를 비롯한 인천본부 전 사업소를 대상으로 공사업체에 지급한 운반비 내역을 확인한 결과, [표 6]과 같이 배전공사 5,139건은 철거자재(불용품)의 적하임을 착오적용하여 47,707,105원을 과다계상, 72,873,062원을 과다지급하였다.

[표 6] 불용품 적하임 착오적용 내역

(대상기간: 2022. 10. ~ 2025. 10.)

사업소명	착오적용공사(건)	착오금액(원)		비 고
		계상	지급	
익명화	538	14,066,013	12,901,590	
	565	4,560,380	13,612,179	
	218	7,265,059	4,192,507	
	1,102	1,339,968	11,190,931	
	575	7,865,926	8,866,150	
	393	3,303,639	6,317,190	
	79	959,643	1,355,154	
	1,154	3,278,152	10,007,530	
	465	3,883,005	4,429,831	
	50	1,185,320	-	
합 계	5,139	47,707,105	72,873,062	

조치할 사항

전력사업처장 등 10개 사업소장은

- ① 배전공사 일반자재 운반비 산정 미흡으로 과다계상한 도급비 50,092,000원을 감액, 과다지급한 도급비 74,474,775원을 회수하여 주시고, (시정)
- ② 유사사례 재발 방지를 위해 업무 담당자에게 관련 내용에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
7	시정 통보	감액 [50,092천원] 회수 [74,475천원]	-	인천본부	인천본부