

감사결과처분요구서

일련번호	28	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	△	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△ △△△△△△) (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△△

(신분상 △△, 행정상 통보)

제 목 △△자동차 야영장 정비사업 감독 소홀

관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행규칙』 제18조(공사감독관의 임무)에 따르면 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 함
 - 또한, 제31조에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 설계변경을 하도록 하며, 제9조에 따라 공사 중 공사집행(감독)부서의 장이 설계변경으로 인한 공사비 증감으로 공사비에산 추가배정을 받고자 하는 경우에는 제32조에 의한 설계변경에 필요한 서류를 작성하여 사업총괄부서의 장에게 제출하도록 규정함

2. 현황 및 지적내용

- △△ 자동차야영장 정비사업 현황

공사명	공사기간	계약금액	계약상대자	주 요 내 용	비고
2020△△△△△△ △△자동차야영장 정비공사(토목)	2020.05.29. ~ 2020.09.23.	211,440,000	(주)△△△△	△△△△, △△, △△△, △△△, △△△ 설치	

○ △△ 자동차야영장(토목) 자재(모래)변경 시공 현황

구분	품 목	규 격	단 위	수량	단 가(원)	금 액(원)	비 고
설 계	모 래	강사	m³	167	38,000	6,346,000	
	모래운반	24ton	m³	167		—	설계 누락
	소 계(A)				38,000	6,346,000	
시 공	석 분	석 분	m³	167	28,000	4,676,000	
	석분운반	24ton	m³	167	36,932	6,167,644	설계서상 잡석 운반비 적용
	소 계(B)				64,932	10,843,644	
차이(B-A)						4,497,644	

* 출처: 공사감독자 소명자료 재구성

○ △△△는 경남 △△시 소재의 △△자동차 야영장의 영지조정 및 시설물 개선을 통한 이용 만족도를 높이고 야영장 전기설비 정비를 통한 안전성 강화를 위해 “2020△△△△△△ △△자동차야영장 정비공사”(이하“정비공사”라 한다)를 시행하였음

－ 위 정비공사의 설계서에 따르면 구조물의 부등침하 방지를 위하여 구조물 하부에 모래(강모래, 총 167m³)를 사용하여 공극을 충전하도록 △△△△, △△, △△△, △△△, △△△ 설치 등의 설계에 반영하여 사업을 추진함

○ 공사 감독자는 당초 설계과정에서 모래의 운반비를 누락하였고, 적정 운반비 반영 시 공사금액이 과다하게 발생 할 우려가 있어 대체 재료인 석분¹⁾으로 임의 변경시공 하였음

－ 설계서에 누락되거나 석분으로의 재료 변경이 불가피 한 경우 관련 여건(지역 내 골재원 조사, 예산추가 배정 차질 등)을 종합적으로 검토하여 공사 집행부서의 장(△△△장)에게 승인을 득한 후 설계변경을 하여야 함에도, 공사 집행부서의 장(△△△장) 승인 및 설계변경 등의 행정절차를 이행하지 않았으며,

－ 설계변경에 따른 공사비 증감 해소를 위하여 추가 예산을 확보가 필요한 경우 필요 서류를 작성하여 본사 담당부서에 보고하는 등 관련후속절차 이행 등의 조치를 하여야 함에도 별도의 조치를 이행하지 않는 등 감독 업무를 소홀히 한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련

※ 신분상 처분은 별도 조치 예정

1) 석분: 암석을 파쇄한 깻자갈(쇄석)을 많이 사용하고 있는데 석분이란 암석을 쇄석으로 만들면서 발생한 부산물로서 그 입자의 크기는 모래와 미립토분이 섞인 정도로서 주로 노반재나 뒤탈흙재 등으로 사용