

한국가스공사 상임감사위원

경고·주의 요구

일련번호 제21-국조실후속특정-03호

제목 용접공사 자재관리 부적정

소관부서 ☒☒본부 ee기지본부

조치부서 ⓀⓀⓀⓀ처

내용

1. 업무 개요

ee기지본부 ##부는 건설공사 관련 시공, 정산 및 하도급관리 등의 업무를 담당하며, “ee기지 장기운영 저장탱크(TK-202) 정밀점검 및 정비공사(계약상대자 &&&&(주), 계약금액 23,058,208천원, 계약기간 ‘16. 9. 19 ~ ’21. 03. 18)”를 시행하고 준공하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설공사용 지입자재 ▲▲원 관리 지침서(EHSQ-I-06411)」 6.3(▲▲원 신청업체 평가기준)에 따르면 공사시공부서는 지입자재 ▲▲원을 평가할 때 품목 및 규격을 기준으로 제조업체를 평가하면서(대리점 및 해외업체의 Agent 등은 제조하는 업체 기준으로 ▲▲원 신청 및 평가 실시) 제조설비 미비, 타사에 위탁하여 제조하는 방식 등에 대해서는 평점에 관계없이 부적합 처리하도록 규정하고 있으며,

같은 기준 6.5(평가항목별 세부평가 내용)에 따라 승인요청 품목에 대한 규격, 재질, 공정, 시험, 검사관련 사항 등은 공인기관 시험성적서를 확인하여야 한다.

또한 “ee기지 장기운영 저장탱크(TK-202) 정밀점검 및 정비공사”의 계약서류인 「공사계약일반조건」 제12조(지입자재의 검사)에는 공사에 사용하는 자재는 신품이어야 함을 명시하고 있다.

따라서, ee기지본부 ##부는 “ee기지 장기운영 저장탱크(TK-202) 정밀점검 및 정비공사”를 위한 용접봉 자재검수 시 시험성적서 등을 제출받아 신품인지 여부를 확인하여야 하고, 신품이 아닌 자재가 반입됐을 시에는 해당 자재를 반출하여야 한다.

3. 점검 결과 확인된 문제점

ee기지본부 ##부는 2018년 7월 20일 “TK-202탱크 정비공사”의 계약상대자인 &&&&(주)로부터 저장탱크 내조 및 2차 방벽 용접용 용접봉 총 1,040kg을 반입하면서 용접봉 제조업체인 ¢ ¢ ¢ ¢ & ¢ ¢ ¢ ¢(품명: \$\$\$)으로부터 신품을 납품받지 아니하고, 신품이 아닌 자재를 반입하였을 때에는 반품하도록 시정요구를 하는 등의 조치없이 ‘①gg #1~4 저장탱크 및 부대설비공사, ②gg기지 #10~12저장탱크 및 부대설비공사’ 시공업체인 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢(주), (주)\$\$ 및 (주)태(태)건설에서 사용 후 잉여자재를 온나라자원개발에게 양도한 용접봉을 현장에 반입시켜 사용하도록 승인하였다.

또한, 지입자재 인수검사 당시 실물과 일치하는 시험성적서를 제출받지 아니하여 지입자재 품질관리를 소홀히 하였다.

4. 관련부서 등 의견 및 검토 결과

ee기지본부 ##부는 해당 용접봉을 현장에 적용하기 전, PQ TEST(굽힘시험, 초저온 충격시험, 인장강도 시험)를 통해 요구되는 품질기준을 만족함을 현장에

서 확인하였고, 수감기간 중 지입자재 인수검사 서류에 첨부된 사진대지 상의
제조일자 및 제조번호와 일치하는 시험성적서를 입수하여, gg기지 건설공사에
투입되었던 자재임을 입증하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉸㉸㉸㉸처장은

① 용접공사 자재관리를 부적정하게한 업무 담당자에게 경고, 관리책임이 있는
부장에게 주의 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

ee기지본부 ##부 과장 AAA (現 aa기지본부 ##부) (경고)

ee기지본부 ##부 부장 ALL (주의)