

한국가스공사 상임감사위원

주의 요구

일련번호 제21-국조실후속특정-01호

제목 지입자재 ▲▲원 승인 업무 소홀

소관부서 ☒☒본부 ff·ee·gg기지본부, ▲▲본부 hh·mmnn지역본부

조치부서 ㉸㉸㉸㉸처

내용

1. 업무 개요

ff기지본부 ##부는 “ff기지 터미널분리 및 공정최적화공사(계약상대자 (주)내내건설, 공사기간 2017. 8. 31. ~ 2020. 1. 29., 공사금액 23,343백만 원)”, “ff기지 터미널분리 및 공정최적화 전기공사(계약상대 (주)과과, 공사기간 2017. 7. 28. ~ 2019. 12. 31., 공사금액 5,225백만 원) 및 ff기지 장기운영 저장탱크(TK-308) 정밀점검 및 정비공사(계약상대자 &&&&(주), 공사기간 2018. 1. 15. ~ 2019. 3. 11., 공사금액 3,641백만 원)”를,

ee기지본부 ##부는 “장기운영 저장탱크(TK-201) 정밀점검 및 정비공사공사(계약상대자 (1)(1)(1)(1)(주), 공사기간 2017. 11. 23. ~ 2020. 9. 29., 공사금액 10,450백만 원)”, “장기운영 저장탱크(TK-202) 정밀점검 및 정비공사공사(계약상대자 &&&&(주), 공사기간 2016. 9. 19. ~ 2021. 3. 18., 공사금액 20,496백만 원)”, “장기운영 저장탱크(TK-203) 정밀점검 및 정비공사공사(계약상대자 &&&&(주), 공사기간 2017. 7. 26. ~ 2019. 3. 29., 공사금액 9,132백만 원)”, “장기운영 저장탱크(TK-204) 정밀점검 및 정비공사공사(계약상대자 ㅈㅈㅈㅈ(주) 등, 공사기간 2018. 6. 22. ~ 2020. 6. 6., 공사금액 10,239백만 원)” 및 “장기운영 저장탱크(TK-205) 정밀점검 및 정비공사공사(계약상대자 ㅈㅈㅈㅈ(주), 공

사기간 2018. 3. 21. ~ 2020. 1. 10., 공사금액 9,771백만 원)”와 “ee선적설비(dd기지) 설치 공사(계약상대자 (주)cccc 등, 공사기간 2018. 3. 12. ~ 2019. 8. 31., 공사금액 16,353백만 원)”를 준공하였다.

gg기지본부 ㄱㄱㄱㄱ부는 “gg bz연안 복원공사(계약상대자 V V V V(주), 공사기간 2018. 11. 8. ~ 2021. 12. 27., 공사금액 14,043백만 원)”를,

hh지역본부 <<<<부는 “bc~bd 천연가스 ▲▲시설 건설공사(계약상대자 &&&&(주) 등, 공사기간 2020. 2. 14. ~ 2021. 11. 30, 공사금액 23,846백만 원)” 및 “bc~bd 천연가스 ▲▲시설 건설 전기공사(계약상대자 ㄴㄴㄴㄴ(주), 공사기간 2021. 4. 19. ~ 2021. 11. 30, 공사금액 843백만 원)”와 “bc~bd 천연가스 ▲▲시설 건설 전기소방공사(계약상대자 ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ(주) 등, 공사기간 2021. 3. 22. ~ 2021. 11. 30, 공사금액 43백만 원)”를,

mmnn지역본부 ΦΦΦΦ소는 “bl~bm 천연가스 ▲▲시설 건설공사(계약상대자 ㄷㄷㄷㄷ, 공사기간 2020. 8. 28. ~ 2021. 11. 30, 공사금액 22,681백만 원)” 및 “cs~dj 천연가스 ▲▲시설 건설공사(계약상대자 viVIVi, 공사기간 2020. 8. 28. ~ 2021. 11. 30, 공사금액 19,318백만 원)”와 “cs~dj 천연가스 ▲▲시설 건설 전기공사(계약상대자 ㅅㅅㅅㅅ, 공사기간 2021. 2. 26. ~ 2021. 11. 30, 공사금액 1,270백만 원)”를 시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설공사용 지입자재 ▲▲원 관리지침서(EHSQ-I-06411)」에 따라 공사시 공부서장은 기자재의 적합성, 제조능력 및 사후 관리 능력 등 세부항목을 평가하여 지입자재 ▲▲원 승인업무를 수행하여야 하며, 증빙자료에 의거 입증된 경우에 한하여 평가 점수를 부여하고, 계량화된 각 항목을 평가점수를 합산하여 80점 이상인 업체를 승인하여야 하며, 세부항목 평가기준은 【표 1】과 같다.

* 승인요청 품목규격, 재질, 공정, 시험, 검사관련 사항은 공인기관의 시험성적서를 확인하여 평가

[표 1] 지입자재 평가기준

(단위: 점)

구분	평가항목	공인기관 시험성적서	제조설비	시험 및 검사설비	설계 등 기술자보유	사후관리 조직	3년간 제조 ▲▲ 실적	ISO 보유현황	총점
배점		0~10	0~10	0~10	0~10	0~10	10~40	0~10	100
판단항목		공인시험 성적서	보유현황 LIST	보유현황 LIST	조직 현황	조직 현황	납품실적 증명원 첨부	ISO서류	-

3. 점검 결과 확인된 문제점

ee기지본부 ##부는 “장기운영 저장탱크(TK-201) 정밀점검 및 정비공사” 등 6건의 건설공사를 수행하면서 배기장치 등 146개 품목에 대하여 ▲▲원 평가 및 승인없이 자재를 사용하였고(승인요청, 평가 및 승인 관련 자료가 없는 품목 포함), 몰드변합기 등 11개 품목에 대하여는 평가표 없이 자재사용을 승인하였으며, Steel Plate 등 22개 품목에 대하여는 시험성적서 등 증빙서류 없는 자재에 평가점수 10점을 부여하여 하는 등 지입자재 ▲▲원 승인 업무를 부적정하게 처리하였다.

이와 같은 방법 등으로 ff기지본부 ##부, ee기지본부 ##부, gg기지본부 <<<<부, hh지역본부 <<<<부, mmnn지역본부 ΦΦΦΦ소는 【표 2】 및 【별표】와 같이 16건의 공사에서 총 420개 품목의 지입자재 ▲▲원 승인 평가업무를 부적정하게 수행하였다.

[표2] 지입자재 ▲▲원 평가·승인업무 소홀 현황

(단위: 백만 원, 건)

소관 부서	평가·승인 절차를 거치지 않고 자재사용	평가없이 자재사용 승인	증빙자료(시험성적서 등) 없이 점수 부여
ff기지본부 (##부)	Glass Wool 등 7개 품목	-	급수펌프 등 13개 품목
ee기지본부 (##부)	배기장치 등 146개 품목	몰드변합기 등 11개 품목	Steel Plate 등 22개 품목
gg기지본부 (<<<<부)	-	등부표 등 9개 품목	-

hh지역본부 (<<<<부)	도로용 페인트 등 186개 품목	-	모래 등 18개 품목
mmnn본부 (ΦΦΦΦ소)	-	-	석재 등 8개 품목

4. 관련부서 등 의견 및 검토 결과

hh지역본부 <<<<부 및 mmnn지역본부 ΦΦΦΦ소는 건축 및 전기공사 등에 소요되는 소량 구매자재 또는 유통업체를 통해 구매하는 범용자재의 지입자재 ▲▲원 승인 평가업무의 어려움을 주장하였으나, 이러한 사유로 미흡한 업무처리 전체를 정당화할 수는 없다. 다만 향후에는 신규로 제정된 “KOGAS-GSD-0105 건설공사 기술표준(제정 2021.10.15.)”을 참조하면 이러한 어려움은 상당부분 해소될 것이다.

조치할 사항

ⓀⓀⓀⓀ처장은

① 지입자재 ▲▲원 승인 평가업무를 부적정하게 수행한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

ff기지본부 ##부 과장 YYY (現 ☒☒운영처 ☒☒개선부)
ff기지본부 ##부 과장 ZZZ (現 KOGAS Canada Energy Ltd)
ff기지본부 ##부 차장 ABB (現 aa기지본부 ♪♪♪♪부)
ff기지본부 ##부 차장 ACC (現 해외법인 (ㅅ)(ㅅ)(ㅅ)(ㅅ))
ff기지본부 ##부 차장 ADD
ee기지본부 ##부 과장 AEE
gg기지본부 ☞☞☞☞부 차장 AFF (現 aa기지본부 ☞☞☞☞부)
hh지역본부 <<<<부 차장 AGG
hh지역본부 <<<<부 차장 AHH((現 (ㅅ)(ㅅ)(ㅅ)(ㅅ)처 (다)(다)(다)(다)부)
mmnn지역본부 ΦΦΦΦ소 차장 AII