

지적사항

(1)

지입자재 공급원 승인 미흡 및 설계단가 산출 부적정

견책 - NH / 경고 - GVK / 주의 - WME

【현황 및 근거】

- 「건설공사 기술표준(GSD-0105)」 5. 건설공사용 지입자재 제작업체 관리에 시공사가 공급원으로 희망하는 업체의 평가표를 작성하여 신청하면 공사시공부서에서 승인
- 「(계약예규)예정가격작성기준」 제17조(재료비)에 재료의 구입과정에서 해당재료에 직접 관련되어 발생하는 운임, 보험료, 보관비 등의 부대비용은 재료비에 계상

【문제점】

① (지입자재 공급원 승인절차 미준수)

- 지입자재 공급업체 평가표 미작성한 상태로 공사주관부서(본사)에서 승인
- 제출(2020. 10. 19.)한 서류의 ISO 인증 만료기간(2020. 1. 2) 경과 등 검토 부실
- 현장실사 및 투습도 측정 미 실시한 상태에서 공급원 승인

② (CGB 운송비단가 과다산출) 설계가 과다계상에 따른 예산 낭비

- 저장탱크 4기 분량의 운송비를 1기 수량으로 나눠 운송비 단가 과다 산출
- 견적서에 포함된 타 항목을 CGB 운송비에 포함하여 운송비 단가 과다 산출

③ (신규 견적서 설계서 미반영) 설계가 절감기회 상실

- 설계사에서 □▽#1~4탱크 설계서 제출(2021. 1. 29) 이후에 품질시험 결과가 제출(2021. 2. 18) 되었으나, 일상감사 접수(2021. 3. 8), 반려, 재상신 및 최종확정(2021. 4. 5) 일정을 고려하면 반영가능 했음에도 미반영

【조치할 사항】

- ▶ 지입자재 공급원 승인절차를 미준수하고, 설계가 과다계상으로 손실을 초래 및 설계가 절감기회를 상실한 담당자 징계(견책)
- ▶ 업무담당 차장 경고 및 부서장 주의