

한국전력공사 상임감사위원 통보

제 목 : [9] 건설 보증기간 만료 전 잔여역무 적극 종결 필요

소 관 부 서 : 베트남 응이손 법인

조 치 부 서 : 베트남 응이손 법인

내 용

1. 업무 개요

베트남 응이손 법인은 '18. 4. 17. □☆과 EPC계약을 체결, 응이손2 발전소 건설을 시행하여 '22. 7. 14. 종합준공하였다. 발전소의 O&M은 현지법인에서 자체수행 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

EPC계약에 의거 시공중 결함 책임기간(Defect Liability Period)은 종합준공 후 24개월까지이며, 발주자는 안정적인 발전소 운영을 위해 시공중 결함 책임기간 내에 하자를 처리하여 EVN과의 PPA 계약기간(~ '47. 7.) 동안 지속적인 수익성을 유지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

응이손2 발전소의 종합준공 이전에 발생한 건설 미해결 항목은 총 93개로 감사일 현재까지 81개 항목이 처리 완료되었고, 12개의 잔여 항목이 남아있는

상태이며 대다수가 '24.3.로 예정된 발전소의 정비기간 중 완료될 예정이다.

하지만 각 항목의 개략적인 진행 상황을 엑셀파일로 관리하고 있었으나 '23. 4. 이후 업데이트가 이루어지지 않았고, 개별 담당자가 개별적으로 하자처리 업무를 진행하고 있어 전체적인 진행경과 및 향후 세부적인 처리 계획은 확인할 수 없었다.

[표] 건설중 하자 잔여항목

순번	하자명	진행상황
1	Unit #1&2 DVN modified at site – Flame Scanner without Owner Approval	'24.3 완료 예정
2	Unit #1, Unit #2 and Common-PLC control system-Redundant test-Regarding the NS2-NCR-367	'24.3 완료 예정
3	Boiler Touch up Painting	'24.3 완료 예정
4	UNIT #2 – JACKING OIL PUMP B.	'24.3 완료 예정
5	Waste water discharge line of CPP wrong connection point to Reuse pond (actually design come to Coal run off pond)	진행중
6	Ramp Rate not meeting PPA requirements	진행중
7	GAH motor high current(A) and wear shoe fallen need seal gap adjustment and data for commissioning stage	'24.3 완료 예정
8	Unit 1, Unit 2 and Common System – PLC I/O Module for Spare – DVN didn't comply as per the Contract	예비품 중 케이블 납품 진행중
9	Deaerator Inlet 100% LCV was fluctuating at Low Load	'24.9 완료 예정
10	High Vibration observed in Central Control Room (CCR)	발주처 확인중
11	Unit 2- Generator System_The Coil End Vibration (P2MKA53CY007) and Rotor Flux Probe(P2MKA54CQ001) had problems	부품교체 필요
12	Blowdown sump pump #1A internal part serious damaged	부품교체 필요

건설중 결함에 대한 EPC사인 □☆의 책임기간은 종합준공 후 24개월간인 '24.7.13.까지이며, 향후 O&M을 법인에서 자체 수행하는바, ① 약 6개월 정도

남아있는 건설보증기간 내 해당 잔여 역무 완료를 위한 하자처리 총괄부서의 지정, ② 중요도를 고려한 하자사항 우선처리 방안 등을 포함한 하자처리 세부 추진계획의 수립이 필요하다고 판단된다.

관련부서 의견

정비본부장은 보증기간내 하자처리 완료를 위한 세부 추진계획이 필요하다는 감사자의 의견에 동의하고, 세부추진 계획을 수립하여 적극적으로 하자관리를 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

베트남 응이손 법인은 EPC사의 시공중 결함 책임기간 종료전까지 건설 중 하자 잔여항목 처리를 위한 세부추진 계획을 수립하시기 바랍니다.(통보)

00-50-56-B3-13B-9D / 20202734 / 2024-02-26 19:05:01

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
9	통 보	-	-	베트남 응이손 법인	베트남 응이손 법인