

# 한전KPS(주) 상임감사

## 시 정 · 주 의 · 개 선 및 청 구 요 구

일련번호 2025-△⊗♠♣☯▣⊖△-002

제 목 추가 시행공중 정산누락 및 공사통보서 관리절차 개선

관계부서 ▽●♣★◎, △⊗♠♣☯▣⊖△

조치부서 ▽●♣★◎, △⊗♠♣☯▣⊖△

내 용

### 1. 업무개요

△⊗♠♣☯▣⊖△는 △△△△△△(이하 ‘발주자’라 한다)로부터 가공송전 설비에 대하여 「가공송전운영업무기준」<sup>1)</sup>(이하 ‘운영업무기준’이라 한다)의 「Ⅳ. (가공송전설비위탁업무)」을 준용하여 책임정비를 시행하고 있으며, 시행방법은 관련법령 및 운영업무기준을 비롯한 발주자의 송전설비운영에 관한 규정을 준수하여 업무를 수행하고 있다.

### 2. 추가 시행공중 정산 누락

#### 가. 판단기준

「공사계약 특수조건」 제4조(대가지급)에 의하여 최초 연간정비계획에 포함되지 않은 작업의 경우도 공사통보서 및 기타발주자의 공문 등을 근거로 작업을 수행하고 관련규정에서 정한 기준에 따라서 해당연월 상·하반기 시중노임(낙찰율 적용) 및 제비율(노무비, 경비율, 일반관리비, 이윤)을 포함하여 정산하는 것을 원칙으로 한다. 또한 발주자의 요청에 의해 중장비 임차계약 및 지입자재 등에 대한 구매를 시행한 경우에도 관련 규정에 의해 실적정산을 시행하여야 한다.

1) 가공송전운영업무기준 : 가공송전설비의 최적 운영환경 조성으로 양질의 전력을 공급하기 위하여 가공송전설비 운영업무를 규정함을 목적으로 △△△△△△에서 제정('83.03.05. 최초 제정 및 '22.06.22. 제33차 개정)

#### 제4조(대가지급)

4. 본 설계에 미 포함된 공종은 추가 정산하는 것을 원칙으로 하며 단가산정 방법은 다음과 같다.

가. 기준, 품셈 등에 의해 횡수와 공량을 산출할 수 있는 다음의 공종은 해당 기준, 품셈 등의 적용기준에 따라 해당연월 상·하반기 시중노임(낙찰율 적용) 및 제비율(노무비, 경비율, 일반관리비, 이윤)을 포함 정산한다.

□ 다음사항은 실 소요비용으로 정산하며 제비율을 적용하지 않는다.

○ 중장비, 선박, 차량, 산불신고단말기 임차료, 모바일순시 단말기 통신비·수리비 등

□ 지입자재 실적정산 / 제비율(경비율, 일반관리비) 적용

○ 단가적용 : 설계가격(전적가격) × 낙찰율

(중략)

□ 기타 별도 공문, 공사통보서에 의하여 요청하는 공종

따라서, △⊗♠♣☐⊖△ 공사담당자는 발주자로부터 공사통보서 등을 근거로 추가 작업을 시행한 경우 또는, 발주자의 지시로 임차료를 집행 하였거나 지입자재를 구매한 경우에는 관련계약서 및 규정에 따라 대금청구시 해당비용에 대한 실적정산을 시행했어야 했다.

## 2. 추가 시행공종 정산 누락

### 나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사대상기간동안 △⊗♠♣☐⊖△가 발주자로부터 공사통보서 발행 등을 근거로 시행한 추가작업 및 지입자재 구매 등에 대한 정산여부를 확인한 결과, [표 1]과 같이 공사통보서 상 공사비 정산방법 등이 명시되어 있었음에도 불구하고 대금청구 과정에서 [표 2]와 같이 “드론활용 순시점검” 등 11건(약 24,406천 원)의 추가시행 공종에 대한 정산 신청을 누락한 사실이 확인되었다.

[표 1] 발행된 공사통보서 샘플

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

\* 자료 : 사업소 제출자료(고객사 발행) 및 전산등록 자료 中 일부 발체

[표 2] 공사통보서 발행에 대한 추가정산 누락내역

(단위:원/VAT 별도)

| 부서명      | 누락내역 | 작업내용             | 발행일               | 금액         | 비고 |
|----------|------|------------------|-------------------|------------|----|
| OO<br>지점 | 추가작업 | 드론 활용 순시점검       | '22. 06. 09.      | 2,682,730  |    |
|          | 추가작업 | 이도측정             | '22. 07. 11.      | 4,086,914  |    |
|          | 추가작업 | 금구류 교체시행         | '23. 07. 07.      | 5,288,070  |    |
|          | 추가작업 | 금구류 교체시행         | '23. 08. 01.      | 1,653,717  |    |
|          | 추가작업 | 조류착지 방지장치 설치     | '23. 10. 04.      | 3,460,091  |    |
|          | 추가작업 | 전선접속개소 정비        | '24. 02. 05.      | 342,981    |    |
| OO<br>지점 | 추가작업 | 금구류점검            | '23. 12. 20.      | 1,618,887  |    |
| OO<br>지점 | 추가작업 | 이도측정             | '22. 03. 15.      | 1,539,645  |    |
| OO<br>지점 | 지입자재 | 입간판 및 축전지 구매     | 통보서 미발행<br>(구두협의) | 474,990    |    |
| OO<br>지점 | 지입자재 | 전선 및 조류착지방지장치 구매 | '23. 09. 21.      | 2,358,015  |    |
| OO<br>지점 | 장비임차 | 스카이 임차           | '22. 05. 18.      | 900,000    |    |
| 합계       |      |                  | -                 | 24,406,040 |    |

\* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

### 3. 공사통보서 관리절차 개선

#### 가. 판단기준

우리회사는 「직무권한규정」 제1조(목적)에 따라 직제상 각 직위를 담당하는 자의 위치와 역할에 따라 직무권한과 책임의 한계를 정함으로써 신속하고 능률적인 책임경영체제를 확립하고자 하며, 같은규정 제5조(각 직위의 직무권한사항)에 각 직위의 직무권한을 정하고 있다.

또한, 「기록물관리지침」 제4조(기록물의 전자적 생산관리)에 따라 회사는 기록물을 전자적으로 생산·등록·관리하여야 하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물도 전자적으로 관리되도록 노력하고, 같은 지침 제13조(기록물의 생산)의하여 처리부서(단위과제의 처리를 주관하는 부서)의 장은 효율적이고 책임 있는 업무수행을 위하여 업무의 입안단계부터 종결단계까지 업무수행의 모든 과정 및 결과가 기록물로 생산·관리될 수 있도록 하여야 한다.

따라서, △⊗♠♣☞☒⊖△ 각 지점 공무담당자는 발주자로부터 추가작업 요청 및 지입자재 구매 등을 위한 공사통보서가 발행되면 해당 문서를 전자문서 시스템에 등록하고, 직무권한에 명시된 권한자에게 보고를 시행한 이후 계약사항 등을 검토하여 기성요청 시 추가작업 공종에 대한 대금청구를 진행하는 등의 적절한 후속업무를 진행했어야 했다.

### 3. 공사통보서 관리절차 개선

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 △⊗♠♣☞☒⊖△가 발주자로부터 발행받은 공사통보서('24년)에 대한 전자문서 시스템 등록 등의 후속업무 처리 현황을 확인한 결과 [표 3]과 같이 발행된 공사통보서 총 278건중 108건이 ❶ 전산 등록누락(50건), ❷ 부서장 결재누락(58건) 등의 사유로 전자문서 시스템에 등록하지 않거나 직무권한에 명시된 권한자에게 검토 및 승인을 받지 않는 등 적절한 업무수행이 이루어지지 못한 것으로 확인되었다.

[표 3] 공사통보서 발행에 대한 후속조치 내역(건)

| 연도   | 부서명  | 통보서명                           | 총 발행건수 | 전산 등록누락 | 결재 누락 | 합계(누락건) |
|------|------|--------------------------------|--------|---------|-------|---------|
| '24년 | 00지점 | 345kV 청양-군산 등 3개TL 항공점검 등      | 24     | -       | 6     | 6       |
|      | 00팀  | 송전선로 인근 공사현장 등급조정 시행 등         | 57     | -       | 24    | 24      |
|      | 00지점 | 항공장애등 정비 등                     | 40     | 3       | 2     | 5       |
|      | 00   | 시공관리책임자 변경승인 통보 등              | 35     | -       | 6     | 6       |
|      | 00   | 송전선로 인근 공사현장 상주감시원 배치 등        | 46     | 15      | 19    | 34      |
|      | 00   | 345kV 아산-보령화력TL 가공지선 금구류 점검 시행 | 30     | 30      | -     | 30      |
|      | 00   | 154kV 신김제-동전주T/L 정밀점검          | 19     | 2       | 1     | 3       |
|      | 00   | 가공지선 금구류 건전성 확인을 위한 설비점검 시행    | 27     | -       | -     | 0       |
|      | 합계   |                                | 278    | 50      | 58    | 108     |

\* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

## 관계부서 의견

△⊗♠♣☐⊖△는 발주자가 공사통보서 발행 등을 통하여 요청하는 추가 공종에 대하여 작업을 시행하고 공사비를 지급 요청하는 과정에서 공무담당자들의 잦은퇴사<sup>2)</sup> 및 업무미숙 등으로 인하여 대금청구 일부가 누락되는 등 사업관리 측면에서 미흡한 사실을 인정 하였으며, 금번 감사에서 지적된 추가작업 및 임차료(장비사용)와 자재비(지입자재)의 청구 누락분에 대해서는 확인서에 작성한 바와 같이 한전 감독부서와의 협의를 통해 대금청구를 진행하고, 향후 발주자의 추가 작업요청 등에 대한 대금청구 누락이 발생되지 않도록 자체교육을 실시하는 등 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

또한, 해당사업 주관부서인 ▽●♣★◎는 해당 문제점을 인지하고 공무담당자 등을 대상으로 교육을 시행하고 있으나, 전력사업 특유의 사업구조(지점별 분산근무 및 저연차 직원 다수)로 인하여 미흡한 점이 있음을 인정하면서 사업관리 업무 강화를 위한 공사통보서 관리절차를 수립하여 시행하겠다는 의견을 제시 하였다.

2) 공무담당자 퇴사자 현황 : 000) '23.1.30. ~ '24.9.13. (000) '23.1.2. ~ '24.12.31. (000) '22.1.1. ~ 4.1.

## 조치할 사항

- ① ▽●♣★◎장은 발주자로부터 별도공문 및 공사통보서 발행시에 해당문서가 전자적으로 등록·관리되어 기성청구 과정에서 정산누락이 발생되지 않도록 관리대장 운영 등을 포함한 자체 업무기준을 수립하시고, 알림공문 등을 통해 ▽●♣★◎ 소속 전 지점에 전파하시기 바랍니다. (개선)
- ② △⊗♠♣☞☐⊖△장은 가공송전 순시점점 위탁공사 공사비 정산업무를 부적절하게 처리한 관련자들에게 주의 조치 하시고, (주의)
- ③ 대금청구 과정에서 누락된 김제지점 등의 추가작업(20,673,035원)시행분 및 군산지점 등의 지입자재 구매비용(2,833,005원), 서산지점 장비 임차비용(900,000원)에 대하여 발주자와의 협의를 통하여 대금청구를 진행하시고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

## [관련자 명세]

| 소속                             | 직위 | 성명  | 관리기간                          | 귀책사유           | 조치              |
|--------------------------------|----|-----|-------------------------------|----------------|-----------------|
| △⊗♠♣☞☐⊖△<br>(김제지점)             | 주임 | MHI | 2020. 9. 23. ~ 현재             | 추가시행 공종 정산누락 등 | 기초치<br>(No.001) |
| △⊗♠♣☞☐⊖△<br>(기술팀)              | 주임 | EDW | 2020. 9. 23. ~ 현재             | 추가시행 공종 정산누락 등 | 기초치<br>(No.001) |
| ⊗●○●▼◎<br>(前<br>△⊗♠♣☞☐⊖△<br>△) | 주임 | ACE | 2019. 2. 7. ~<br>2023. 1. 29. | 추가시행 공종 정산누락 등 | 주의              |
| △⊗♠♣☞☐⊖△<br>(00지점)             | 주임 | MNP | 2023. 1. 30. ~ 현재             | 추가시행 공종 정산누락 등 | 기초치<br>(No.001) |