

한국가스공사 상임감사

시정

제 목 비파괴검사 기술용역 재료비 설계 미흡

관 계 부 서 ●○□○본부 △●부

조 치 부 서 ●○□○본부 △●부

내 용

1. 업무 개요

●○□○본부 △●부는 「직제규정 시행세칙」[별표 2] 분장업무에 따라 비파괴검사 업무를 담당하며 【표 1】과 같이 비파괴검사 기술용역 발주 및 관리 업무를 수행하고 있다.

【표 1】비파괴검사 기술용역 계약현황

(단위: 원, 부가세제외)

연도	계약금액	계약기간	계약상대자	비고
2021	**,***,***	2021.03.25. ~ 2022.02.28.	●▼□◆●●●●●	준공
2022	**,***,***	2022.04.01. ~ 2023.03.31.	●●●●●◆●●●●●	준공
2023	***,***,***	2023.03.07. ~ 2024.03.15.	⑈@◆◆◆◆◆☆▲◆◆◆◆◆	미준공

※ 출처: 확인서 "비파괴검사 기술용역 재료비 설계에 관한 건(△●부)"

2. 관계규정 및 판단기준

「공사계약일반조건」 제19조의2에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 설계서에 누락, 오류 및 설계서간에 상호모순 등이 있는 사실을 발견하였을 때에는 설계변경이 필요한 부분 이행 전에 설계변경을 할 수 있다고 명시되어 있다.

한편, 비파괴검사 기술용역은 「비파괴검사 표준품셈(이하 “표준품셈”)」 및

「비파괴검사 기술표준(GSD-0102)」에 따라서 설계하여야 하고 방사선 비파괴 검사의 재료비인 방사성 동위원소는 투과능력 저하를 고려하여 1회 반감기까지 사용하며, 방사선원의 반감기는 표준품셈 [부록2] (1)재료비 항목에 따라 IR-192(이리듐)은 75일(2.5개월), SE-75(셀레늄)은 120일(4개월)을 적용하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●○■○본부 △●부는 2021년부터 2023년까지 비파괴검사 기술용역을 수행 하면서 SE-75 단가 산정시 반감기 4개월을 적용하여 설계하였으나 설계내역서의 수식오류로 IR-192의 반감기 2.5개월이 적용되었고, 결과적으로 【표 2】와 같이 ***,***원 과지급, *,***,***원 과계상 되었다.

【표 2】 방사선원 재료비 과지급/과계상 내역

재료비 (SE-75 방사선원)	방사성동위원소 재료비 산정 [적용수식: 사용기간(월)÷반감기(월)×조정계수]		재료비 차액 [A-B]	과지급/과계상액 (간접비 포함)
	2.5개월 적용시 [A]	4개월 적용시 [B]		
2021년 비파괴검사	***,***	***,***	** ,***	** ,***
2022년 비파괴검사	*,***,***	***,***	***,***	***,***
(과지급) 소계			***,***	***,***
합계 (부가세 포함)				***,***
2023년 비파괴검사	** ,***,***	** ,***,***	*,***,***	*,***,***
(과계상) 소계			*,***,***	*,***,***
합계 (부가세 포함)				*,***,***

※ 출처: 확인서 "비파괴검사 기술용역 재료비 설계에 관한 건(△●부)"

관계부서 등 의견 및 검토결과

●○■○본부 △●부는 ‘23년 비파괴검사 기술용역의 재료비 설계오류 금액에 대하여 추후 설계변경을 통하여 감액하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

●○■○본부장은 “2023년 비파괴검사 기술용역”의 산출내역서에 과계상된 SE-75의 재료비 *,***,***원을 감액하시기 바랍니다. (시정)

[관련부서]

●○■○본부 △●부 (시정)