

한국가스공사 상임감사위원회

통보

일련번호 제23-안전건설종합-06호

제 목 수소%기지 구축공사 위험성평가 미흡

소관부서 ☒☒☒☒☒☒단 ●●☒☒☒☒☒사무소, ○○☒☒☒☒☒사무소

조치부서 ☒☒☒☒☒☒단

내 용

1. 업무 개요

☒☒☒☒☒☒단 ●●☒☒☒☒☒사무소와 ○○☒☒☒☒☒사무소는「직제규정 시행세칙」
[별표2] 분장업무에 따라 관할지역의 안전·보건관리 및 시공·공정관리 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」제36조(위험성평가의 실시)에 따르면, 사업주는 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험요인을 찾아내어 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가하여야 하고, 그 결과에 따른 조치를 하여야 하며, 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 하고, 위험성평가 시에는 해당 작업장의 근로자를 참여시켜야 한다고 규정하고 있다.

또한, 고용노동부고시 제2020-53호「사업장 위험성평가에 관한 지침」제5조(위험성평가 실시 주체) 사업주는 근로자를 참여시켜 위험성평가 실시, 제9조(사전준비)사업주는 안전보건정보를 사전에 조사하여 작업표준, 작업절차, MSDS, 혼재 작업의 위험성 및 작업상황 등에 관한 정보 등을 위험성평가에 활용, 제10조(유해·위험요인 파악) 사업장 순회점검, 청취조사, 안전보건 자료 등, 제11조(위험성 추정) 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성 추정, 제12조(위험성 결정) 해당 유해·위험요인별 위험성의 크기가 허용 가능한지 판단, 제13조(위험성 감소대책 수립 및 실행) 위험작업의 폐지·변경, 유해·위험물질 대체 등으로 계획 단계에서 위험성 제거, 연동장치, 환기장치 설치 등의 공학적 대책, 사업장 작업절차서 정비 등의 관리적 대책, 개인용 보호구의 사용, 제15조(위험성평가의 실시 시기) 최초평가 및 수시평가, 정기평가로 구분하여 실시 등을 규정하고 있다.

한편, 우리공사는 모든 업무 활동에 잠재하고 있는 유해·위험요인을 파악하여 작업 안전성 향상을 목적으로「안전보건 위험성평가 절차서(KOGAS-SP-6100)」를 제정·운영하고 있으며, 6.5 이해관계자 교육·전파에서는 위험에 노출된 소속 직원 및 협력업체 직원들에게 1) 위험성평가의 목적 및 대상, 2) 평가대상의 설계의도 또는 작업목적 등, 3) 제시된 위험 및 위험도, 4) 개선조치계획 등을 교육을 통하여 전파하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ●●☞☞☞☞사무소의 경우

현재 ㉠㉠수소%기지 구축공사에 참여중인 계약상대자의 위험성평가 현황을 분석하면 아래 [표 1]과 같이 정리할 수 있다.

[표 1] ㉠㉠수소%기지 구축공사 계약상대자 위험성평가 현황 분석

구 분	건설공사 [주㉠㉠㉠㉠㉠]	전기공사 [a㉠a㉠a(주)]
근로자 참여①	○	○
안전보건정보 사전 조사② (혼재작업 위험성 등)	×	×
유해·위험요인 파악③	○	○
위험성 추정, 결정④	○	○
위험성 감소대책 수립·실행⑤	○	○
최초·정기·수시평가 구분⑥	○	○
작업자 교육·전파⑦	×	×

※ ●●☐☐☐☐사무소 제출자료 재구성(소방공사의 경우 미착공으로 제외)

건설공사와 전기공사의 경우 2개 이상의 공사가 같은 장소에서 행해짐에 따라 작업의 혼재로 인하여 발생할 수 있는 산업재해 예방조치가 위험성평가에 반영되어야 함에도 미반영되어 있으며, 위험성평가 작성에는 근로자가 참여했으나 작성된 내용이 작업자에게 교육·전파가 되지 않는 등 미흡하게 수립되었다.

나. ●●☐☐☐☐사무소의 경우

현재 ㉡㉡수소%기지 구축공사에 참여중인 계약상대자의 위험성평가 현황을 분석하면 아래 [표 2]와 같이 정리할 수 있다.

[표 2] ㉠㉠수소%%기지 구축공사 계약상대자 위험성평가 현황 분석

구 분	건설공사 [㉠㉠㉠㉠㉠(주)]	전기공사 [(주)㉠㉠]
근로자 참여①	×	○
안전보건정보 사전 조사② (혼재작업 위험성 등)	×	×
유해·위험요인 파악③	○	○
위험성 추정, 결정④	○	○
위험성 감소대책 수립·실행⑤	○	○
최초·정기·수시평가 구분⑥	○	×
작업자 교육·전파⑦	○	○

※ ㉠㉠수소%%기지 사무소 제출자료 재구성(소방공사의 경우 미착공으로 제외)

건설공사의 경우 위험성평가 작성에 근로자가 참여하지 않았으며, 2개 이상의 공사가 같은 장소에서 행해짐에 따라 작업의 혼재로 인하여 발생할 수 있는 산업재해 예방조치가 위험성평가에 반영되어야 함에도 미반영되어 있는 등 미흡하게 수립되었다.

전기공사 역시 혼재작업의 위험성 예방조치가 미반영되어 있으며, 위험성평가의 실시시기는 최초평가 및 수시평가, 정기평가로 구분하여 실시하여야 하나, 이의 구분이 모호한 상태로 미흡하게 수립되었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

☒☒☒☒☒☒단 ●●☒☒☒☒☒사무소와 ○○☒☒☒☒☒사무소는 미흡하게 수립된
위험성평가를 수시 위험성평가 시에 보완하여 수립하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ☒☒☒☒☒☒단장은 건설공사 계약상대자의 수시 위험성평가에 혼재작업의
위험예방조치 등을 반영하여 근로자들에게 전파교육을 실시할 것을 건설사업관
리 용역사업자에게 지시하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

\$\$본부 ☒☒☒☒☒☒단 ●●☒☒☒☒☒사무소 (통보)

\$\$본부 ☒☒☒☒☒☒단 ○○☒☒☒☒☒사무소 (통보)