

한국가스공사 상임감사위원

경고 요구 및 통보

일련번호 제23-안전건설종합-03호

제목 매설배관 터파기 작업관리 부적정

소관부서 ☒☒☒☒☒☒단 ●●☒☒☒☒☒☒사무소, ○○☒☒☒☒☒☒사무소

조치부서 ♥♥♥♥♥처, ☒☒☒☒☒☒단

내용

1. 업무 개요

☒☒☒☒☒☒단 ●●☒☒☒☒☒☒사무소 및 ○○☒☒☒☒☒☒사무소는 「직제규정 시행세칙」 [별표2] ‘분장업무’에 따라 관할지역의 안전관리를 총괄 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「안전작업 허가 절차서」(KOGAS-SP-8120) 제5.1.1절 ‘위험작업’ 6항에 따르면 천연가스가 공급되고 있는 배관(연료 공급용 가스배관 포함)은 매설되어 있는 위치로부터 수평거리(가스배관 외경 기준) 2m 이내에서 장비를 사용하여 깊이 1m 이상으로 시행하는 터파기 작업은 위험작업으로 분류되어 있다.

또한 「산업재해조사활동지침서」(KOGAS-SI-130) [부표1] ‘사고등급 보고 및 조사권한’에 따르면 굴착공사, 타공사 등의 작업으로 인해 지하매설 가스배관의 모재 손상이 발생한 경우에는 1급사고, 배관의 피복 및 보호철탄 손상이 발생한

경우에는 2급사고로 분류하고 있으며, 「주배관 손상방지 및 관로관리 기술표준」(GSD-148) [부표1] ‘굴착공사 작업별 관리기준’ 2항 터파기 작업에 따르면 가스배관으로부터 1m 이내로 근접하여 터파기시에는 인력 굴착이 될 수 있도록 하여야 한다고 되어 있다.

한편 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토교통부고시 제 2023-153호, 2023. 3. 20.) 제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위) 제11항 제2호에 따라 발주자는 공사를 추진함에 있어 건설사업관리기술인에 대한 지도·점검의 업무를 수행하여야 한다.

그리고 「건설기술 진흥법」 제53조(건설공사 등의 부실 측정) 및 공사 「부실별점 관리 지침」 [별표1] ‘부실별점 측정기준’에 따라 발주자는 건설공사 및 건설사업관리용역 등에 대해 부실측정을 하고 부실이 확인된 각 항목에 대해 정해진 기준의 부실별점을 부과해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ●●☐☐☐☐사무소의 경우

●●☐☐☐☐사무소는 「㉠㉠~㉡㉡ 천연가스 공급시설 건설공사」를 수행하면서 2023. 4. 12. ‘㉠㉠GS 계통작업 및 Tie-in’ 작업을 위한 위험작업허가서를 발행 후 공사감독관과 건설사업관리기술인을 현장에 상주토록 하여 ㉠㉠관리소 내 터파기 작업을 시행하였다.

그러나 매설된 가스배관으로부터 근접 1m 이내 터파기 작업 시 관련기준에

따라 인력굴착으로 작업을 시행했어야 하나 장비굴착으로 진행하는 등 건설사업 관리기술인에 대한 지도·점검 소홀로가스히터 연료용 가스배관에 모재 손상 사고가 발생하였다.

나. ○○☐☐☐☐사무소의 경우

○○☐☐☐☐사무소는 「㉠㉠ 열병합발전소 공급시설 건설공사」를 수행하면서 2023. 2. 14. ‘㉠㉠GS 증설(PHC 파일 천공 등)’ 작업을 위하여 위험작업허가서를 발행 후 공사관리관과 건설사업관리기술인을 상주토록 하여 ㉠㉠관리소 내 터파기 작업을 시행하였다.

그러나 PHC 파일 항타작업 이전에 매설배관(도시가스 공급배관)과 수평거리 확인을 위한 터파기 작업 중 매설배관 상부에 설치된 흙막이 가시설(토류판) 제거 작업을 시행하였으며, 장비굴착 과정에서 배관 상부 피복 및 용접부 비드의 굽힘 사고가 발생하였다.

조치할 사항

♥♥♥♥처장은

① 매설된 가스배관으로부터 근접 1m 이내 터파기 시 인력굴착이 아닌 장비굴착으로 시행하는 등 규정을 미준수하여 가스배관의 모재 및 피복 손상사고가 발생토록 현장 안전관리를 소홀히 시행한 관련자에게 경고 조치하시기 바랍니다.

(경고)

[관련자]

☒☒☒☒☒단 ●●☐☐☐☐사무소 차장 FFF (경고)

☒☒☒☒☒단 ●●☐☐☐☐사무소 차장 GGG (경고)

☒☒☒☒☒단 ○○☐☐☐☐사무소 주임 HHH (경고)

☒☒☒☒☒단장은

② 매설된 가스배관 굴착작업 시 사고발생을 일으킨 시공사와 건설사업관리용역
사업자에게 「부실벌점 관리 지침」에 따라 부실벌점을 측정하시고 그 측정 결과
에 반영하시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

☒☒☒☒☒단 △△△△△△부 (통보)