

감사결과 처분요구서

- ○○공항 여객터미널 증축 및 리모델링 사업 특정감사 -

2025. 4.

KAC 감 사 실

□ 처분요구 사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
1	○○	건설사업 총사업비 관리 및 준공 처리 등 사업관리 부적정	공사	경고·개선
2	○○	공사용자재 검사검수 및 건설사업관리용역 지도·감독 업무 소홀	용역	경고·통보
3	○○	공사 참여자의 실명 관리 업무 소홀	용역	주의
4	○○	하도급계약의 적정성 검토 소홀	공사	주의
5	○○	물품 관리에 관한 사항	공사	통보
6	○○	관급자재 잉여품 관리에 관한 사항	공사	주의·시정
7	○○	건설공사 산업재해 예방 기술지도 업무 소홀	안전	주의

경 고 · 개 선 요 구

1

제 목 건설사업 총사업비 관리 및 준공 처리 등 사업관리 부적정
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 항공수요 대비 포화된 터미널의 여객처리능력을 확대하기 위하여 ‘○○공항 여객터미널 증축 및 리모델링 사업’을 【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간		총사업비	사 업 내 용
○○공항 여객터미널 증축 및 리모델링 사업	설계용역	2019.10.21. ~ 2021.06.05.	425 억원	시설개선 15,003㎡ (증축 957㎡, 리모델링 14,046㎡)
	사업관리	2020.10.19. ~ 2024.12.31.		
	건설공사	2022.03.10. ~ 2024.12.05.		

가. 대규모 건설사업의 총사업비 관리 업무에 관한 사항

○○공항에서 시행한 ‘○○공항 여객터미널 증축 및 리모델링 사업’은 우리 공사 「총사업비관리지침」 에 따른 관리대상 사업(사업기간 2년 이상, 총사업비 100억 원 이상인 건설사업)으로서 사업추진 단계별 총사업비를 합리적 조정·관리 하여 지출의 효율성을 제고하여야 한다.

○○공항에서는 【표1】 의 건설공사를 시행하면서 연차별 물량조정, 설계변경 등의 사유로 【표2】 와 같이 총사업비를 총 4회 변경하였다.

【표2】 총사업비 변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증 감	변 경 사 유
제1회('23.07.)	39,350	38,545	△805	• 총사업비 반납(△3,571) 및 설계변경(+2,766)
제2회('24.04.)	38,545	40,510	+1,965	• 설계변경(2차년도 2회, 3차년도 1회 반영, +3,044) • 연차별 사업물량 조정('23년 △2,264, '24년 +1,185)
제3회('24.12.)	40,510	42,110	+1,600	• 설계변경(+1,600)
제4회('25.01.)	42,110	42,500	+390	• 관급자재 비용 반영(+409), 공사비 등 예산 잔액(△19)

「총사업비관리지침」 제18조(시공 단계에서의 총사업비 등의 변경)에 따르면 사업시행부서장은 공사 착공 이후 사업규모, 총사업비 및 사업기간 등을 불가피하게 변경할 필요가 있는 경우에는 그 변경 내용이 다음 연도 예산안에 반영될 수 있도록 제28조(총사업비 조정협의)에 따라 설계변경 시행 전 심의부서장¹⁾에게 총사업비 조정을 요청하여야 하고, 총사업비 등의 변경요구 시 향후 추가적인 총사업비의 변경이 발생하지 않도록 잔여공정에 대한 완공소요를 면밀히 분석하여 반영하여야 한다.

그런데 ○○공항에서는 2023년 12월에 【표1】의 건설공사(전기·통신·소방공사, 폐기물처리용역, 관급자재 포함) 설계변경(2차년도, 2회)²⁾을 시행하면서 공사물량 증가, 연차별 사업물량 조정 등으로 총사업비 변경 사유가 발생하였으나, 설계변경 시행 전 심의부서장에게 총사업비 조정 요청을 하지 않았고, 【표2】와 같이 2024년 4월(제2회)에서야 총사업비를 변경하는 등 사업비 변경절차 이행을 소홀히 하였다.

또한 ○○공항에서는 기계 관급자재³⁾ 중 시스템에어컨 및 고무발포보온재에 대하여 【표3】과 같이 2023년 12월에 집행한 1차 납품분을 제외한 잔여분을

1) 제2조(정의) “심의부서장”이라 함은 본사에서 총사업비 조정·관리업무를 주관하는 부서의 장을 말한다.

2) ○○공항-12458('23.12.21.) : 건설공사 공항운영 및 현장여건 등 반영, 단계별 시공계획 변경에 따른 연차별 물량조정

3) 시스템에어컨(계약금액 : 92백만 원, 계약기간 : '23.03.14. ~ '24.09.20., 계약상대자 : △△㈜), 고무발포보온재(계약금액 : 362백만 원, 계약기간 : '22.10.28. ~ '24.09.20., 계약상대자 : ㈜▽▽)

2024년 예산에 반영하여야 했지만, 계약내역을 면밀히 살피지 않아 제2회 총사업비 변경(2024년 4월, 5,100백만 원 → 9,329백만 원) 시 2024년 기계 관급자재 계약분을 사업비 변경 전 내역(5,100백만 원)에서 누락하였으며, 2024년 10월과 11월에 기계 관급자재 대금 지급 및 2024년 12월 제3회 총사업비 변경 시에도 인지하지 못하고 지속적으로 예산 반영을 누락하였다.

【표3】 '19~'23년 집행 내역 및 '24년 사업비 변경 내역

(단위 : 백만원, 부가세 제외)

구분	준공금액	'19~'23년 집행	2024년			비고
			제2회('24.04.) 사업비 변경	제3회('24.12.) 사업비 변경	제4회('25.01.) 사업비 변경	
설계용역	1,409	1,409	-	-	-	
건설사업관리	4,084	2,744	1,122	218	-	
건설공사	21,574	15,593	5,244	756	△19	준공정산 반영
전기공사	4,191	2,839	1,279	73	-	
통신공사	2,349	1,641	612	96	-	
소방공사	1,994	1,525	309	160	-	
[기계 관급자재]						
자동제어 외 3종	1,043	1,043	-	-	-	
시스템에어컨	92	45	-	-	47	집행 '24.11.12
고무발포보온재	362	-	-	-	362	집행 '24.10.30
[건축 관급자재]	738	738	-	-	-	
[토목 관급자재]	58	58	-	-	-	
[전기 관급자재]	867	867	-	-	-	
[통신 관급자재]	306	306	-	-	-	
[소방 관급자재]	75	75	-	-	-	
기타	3,358	2,298	763	297	-	폐기물처리, 취득세 등
총사업비	42,500	31,181	9,329	1,600	390	11,319(24년 합계)

이로 인해 ○○공항에서는 【표3】 과 같이 공사 준공을 위하여 최종 설계변경 (3차년도, 4회, 1,600백만 원)을 ◎◎공항(계약부서)에 요청⁴⁾하였으나 기 지급된 기계 관급자재 예산(시스템에어컨 47백만 원, 고무발포보온재 362백만 원)만큼 건설공사 예산이 부족하여 변경계약을 할 수 없었으며, 건설공사 준공(2024.

4) ○○공항-235(2025. 1. 7.) '공사 및 용역 설계변경 계약 요청(○○공항 리모델링 공사 외 1건)'

12. 5.)이 완료된 이후 2025년 1월에 추가로 제4회 사업비 변경을 시행하는 등 총사업비 관리업무를 부적정하게 처리하였다.

한편 【표1】의 사업 관련 총사업비 관리 업무는 별도의 담당자 지정 없이 건축분야 감독자가 분야별 공사, 용역, 관급자재 등의 계약 현황, 대금 지출 현황, 변경계약 예정사항 등을 각 분야 감독자로부터 취합하여 총사업비 내역을 작성하고 관리자는 확인하는 과정으로 진행되었으나, 분야별 감독자가 면밀히 살피지 않아 일부 사항을 누락할 경우, 건축분야 감독자 및 관리자는 누락사항을 확인하기 어려운 실정으로 이를 방지하기 위하여 대규모 건설사업에 대해서는 총사업비 관리 담당자를 지정하고 분야별 감독자들이 전산시스템을 활용하여 체계적으로 사업비를 관리하는 방안이 필요하다고 판단된다.

나. 건설공사 준공 처리 절차에 관한 사항

○○공항에서는 【표1】의 건설공사 완료 후 계약목적물이 계약서대로 이행되었는지 확인하기 위하여 【표4】와 같이 준공관련 업무를 처리하였다.

【표4】 '○○공항 여객터미널 증축 및 리모델링 공사' 준공 업무 처리 내역

구 분	발 송	수 신	등록일자	비 고
실정보고 기술검토 보고	CM단	○○공항	'24.11.22.	공사 준공 전 최종 실정보고
사용검사원 제출	시공사	CM단	'24.11.26.	설계변경(3차, 4회) ⁵⁾ 전 금액 반영
준공검사 수행계획서 제출	CM단	○○공항	'24.11.26.	설계변경(3차, 4회) 전 금액 반영
준공검사 시행	-	-	'24.11.27.	○○공항 직원 입회 (미진사항 조치 '24.11.27.~12.05.)
준공검사 결과보고 제출	CM단	○○공항	'24.12.05.	공사 준공일
설계변경 심의위원회	○○공항		'24.12.16.	설계변경 타당성 검토
준공검사원 제출	시공사	CM단	'24.12.30.	CM단 → ◎◎공항(계약부서) 제출
설계변경(3차년도, 4회)	○○공항		'25.01.07	최종 실정보고 반영하여 설계변경 시행
준공검사조서 작성 및 송부(1차)	○○공항	◎◎공항	'25.01.08.	설계변경(3차, 4회) 금액 반영 (검사일자 '24.12.05~09)
준공검사조서 작성 및 송부(2차)	○○공항	◎◎공항	'25.01.17.	경비 등 준공정산 금액 반영

5) ○○공항-231('25. 1. 7.) '설계변경(3차년도, 4회) 계획보고'에 따라 설계변경 금액은 '25. 1. 7.에 확정되었음

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(이하 ‘업무수행지침’이라 함)」 제102조(기성·준공검사자 임명 및 검사기간)에 따르면 건설사업관리용역사업자(이하 ‘CM단’이라 함)는 시공자로부터 준공검사원을 접수하면 검사팀을 구성하여 준공검사를 시행하고 검사조서를 작성하여 발주청에 제출하여야 하며, 발주청은 준공검사에 입회하여 준공검사자가 계약서, 시방서, 설계도서 등 관계서류에 따라 준공검사를 실시하는지를 확인하여야 한다.⁶⁾

그런데 발주청인 ○○공항에서는 2024년 11월말에 건설공사가 완료되었지만 **【표4】**와 같이 최종 설계변경으로 인한 계약금액 조정이 완료되지 않는 상태에서, 시공사의 사용검사원⁷⁾에 따라 CM단이 제출한 ‘준공검사 수행계획서’를 접수하였고, 준공검사 시 CM단이 실정보고 서류로만 검사('24. 11. 27. ~ 12. 5.)를 수행함에도 지도·감독을 하지 않았다.

그리고 건설공사 준공('24. 12. 5.) 이후 설계변경 심의위원회⁸⁾('24. 12. 16.)를 개최하였고 최종 설계변경(3차년도, 4회) 내역이 반영된 준공검사원이 '24. 12. 30.에 뒤늦게 접수되어 변경된 계약내역서에 따라 계약목적물을 확인하는 준공검사 절차를 CM단에서 재이행하도록 하여야 하나 지도·감독하지 않았으며, 기존 준공검사 결과로 설계변경 및 준공정산 금액을 반영한 준공검사조서를 작성하여 행정적으로만 준공처리 하는 등 건설공사 준공관련 업무를 부적정하게 처리하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

6) 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위)

7) CM단에서는 시공자로부터 최종 설계변경(3차년도, 4회) 금액이 반영된 준공검사원을 접수하고 준공업무 절차를 시행하여야 하나, 시공사에서는 최종 실정보고 후 준공검사원과 양식은 동일하나 설계변경(3차년도, 4회) 금액이 미반영된 사용검사원을 제출하였고, CM단은 사용검사원을 접수 후 준공업무 절차를 시행하였음

8) 「설계변경업무 세부 운영기준」에 따라 50억 이상인 건설공사에서 설계변경으로 인한 조정금액이 계약금액의 100분의 10 이상인 경우, 설계변경 사항을 별도발주 할 것인지, 법률적, 기술적, 경제적으로 타당한지를 심의함

조치할 사항

① ☆☆실장은 “가”항 관련 총사업비 관리 업무를 부적정하게 처리한 관련자, “나”항 관련 준공 처리 업무를 부적정하게 처리한 관련자 및 “가”항 및 “나”항 관련 사업관리 총괄 관리감독을 소홀히 한 관리책임자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ◇◇실장은 “가”항 관련 대규모 건설사업의 총사업비 관리가 우리 공사 PMIS 등 전산시스템을 활용하여 체계적으로 관리될 수 있도록 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

③ □□실장은 “가”항 관련 총사업비 관리 대상 사업의 총사업비 관리 담당자를 지정하여 총사업비가 체계적으로 관리될 수 있도록 우리 공사 「총사업비관리지침」을 개정하여 주시기 바랍니다.(개선)

④ ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구 · 통 보

2

제 목 공사용자재 검사·검수 및 건설사업관리용역 지도·감독 업무 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 용역
내 용

○○공항에서는 항공수요 대비 포화된 터미널의 여객처리능력 확대를 위해 ‘○○공항 여객터미널 증축 및 리모델링 공사(이하 ‘리모델링 공사’라 함) 및 건설사업관리용역을 【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(백만원)
○○공항 여객터미널 증축 및 리모델링 공사	2022.03.10. ~ 2024.12.05.	23,731
○○공항 여객터미널 증축 및 리모델링 건설사업관리용역	2020.10.19. ~ 2024.12.31.	4,492

가. 공사용자재 검사·검수 업무 소홀

○○공항에서는 리모델링 공사를 시행하면서 【표2】 와 같이 ‘시스템에어컨(이하 ‘EHP’라 함)’을 공사용 자재로 직접구매⁹⁾하였다.

9) 「녹색건설자재 직접구매 대상품목 지정내역 고시」에 따라 공공기관의 장은 녹색제품의 구매촉진을 위하여 건설공사에 포함된 "녹색 건설자재 직접구매 대상품목"에 대하여는 직접 구매

【표2】 공사용 자재(EHP) 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	납품업체	사업관리
○○공항 여객터미널 증축 및 리모델링 공사 관급자재(EHP)	2023.03.14. ~ 2024.09.20.	△△(주)	(주)△△ 건축사사무소

【표1】의 건설사업관리용역 「과업내용서」 ‘제2장 일반사항 5. 기본임무’ 및 ‘제6장 시공단계 업무 32. 시공단계의 예산검증 및 지원’에 따라 건설사업관리 기술인은 사용자재의 적합성 검토 및 확인 등 업무를 성실히 수행하여야 하고, 관급자재 계약 관련 납품 시기의 적정성 검토와 조정이 필요한 경우 기술지원업무를 수행하여야 한다.

그리고 공사관리관은 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(이하 ‘수행지침’이라 함) 제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위) 제2항 및 제12항에 따라 각종 보고서의 처리상태에 대하여 건설사업관리기술인을 지도·감독하여야 하고, 건설사업관리기술인이 보고하는 사항에 대한 적정 여부를 검토하여야 한다.

그런데 건설사업관리기술인이 작성한 ‘기계 관급자재(EHP) 납품 검수조서(△△○○CM 제24-09-29호, 2024.09.20.)’와 ○○공항에서 작성한 ‘관급자재 검사·검수 결과보고서(○○공항-10565, 2024.11.04.)’¹⁰⁾에는 검사·검수 완료일자가 납품기한일인 2024. 9. 20.로 작성되어 있었지만, 기계분야 건설사업관리기술인 업무일지(9월, 10월)에는 2024. 10. 17.까지 EHP 설치가 진행 중이었던 것으로 확인되었다.

건설사업관리기술인은 선행 건축공사 지연으로 후속 공정인 EHP 설치가 지연되었으나, 전기·통신·소방공사와 같이 기계 관급자재의 지체상금 면제를 검토하거나 납품기한 연장 등을 검토하지 않았고, 2024. 9. 20.에 검사·검수 및 납품이 완료된

10) 공사용 자재 검사·검수자는 건설사업관리기술인, 확인자는 공사관리관으로 하여 검사·검수 결과를 ‘합격’ 처리함

것으로 처리하여 ○○공항에 보고하였으며, ○○공항에서는 해당 조서에 대한 적정 여부 검토 없이 ‘관급자재 검사검수 결과보고’를 완료하는 등 공사용 자재(EHP) 검사·검수 업무를 부적정하게 처리하게 하였다.¹¹⁾

나. 건설사업관리용역 업무수행 부적정 및 지도·감독업무 소홀에 관한 사항

건설사업관리기술인은 【표1】의 용역 「과업내용서」 ‘7장 시공 후 단계 업무’에 따라 종합 시운전 업무¹²⁾와 시설물 유지관리 지침서 검토 업무¹³⁾, 시설물 인계·인수 업무¹⁴⁾에 대한 절차를 이행하여야 하고,

‘6장 20. 공정관리’에 따라 공정부진이 2개월 연속될 경우에는 기술지원기술인이 참여하는 공정회의를 개최하고 기술지원기술인의 서명이 포함된 수정 공정표를 공사관리관에게 제출하여야 하며,

‘3장 9. 보고서 및 성과품 작성’에 따라 월간건설사업관리 보고서를 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」에 따라 중요내용¹⁵⁾을 포함하여 작성하고 익월 5일 전까지 발주자에게 제출하여야 한다.

그런데 건설사업관리기술인은 건설사업관리용역을 수행하면서 종합 시운전 업무, 시설물 유지관리 지침서 검토 및 시설물 인계·인수 업무를 ‘과업내용서’에 따라 철저히 이행하여야 하나 하지 않고 ○○공항 직원들에게 현장 교육만 시행하는 등 시공 후 단계 업무를 부적정하게 이행하였고,

11) 다만, 감사기간 동안 납품된 EHP 설치 및 정상 동작 운영에 대하여 현장 조사한 결과, 해당 자재는 설계도서에 따라 설치되었으며 정상 가동 중임을 확인하였음
12) 시운전 종합계획, 조치사항 검토 및 결과 처리방안 확인, 시운전 관련 회의 및 보고, 시운전 상태 확인(결과보고서 작성) 등
13) 유지관리지침서 검토 후 의견서를 첨부하여 준공 후 14일 이내 발주처 제출 등
14) 예비준공검사 후 14일 이내 시운전 결과보고서 등을 포함한 인계·인수 계획을 시공사에게 수립 지시, 인계·인수 계획 접수 후 7일 이내 검토 및 확정, 인계·인수 입회 등
15) 공정현황, 품질관리 실적, 설계 또는 시공의 변경사항 등

리모델링 공사가 2022년 착공 시부터 지연되기 시작하여 공정부진이 2개월 이상 연속¹⁶⁾되었음에도 기술지원기술인¹⁷⁾이 참여하는 공정회의를 개최하지 않고 수정 공정표에 기술지원기술인 서명도 하지 않는 등 건설공사 공정관리 업무를 소홀히 하였으며,

건설사업관리용역의 계약기간이 2개월 연장(완료일 : '24. 10. 21. → 12. 31.) 되었으나 발주자에게 2024년 11월 및 12월 월간보고서를 제출하지 않는 등 건설사업관리용역 업무를 부적정하게 이행하였다.

그리고 건설사업관리용역 발주자인 ○○공항은 「업무수행지침」 제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위) 제2항에 따라 다음 각 호¹⁸⁾의 사항에 대하여 건설사업관리기술인을 지도·감독하도록 명시되어 있으나 건설사업관리기술인이 사업관리 업무를 부적정하게 처리하였음에도 해당 용역을 완료하는 등 용역 지도·감독 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

16) 해당공사는 2022년부터 착공 시점부터 공정이 지연되기 시작하여 2024년 준공 시까지 지연되었음

17) 발주청 및 책임건설사업관리기술인의 요청에 따라 업무를 지원하는 자로서, 현장조사 내용의 분석, 사업비 절감을 위한 검토, 기성 및 준공검사, 설계도서의 검토, 현장 시공 상태의 평가 및 기술 지도 등을 수행함

18) 1. 건설사업관리기술인의 적정자격 보유 여부 및 상주 이행상태, 2. 품위손상 여부 및 근무자세, 3. 발주청 지시 사항의 이행상태, 4. 행정서류 및 비치서류 처리상태, 5. 각종 보고서의 처리상태, 6. 건설사업관리용역비 중 직접경비의 적정 사용여부 확인

조치할 사항

① ☆☆실장은 “가항” 관련 공사용 자재 검사·검수업무 및 “나”항 관련 건설사업 관리용역 지도·감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 ‘○○공항 여객터미널 증축 및 리모델링 건설사업관리용역’의 건설사업관리용역사업자에 대해 「건설기술진흥법 시행령」에 따른 부실벌점 부과를 검토하시어 조치하시기 바라며(통보), 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

3

제 목 공사 참여자의 실명 관리 업무 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 용역
내 용

○○공항에서는 항공수요 대비 포화된 터미널의 여객처리능력 확대를 위해 ‘○○공항 여객터미널 증축 및 리모델링 공사 및 건설사업관리용역’을 【표】와 같이 시행 및 완료하였다.

【표】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	준공금액(백만원)
○○공항 여객터미널 증축 및 리모델링 공사	2022. 3. 10. ~ 2024. 12. 05.	23,731
○○공항 여객터미널 증축 및 리모델링 건설사업관리용역	2020. 10. 19. ~ 2024. 12. 31.	4,492

「건설기술진흥법 시행령」 제79조(공사참여자의 실명 관리) 제1항에 따르면 발주청은 해당 건설공사의 각 시행과정에 참여한 관계 공무원 및 용역기관 담당자에 대하여 참여자별 참여기간, 수행 업무 등을 기록·관리해야 하며, 건설공사가 준공된 경우에는 그 기록을 시공 단계의 건설사업관리를 수행한 건설사업관리 용역사업자(이하 ‘CM단’이라 함)에게 통보하도록 하고 있다,

또한 같은 조 제2항에 따르면 시공 단계의 건설사업관리를 수행한 CM단은 제1항에 따라 발주처로부터 통보받은 기록과 건설사업관리기술인 및 시공자의

공사 참여기간, 수행 업무 등에 대한 기록을 최종 건설사업관리보고서에 수록 하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 해당 건설공사의 각 시행과정에 참여한 관계 직원 및 용역기관 담당자에 대하여 참여자별 참여기간, 수행 업무 등을 기록·관리하지 않았고, 준공 시 시공 단계의 건설사업관리를 수행한 CM단에게 통보하지 않았으며, CM단이 발주처 관계자, 용역기관, 시공자의 공사 참여기간, 수행 업무 등에 대한 기록을 누락하여 최종 건설사업관리보고서를 제출하였음에도 확인하지 않는 등 공사 참여자의 실명 관리 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ☆☆실장은 공사 참여자의 실명 관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

4

제 목 하도급계약의 적정성 검토 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 ‘○○공항 여객터미널 증축 및 리모델링 공사’(’22. 3. 10.~
,’24. 12. 5. 준공금액 : 23,731백만 원)를 시행하면서 ‘수장 및 목공사’ 등 공정별로
총 22건의 하도급계약을 【표】 와 같이 체결하였다.

【표】 하도급계약 현황

공 종 명	계 약 기 간	계약금액(백만원)
수장 및 목공사 등 22건	2022 ~ 2024년	15,547

「건설산업기본법 시행령」 제34조(하도급계약의 적정성 심사 등)에 따르면
발주자는 하도급계약 금액이 도급 금액 중 하도급 부분에 상당하는 금액의 100분의
82에 미달하는지 여부 등을 검토하도록 하고 있다.

또한 같은 법 시행령 제26조(건설공사대장의 기재사항 통보)에 따르면 건설
공사를 하도급받은 건설업자(이하 ‘하도급자’라 함)는 하도급계약을 체결한 날
부터 30일 이내에 건설공사대장의 기재사항을 건설산업종합정보망¹⁹⁾을

19) 국토교통부가 지방자치단체 건설업행정업무의 효율화 및 건설업 정보의 종합관리를 위해 2001년에 구축한 시스템

이용하여 발주자에게 통보하도록 하고 있고, 통보한 사항에 변경이 발생하거나 새로이 기재하여야 할 사항이 발생한 경우에도 발생한 날부터 30일 이내에 건설산업종합정보망을 이용하여 발주자에게 통보하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 최초 하도급계약 시에는 적정성 검토를 시행하였으나, 위 공사 설계변경에 따른 하도급 변경계약 체결(20개 공종, 총 39회) 시 건설산업종합정보망을 이용하여 하도급자로부터 변경사항을 통보받았음에도, 하도급 변경계약 사항에 대하여 100분의 82에 미달하는지 여부 등을 확인하지 않는 등 하도급 계약의 적정성 검토 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ☆☆실장은 하도급계약의 적정성 검토 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

5

제 목 물품 관리에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 항공수요 대비 포화된 터미널의 여객처리능력 확대를 위해 ‘○○공항 여객터미널 증축 및 리모델링 공사’(이하 ‘리모델링 공사’라고 함)를 【표】와 같이 시행하였다.

【표】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	준공금액(백만원)
○○공항 여객터미널 증축 및 리모델링 공사	2022. 3. 10. ~ 2024. 12. 5.	23,731

위 공사 착공 시에는 아래 【그림】과 같이 국내선 1층 격리대합실 사무실 지역이 국제선 수하물처리장으로 평면 변경됨에 따라 격리대합실 사무실에 인접한 에스컬레이터 5호기(E/S #5, 4번 탑승구)를 철거하여 2번과 3번 탑승구 사이로 이전 설치·운영할 계획이었다.

에스컬레이터 5호기는 2024년 4월에 철거되었고 ○○공항에서는 이전 설치 시점에 터미널 운영현황을 재검토 결과, 위 사업을 통해 국내선과 국제선 여객 터미널 분리 운영으로 입국여객 혼잡이 해소되었고, 인접한 에스컬레이터 활용이 가능하다는 이유로 에스컬레이터 5호기 이설을 하지 않기로 결정하였다.

【그림】 공사 전·후 여객터미널 1층 평면도

(생략)

공사 전 국내선·국제선 여객터미널 1층 평면도

(생략)

공사 후 국제선 여객터미널 1층 평면도

우리 공사 「물품관리규정」 제8조(물품관리사무)에 따르면 물품운용장은 소관 물품을 사무 또는 사업의 목적과 용도에 따라 사용하게 하거나 사용 중인 물품의 관리에 관한 사무를 담당하여야 하며, 제13조(주의의무 등)에 따르면 물품관리 사무에 종사하는 직원은 선량한 관리자로서의 의무를 다하여야 한다.

그런데 ○○공항에서는 【표2】와 같이 설계변경을 통해 행정적인 절차를 완료 하였으나, 철거된 에스컬레이터를 활용방안 검토 등의 조치 없이 이동지역 후류 방지벽 뒤편에 보관하고 있었다.

【표2】 설계변경 내용

구 분	당 초	변 경	증감 금액(천원)	비 고
E/S #5호기	철거 및 이설	철거 시행, 이설 미시행	-42,978	2020년 국내선 도착 전용으로 설치

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 철거한 에스컬레이터의 활용, 처분 등에 관한 계획을 수립하여 조치 하여 주시기 바랍니다.(통보)

주 의 · 시 정 요 구

6

제 목 관급자재 잉여품 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 공사

내 용

○○공항에서는 ‘○○공항 여객터미널 증축 및 리모델링 전기공사’(’22. 4. 12. ~ ’24. 9. 30., 준공금액 : 4,610백만 원)를 시행하면서 공사용자재 직접구매 대상 품목인 조명기구²⁰⁾를 【표】와 같이 구매하였다.

【표】관급자재(조명기구) 구매 현황

구 분	연도별 구매수량 (EA)			공사완료후 잔량 (EA)	비고
	2022	2023	소계		
평판매입등 40W	-	247	247	26	
평판매입등 40W	413	-	413	-	
평판매입등 50W	214	30	244	-	
LED 직부등 25W	49	-	49	-	
LED 벽부등 12W	8	-	8	-	
LED 망부벽등 15W	18	-	18	-	
LED 원형직부등 15W	25	-	25	-	
LED 다운라이트 12W×3	787	57	844	-	
LED 다운라이트 20W	104	-	104	20	
LED 다운라이트 15W	62	-	62	-	
LED 다운라이트 10W	142	-	142	24	
LED 파이프팬던트 36W	37	37	74	-	
LED 18W, T5	745	-	745	70	
LED다운라이트 10W, 3000K	-	95	95	-	
LED 15W T5	-	70	70	-	
계	2,604	536	3,140	140	

20) 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제12조(공사용 자재의 직접구매 증대) 및 중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목 지정고시(중소벤처기업부)

우리 공사 「공사감독규정」 제14조(자재관리) 제6호에 따라 감독자는 공사 시행 후 잉여자재가 발생한 경우에는 품명 및 수량 등을 조사하여 시행부서장에게 제출하고 그 지시에 따라야 하며, 「물품관리지침」 제16조(부외예비품)에 따라 전산에 부외예비품으로 등재하여 관리하여야 한다.

그런데 ○○공항에서는 2022년부터 2023년까지 구매한 조명기구 중 【표】와 같이 현장여건의 변경 등으로 인해 평판매입등 40W 외 3종 140EA(각 년도 합산)의 잉여자재가 발생하였으나, 이에 대한 품목 및 수량 등을 조사한 자료를 시행부서장에게 제출하지 않았고, 전산에 부외예비품으로 등재하지 않은 채 자재창고에 보관하는 등 관급자재 잉여품 관리를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ☆☆실장은 관급자재 잉여품 관리업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ○○공항장은 조명기구 잔여수량에 대해 부외예비품으로 등재하여 관리하시고 (시정), 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

7

제 목 건설공사 산업재해 예방 기술지도 업무 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 안전
내 용

○○공항에서는 2024년 ‘○○공항 여객터미널 증축 및 리모델링 정보통신 공사’를 【표】와 같이 시행·완료하였다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	사 업 기 간	준공금액(천원)
○○공항 여객터미널 증축 및 리모델링 정보통신공사	2022.04.21. ~ 2024.09.30. 당초(2022.04.21. ~ 2024.05.27.)	2,583,355
건설재해예방 기술지도	2022.04.15. ~ 2024.05.27.	7,057

2022. 8. 18. 이전²¹⁾의 「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도) 및 같은 법 시행령 제59조(건설재해예방 지도 대상 건설공사도급인)에 따르면 건설공사 도급인은 공사금액 1억 원 이상 120억 원 미만인 공사를 시행하는 동안 전문기관으로부터 건설공사 산업재해 예방을 위한 기술지도를 받아야 하고, 발주자 또는 감리자는 고용노동부 고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제9조(확인) 제1항 내지 제3항에 따라 안전보건관리비 사용내역

21) 최근 「산업안전보건법」 개정으로 2022. 8. 18. 이후 공사의 건설재해예방 전문지도기관 기술지도의 계약주체는 도급인에서 발주자로 변경되어, 현재는 발주자가 재해예방 기술지도 업무 전반을 주관하여야 함

확인 시 기술지도 계약 체결, 기술지도 실시 및 개선 여부 등에 대해 확인하여야 한다.

그런데 위 정보통신공사가 【표】와 같이 계약기간이 변경(준공일이 '24. 5. 27.에서 '24. 9. 30.로 약 4개월 연장)되었지만 계약상대자가 '건설재해예방 기술지도'에 대한 변경계약(4개월 연장 필요)을 하지 않아 해당 기간 기술지도가 실시되지 않았음에도 ○○공항에서는 기술지도 미실시여부를 확인하지 않는 등 산업재해 예방 관련 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ☆☆실장은 건설공사 산업재해 예방 관련 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 '주의' 조치하시기 바랍니다.
- ② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.