

감사결과 처분요구서

- 2017년도 대형건설현장(국, 도, 시, 군) 특정감사 -

2017. 11.



감 사 실

◆부정·부패신고: ☎02)2660-4110 · 홈페이지 ▷ Clean Airport ▷ KAC신문고

I 감사개요

1. 감사배경

- 건설사업의 대형화 및 수량이 급속히 증가한 공사현장 및 주변의 안전관리 등의 실태조사
- 주요 건설현장 관리실태 점검을 통해 안전·품질 확보 및 공사로 인한 민원발생 사전예방

2. 감사기간 및 인원

- 조사기간 : 2017. 9. 11.~9. 15.(5일간)
- 조 사 자 : □팀장 외 4인

3. 감사대상 및 범위

- 감사대상 : ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ의 10개 사업
- 감사범위 : 건설현장 관리실태 전반

4. 감사중점사항

- 하도급 계약 및 관리에 관한 사항
- 품질·안전관련 법령 및 규정 위반사항 등

II 감사결과 총괄

1. 감사총평

- ✓ 건설공사의 대형화 및 수량의 급속한 증가에 따라 위탁 용역사가 감독 권한대행을 하여 사업관리를 진행하고 있는 공사현장을 중심으로 실태 조사를 하였고, 최근 이슈가 되고 있는 하도급 계약에 관한 사항 및 품질·안전관련 사항에 대하여 중점적으로 감사를 실시하였음.
- ✓ 품질관리분야는 「건설기술진흥법」에 따라 현장에 배치된 품질관리기술자의 현장 이탈 등에 대한 관리 소홀, 자재 검수 및 시공 검측 시 정량측정이 필요한 항목에 대하여 정성평가로 합격여부 결정, 중수배관 설치 시 기울기 허용한계(1/100)를 미달하여 시공한 사례가 있었음.
- ✓ 안전관리분야는 안전진단전문기관이 정기안전점검을 실시하여야 하는 현장임에도 시공사와 건설사업관리기술자가 인지하지 못한 사례가 있었고, 공사현장의 바닥 누수 및 외부비계 수직재의 편심발생과 기둥하부 미끄럼 방지재가 부 적정하게 설치된 사례가 있었음.
- ✓ 공사계약분야는 기성대금지급, 계약변경 등의 하수급업체에 대한 통보 소홀, 하자담보책임기간의 「건설산업기본법」과 상이한 설정(5년 → 3년) 및 계약상대자가 적격심사 시 제출한 하도급 관리계획 이행에 대하여 적극적으로 대응하지 않고 있었음.
- ✓ 또한, 야간작업 공정과 상이한 분야의 건설사업관리기술자가 감독업무를 수행한 사례 및 건설사업관리기술자가 제출한 실정보고의 처리기간을 초과하여 승인한 사례가 있었음.

2. 지적사항 총괄

행정상조치(건)				비 고
시 정	개 선	통 보	계	
5	2	5	12	

3. 처분요구사항 일람표

연번	소관부서	지 적 내 용	처분
1	○실	철골공사 시공 품질관리 부적정	개선
2	○실, ☆☆본부, ☸☸본부, ♥♥본부	건설사업관리 대상공사 설계변경 업무처리 지연	통보
3	△실 ☸☸본부, ♥♥본부	건설공사 하도급 관련 발주자 통보 소홀	통보
4	☆☆본부	작업현장 안전관리 부적정	시정
5	☆☆본부	중수도 관련 배관 시공 부적정	시정
6	☆☆본부, ◎◎지사	시설공사 하자담보책임기간 설정 부적정	시정
7	☸☸본부	건설공사 현장 정기안전점검 실시 준비 소홀	통보
8	☸☸본부, ♥♥본부	품질관리기술자 현장 이탈에 따른 품질관리 소홀	통보·시정
9	☸☸본부, ♥♥본부	건설공사 자재검수 및 시공검측 업무 개선	개선·시정
10	☸☸본부, ♥♥본부	건설공사 하도급관리계획 이행사항 확인 소홀	통보

붙 임 : 처분요구서 각 1부. 끝.

개 선 요 구

1

제 목 철골공사 시공 품질관리 부적정
관 계 부 서 ○실
구 분 기타
내 용

○실에서는 ‘ㄴ공항 Landside 인프라 확충공사’에 대해 감독 권한대행을 하는 건설사업관리용역을 (주)○○종합건축사사무소(대표이사 A)와 2015. 12. 7.에 체결하여 진행 중에 있다.

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토교통부 고시 제 2015-473호, 2015. 6.30) 제10조(발주청, 건설사업관리기술자, 시공자, 설계자 이 기본임무) 제1항 제1호에는 발주청은 건설공사의 계획·설계·발주·건설사업관리·시공·사후평가 전반을 총괄하고, 건설사업관리, 설계 및 시공계약 이행에 필요한 사항을 지원, 협력하여야 하며 건설사업관리용역계약에 규정된 바에 따라 건설사업관리가 성실히 수행되고 있는지에 대한 지도·점검을 실시하여야 한다고 규정하고 있으며,

제2항 제5호에는 건설사업관리기술자는 해당공사의 특성, 공사의 규모 및 현장조건을 감안하여 현장별로 수립한 검측체크리스트에 따라 관련법령, 설계도서 및 계약서 등의 내용대로 시공되는지 시설물의 각 공종마다 육안검사·측량·입화·승인·시험 등의 방법으로 검측업무를 수행하여야 한다고 적시하고 있다.

당해 공사는 공항운영, 소음발생 등의 현장여건상 야간작업으로 이루어지는 공정이 많은 현장이며, 감사일 현재(2017. 9. 12.) 진행되는 주요 공정은 철골공사로 주·야간작업을 병행하여 진행하고 있었다. 철골공사는 건축물의 주요 구조부를 설치하는 주요 공정으로 자재반입부터 내화페인트 도장에 이르기까지 모든 작업이 중요하다고 볼 수 있다.

그런데, 당해 공사의 건설사업관리용역업자는 시공자가 철골 설치를 주·야간 작업으로 계획·시행하고 있음에도 건축분야 건설사업관리기술자가 4인으로 익일 검측업무 및 피로누적 등의 어려움이 있다는 이유로, 야간작업 공정에 대한 고려 없이 순차적으로 야간감독을 배치하여 철골설치 감독업무를 【표】와 같이 타 분야 건설사업관리기술자와 책임건설사업관리기술자가 시행하는 사례가 있었다.

【표】 작업내용 및 건설사업관리기술자 배치현황

일 자	작업내용	기술자 배치분야
2017. 8.25.	철골 설치위치 바닥 활석	책임건설사업관리기술자
2017. 8.26.	철골반입 및 판넬 철거	기 계
2017. 8.30.	철골보 설치	책임건설사업관리기술자
2017. 8.31.	철골반입 및 조립	전 기
2017. 9. 1.	철골 작은보 설치 및 볼트체결	기 계
2017. 9. 6.	철골 큰보 설치 작은보 볼트체결	기 계
2017. 9. 9.	철골 빔 설치	책임건설사업관리기술자

철골공사에 대한 이해도가 낮은 타 분야 건설사업관리기술자가 야간 감독업무를 시행하는 것은 철골설치에 대한 시공검측 업무가 필요한 시기에 적합하게 이루어 졌다고 볼 수 없으며, 이는 부적합한 품질관리로 인한 철골공정의 하자 발생 및 후속 공정의 지연원인이 될 수 있을 것으로 판단된다.

또한, 공사 진행을 총괄 관리하는 책임건설사업관리기술자의 잦은 야간 감독 업무 수행으로 품질관리 등의 총괄 사업관리에 어려움이 발생할 수 있을 것으로 판단된다.

조치할 사항

○실장은 해당공사 현장여건상 후반기로 갈수록 기존시설에 대한 리모델링을 위해 야간작업이 많아지는 점을 감안하여, 건설사업관리기술자의 배치계획 조정 및 증원 등을 통해 야간작업 공정에 맞는 건설사업관리기술자를 배치하여 품질관리에 철저를 기하시기 바랍니다.(개선)

통 보

2

제 목 건설사업관리 대상공사 설계변경 업무처리 지연
 소 관 부 서 ○실, ☆☆지역본부, ☼☼지역본부, ♥♥지역본부
 구 분 기타
 내 용

○실 및 ☆☆·☼☼·♥♥지역본부에서는 ‘ㄱ공항 국내선터미널 리모델링 사업’ 등 7건의 주요 사업에 대하여 건설기술진흥법 시행령 제55조(감독 권한대행 등 건설사업관리의 시행)에 따라 【표1】 과 같이 건설사업관리용역을 시행 중에 있다.

【표1】 계약현황

사 업 명	사업비(백만원)	계약기간
ㄱ공항 국내선 여객터미널 리모델링 공사	8,222	2015. 3. 17. ~ 2018. 11. 23.
ㄱ공항 국제선 여객터미널 대형사업시설지역 시설개선(활용)사업	2,112	2016. 9. 12. ~ 2017. 12. 27.
ㄱ공항 오수처리시설 신축공사	1,380	2015. 8. 28. ~ 2018. 3. 31.
ㄴ공항 서편활주로 등 재포장공사	1,395	2016. 5. 17. ~ 2017. 12. 4.
ㄴ공항 항공유저장소 신축공사	2,664	2016. 6. 28. ~ 2018. 11. 30.
ㄷ공항 에어사이드 단기인프라 확충사업	2,266	2016. 6. 1. ~ 2017. 12. 31.
ㄷ공항 랜드사이드 인프라 확충공사	6,307	2015. 12. 8. ~ 2018. 12. 31.

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제12조(발주청의 지도 감독 및 업무범위) 제15항에서는 공사관리관은 건설사업관리기술자 또는 시공

자로부터 발주청에 보고 및 승인 요청이 있는 경우 실정보고와 설계변경 방침결정은 요청일로부터 단순한 경우 7일 이내, 그 외의 사항은 14일 이내 처리될 수 있도록 협조해야 된다고 정하고 있다.

이에 따라 건설사업관리용역업자는 공사관리관(公社담당자)에게 설계변경과 관련된 실정보고 등의 사안이 발생할 경우 보고하여야 하며, 공사관리관은 이러한 보고사항에 대하여 상기 지침이 정하는 기일 내에 승인 여부를 확정해서 알려주어야 한다.

그러나, 상기 7건의 공사와 관련하여 【표2】와 같이 건설사업관리용역업자가 보고한 총 313건의 설계변경 관련 요청 건에 대하여 처리기한인 14일내에 처리되지 않은 사항이 61건으로서, 미준수율이 약 20%에 이르고 있다. 이러한 사실은 설계변경 여부에 대한 판단 지연으로 전체 공사의 공기지연 원인이 될 수 있다고 판단된다.

【표2】 설계변경 관련 요청 건에 대한 처리현황

사 업 명	요청건수	처리기한(14일) 미준수건	미준수율
ㄱ공항 국내선 여객터미널 리모델링 공사	184건	39건	21.2%
ㄱ공항 국제선 여객터미널 대형사업시설지역 시설개선(활용)사업	22건	5건	22.7%
ㄱ공항 오수처리시설 신축공사	24건	5건	20.8%
ㄴ공항 서편활주로 등 재포장공사	16건	2건	12.5%
ㄴ공항 항공유저장소 신축공사	16건	4건	25.0%
ㄷ공항 에어사이드 단기인프라 확충사업	20건	4건	20.0%
ㄷ공항 랜드사이드 인프라 확충공사	31건	2건	6.5%
합 계	313건	61건	19.5%

조치할 사항

○실장, ☆☆지역본부장, ☸☸지역본부장 및 ♥♥지역본부장은 건설사업관리 대
상공사의 설계변경 절차 관리지침 이행을 통하여 건설사업의 원활한 공정관리가
이루어질 수 있도록 소속직원에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

통 보

3

제 목 건설공사 하도급 관련 발주자 통보 소홀

관 계 부 서 △실, ♡♡지역본부, ♥♥지역본부

구 분 계약

내 용

△실, ♡♡지역본부 및 ♥♥지역본부에서는 ‘ㄴ공항 Landside 인프라 확충공사’ 등의 대형건설사업을 진행함에 있어 전문공사에 대하여 품질·시공성 확보를 위하여 계약상대자가 요청한 하도급계약을 【표】와 같이 승인하였다.

【표】 하도급 계약현황

사 업 명	계약상대자	하도급 계약내역			
		공 종	하수급업체	계약기간	계약금액 (백만 원)
ㄴ공항 항공유 저장소 신축공사	쌍용건설(주)	가설공사 등 6건	상린산업(주) 등 6개사	2016.12.13. ~ 2019. 1.17.	14,770
ㄴ공항 서편 활주로 및 S유도로 부분 재포장 공사	경동건설(주)	토공사 등 6건	JM건설(주) 등 6개사	2016. 8.10. ~ 2017.10. 9.	8,667
ㄴ공항 Landside 인프라 확충공사	금호산업(주)	철거공사 등 19건	(주)한라진산업개발 등 18개사	2017. 2.17. ~ 2018.11.24	62,360
ㄴ공항 Airside 단기 인프라 확충공사	(주)한라	가설웬스 설치 등 3건	현대에코산업(주) 등 3개사	2016. 7. 8. ~ 2017.11.30.	13,035

「공사계약일반조건」 제39조(기성대가 지급) 제3항에 따라 계약담당자는 기성대가 지급 시, 대금 지급계획상의 하수급인 및 자재·장비업자에게 기성대가지급 사실을 통보하고 대금 수령내역 및 증빙서류를 제출하게 하여야 한다.

또한, 「건설산업기본법」 제36조(설계변경 등에 따른 하도급대금의 조정 등) 제2항에 따라 건설공사의 금액을 설계변경 또는 경제 상황의 변동에 따라 수급인에게 조정하여 지급한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공사금액의 조정사유와 내용을 하수급인에게 통보하도록 하고 있다.

그런데, △실 및 지역본부에서는 하수급업체의 불이익 방지를 위해 상기 공사의 「공사계약일반조건」 및 「건설산업기본법」에서 정한 바처럼, 기성대금지급, 물가변동에 의한 계약금액조정 및 설계변경 사항을 하수급업체에 통보해야 함에도 이를 소홀히 하였다.

조치할 사항

△실장, ♣♣지역본부장 및 ♥♥지역본부장은 소속직원에 대한 교육 실시 등을 통해, 앞으로 건설공사의 기성대금지급, 물가변동에 의한 계약금액조정 및 설계변경 사항에 대하여 하수급업체 대한 통보를 철저히 이행하시기 바랍니다.(통보)

시 정 요 구

4

제 목 작업현장 안전관리 부적정

소 관 부 서 ☆☆지역본부

구 분 안전

내 용

☆☆지역본부에서는 ㄱ공항 지역의 오수 수질관리 고도화를 위하여 ‘ㄱ공항 오수처리시설 신축공사*’를 시행중에 있다.

* 계약상대자 : ○○산업(주) / 계약기간 : 2015. 8. 28. ~ 2018. 3. 31. / 계약금액 : 11,223백만원

동 공사의 시방서 1-5(안전·보건관리)의 1.4(안전조치)에서는 공사 중 안전 사고 사전 예방을 위하여 각종 안전조치 등을 취하도록 명시하고 있으며,

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(국토교통부 고시 제 2014-296호, 2015. 6. 30.)」 제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위) 제11항의 제6호에는 공사관리관은 공사를 추진함에 있어 품질관리 및 안전관리에 관한 지도 업무를 수행한다고 정하고 있다.

또한, 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지), 제4조(작업장의 청결), 제5조(오염된 바닥의 세척 등)에서는 공사현장 청결유지를 통하여 작업장의 안전사고 예방을 명시하고 있으며 제7장(비계)에서는 비계설치에 대한 안전기준을 제시하고 있다.

그러나 ☆☆지역본부에서는 ‘ㄱ공항 오수처리시설 신축공사’ 시행과 관련하여 지하 오수처리시설 구조물 바닥에 우수 침투로 인하여 물이 고여 있는 상태임에도 불구하고 작업을 진행하여 작업자 전도, 작업장비 등의 전선 탈락 시 감전이 우려되었으며,

또한, 오수처리시설 관리동의 비계 설치와 관련하여 비계기둥 하부에 미끄럼 및 침하 방지를 위하여 밀받침 철물 또는 깔목을 사용해야 함에도 불구하고 합판을 사용하였으며, 비계 수평재에 수직재를 중심에 맞추어 정확히 설치해야함에도 불구하고 일부 수직재가 편심이 되게 설치되어 안전사고가 발생할 우려가 있다.

조치할 사항

☆☆지역본부장은 ㉠ 공사 현장 안전에 저촉되는 사항에 대하여 보완·조치하시기 바라며,(시정)

㉠ 공사현장 안전관리를 소홀히 한 건설사업관리용역업자에 대한 교육실시 등을 통해 동일한 사례가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.

시 정 요 구

5

제 목	중수도 관련 배관 시공 부적정
소 관 부 서	☆☆지역본부
구 분	품질
내 용	

☆☆지역본부에서는 ㄱ공항 지역의 오수 수질관리 고도화를 위하여 ‘ㄱ공항 오수처리시설 신축공사*’를 시행중에 있다.

* 계약상대자 : ○○산업(주) / 계약기간 : 2015. 8. 28. ~ 2018. 3. 31. / 계약금액 : 11,223백만원

ㄱ공항 오수처리시설 시방서 5-1(상하수도공사)의 3.3.4(관의 설치)에는 상하수도 배관의 옥외 매립배관 시공 시, 강관을 설치할 때에는 관체를 보호하기 위하여 기초에 질이 좋은 모래나 양질토를 고르게 퍼 깔아야 한다고 명시하고 있다.

또한 동 시방서 건축기계설비공사 1.3(관의 접합)에는 배관의 기울기에 대하여 별도의 명기가 없는 한 80A를 초과하는 배관은 1/100¹⁾로 한다고 되어 있다.

그러나 ☆☆지역본부에서는 동 공사 시행중 오수처리시설에서 중수도²⁾ 공급을 위한 압송관로(강관) 매립 시공 시, 터파기후 설치 관로(강관) 하단에 관체

1) 1/100 : 100m 길이당 1m 높이차

2) 중수도 : 배수 또는 하수를 처리하여 재생한 것을 청소, 화장실(양변기,소변기)용 등으로 사용하는 용수

보호를 위한 관부사³⁾의 포설 없이 진행하였으며, 또한 관로에 대한 보호조치 없이 시공하여 관로 중간에 하중으로 인한 역기울기(V자형 기울기 형태)가 발생하였다.

관부사의 포설 없이 매립할 경우 관로 하단에 불균일한 하중 발생으로 관로의 변형이 발생할 수 있으며, 또한 관로의 정해진 기울기를 확보하지 못할 경우 관로 내에 유체의 원활한 흐름 방지 및 체류수 발생(V자형 기울기 지역)으로 인한 부식 등이 진행될 수 있어 장기적으로 관로의 파손이 일어날 수 있다.

따라서 동 사항은 매립된 관로의 안정적인 운영을 위하여 반드시 시방서에 명시된 사항을 준수해야 한다.

조치할 사항

☆☆지역본부장은 ㉠ 시방서에 맞지 않게 시공된 사항에 대하여 재시공 등의 조치를 하시기 바라며,(시정)

㉡ 공사 시공관리를 소홀히 한 건설사업관리용역업자에 대한 교육실시 등을 통해 동일한 사례가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.

3) 관부사 : 배관을 설치할 때 배관보호를 위해 주변에 설치되는 모래

시 정 요 구

6

제 목 시설공사 하자담보책임기간 설정 부적정

관 계 부 서 ☆☆지역본부, ◎◎지사

구 분 계약

내 용

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제70조(하자담보책임기간)에 의하면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 영 제60조 제1항 본문에 따라 공사계약을 체결할 때에 「건설산업기본법」에 따른 건설공사의 경우 「건설산업기본법 시행령」 제30조 및 [별표 4]에 따른 공사의 종류별 구분에 따라 하자담보책임기간을 정하도록 하고 있다.

그런데, ☆☆지역본부 및 ◎◎지사에서는 2017년에 시행중인 ‘ㄱ공항 평행유도로 콘크리트 공사’와 ‘ㄴ공항 주기장 추가설치 및 기타공사’의 하자담보책임기간을 설정하면서 「건설산업기본법 시행령」 제30조 및 [별표 4]에 따라 위 2건의 공사종류가 공항시설 중 철골구조부(철근콘크리트)이외의 시설로 구분하여 하자담보책임기간을 정하여야 하나 이를 제대로 적용하지 않았다.

【표】 하자담보책임기간 설정 부적정 공사

사 업 명	하자담보책임기간 (계약서)	하자담보책임기간 (변경)	비 고
ㄱ공항 평행유도로 콘크리트 포장공사	3년	5년	2년 추가
ㄴ공항 주기장 추가설치 및 기타공사	3년	5년	2년 추가

조치할 사항

☆☆지역본부장과 ◎◎지사장은 ㉠ 하자담보책임기간이 부적정하게 설정된 위 2건의 공사에 대하여 하자담보책임기간을 재설정하시기 바라며,(시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

7

제 목 건설공사 현장 정기안전점검 실시 준비 소홀

관 계 부 서 ☞지역본부

구 분 안전

내 용

☞지역본부에서는 ‘ㄴ공항 항공유저장소 신축공사’를 ○○건설(주)(대표이사 B)와 2016. 10. 14.에 계약 체결하였고, 동 공사의 감독 권한대행을 위해 (주)△△엔지니어링건축사사무소 외 1개사(대표이사 C)와 2016. 6. 28.에 건설사업관리용역 계약을 체결하여, 감사일 현재(2017. 9. 15.) 터파기를 위한 가시설 공사를 진행 중에 있다.

「건설기술진흥법시행령」 제100조(안전점검의 시기·방법 등) 제1항 및 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」(국토교통부 고시 제2016-718호, 2016.10.31.) 제23조(정기안전점검의 실시)에는 시공자는 건설공사의 공사기간 동안 매일 자체안전점검을 실시하고 【표】에 해당하는 건설공사에 대하여는 안전진단전문기관에 의뢰하여 정기안전점검 및 정밀안전점검 등을 하여야 한다고 규정하고 있다.

【표】 건설공사 정기안전점검 실시시기

건설공사 종 류		정기안전점검 점검 차수별 점검시기		
		1차	2차	3차
건축물	건축물	기초공사 시공 시 (콘크리트 타설전)	구조체공사 초·중기단계 시공 시	구조체공사 말기단계 시공 시
	리모델링 또는 해체공사	총 공정의 초·중기단계 시공시	총 공정의 말기단계 시공시	
10미터이상 굴착하는 건설공사		가시설공사 및 기초공사 시공 시(콘크리트 타설전)	되메우기 완료 후	

‘ㄴ공항 항공유저장소 신축공사’는 굴착 깊이가 13m로 「건설기술진흥법시행령」에 따라 외부 안전진단전문기관에 정기안전점검을 위탁하여 실시해야 하는 건설공사 현장에 해당한다.

현재 진행 중인 가시설 설치 공정이 관련법에서 정한 정기안전점검 실시시기는 아니라고는 하나, 시공자는 당해 공사현장의 안전 확보를 위해 안전진단전문기관과 정기안전점검 용역계약의 사전 체결 등의 조치를 취했어야 하고 건설사업관리용역업자는 이에 대한 이행여부를 철저히 관리·감독했어야 함에도, 시공자와 건설사업관리용역업자는 해당 공사현장이 「건설기술진흥법」 정기안전점검 대상 공사 현장임을 인지하지 못하여 안전진단전문업체에 의한 정기안전점검 준비를 소홀히 하고 있었다.

조치할 사항

☞지역본부장은 「건설기술진흥법」에서 정하고 있는 시기에 외부 안전진단전문기관을 통해 정기안전점검을 실시하여 당해 공사현장의 안전관리가 철저히 관리될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

통 보·시 정 요 구

8

제 목 품질관리기술자 현장 이탈에 따른 품질관리 소홀
 관 계 부 서 ☼☼지역본부, ♥♥지역본부
 구 분 품질
 내 용

☼☼지역본부에서는 ‘ㄴ공항 항공유저장소 신축공사’ 및 동 공사에 대하여 감독 권한대행을 하는 건설사업관리용역을 진행하고 있고, ♥♥지역본부에서는 ‘ㄷ공항 Airside 단기 인프라 확충사업’ 및 동 공사에 대하여 감독 권한대행을 하는 건설사업관리용역을 진행하고 있다. 이에 대한 계약현황은 【표1】 과 같다.

【표1】 계약현황

사 업 명	계약상대자	계약기간	계약금액 (백만 원)	계약체결일
ㄴ공항 항공유저장소 신축공사	○○(주)	2016.10.18. ~ 2019. 1.17.	26,322	2016.10.14.
ㄴ공항 항공유저장소 신축공사 건설사업관리용역	(주)△△	2016. 7. 1. ~ 2018.11.30	2,590	2016. 6.28.
ㄷ공항 Airside 단기 인프라 확충사업	(주)□□	2016. 6.28. ~ 2017.11.30.	20,221	2016. 6.21.
ㄷ공항 Airside 단기 인프라 확충사업 건설사업관리용역	(주)◎◎	2016. 6. 1. ~ 2017.12.31.	2,399	2016. 6. 1.

「건설기술진흥법시행규칙」 제50조(품질시험 및 검사의 실시) 제4항 및 별표 5(건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술자 배치기준)에는 공사 규모에 따라 시험·검사장비, 시험실규모, 기술자 배치에 관하여 규정하고 있고, 상기 2개 공사현장은 중급품질관리 대상 공사로 시설 및 기술자 배치기준은 【표2】 와 같다.

【표2】 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술자 배치기준

대상공사 구분	공사규모	시험·검사장비	시험실 규모	건설기술자
중급 품질관리 대상공사	총공사비가 100억 원 이상인 건설공사 또는 연면적 5,000㎡ 이상인 다중이용 건축물의 건설공사로서 특급 및 고급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	영 제91조제1항에 따른 품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험·검사장비	20㎡ 이상	가. 중급기술자 1명 이상 나. 초급기술자 1명 이상

「건설산업기본법」 제40조(건설기술자의 배치) 제2항에는 건설공사 현장에 배치된 건설기술자는 발주자의 승낙을 받지 아니하고는 정당한 사유 없이 그 건설공사 현장을 이탈하여서는 아니 된다고 규정하고 있고,

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토교통부 고시 제 2015-173호, 2015. 6. 30.) 제79조(현장대리인 등의 교체) 제1항에는 건설사업관리기술자는 현장대리인 또는 시공회사 기술자 등(이하 이 조에서 “현장대리인 등”이라 한다)이 제2항 각호 【표3】 에 해당되어 해당 현장에 적절치 않은 경우 시공회사의 대표자 및 본인에게 문서로 시정을 요구하고 이에 불응 시에는 사유를 명시하여 발주청에 교체를 요구하여야 한다고 되어있다.

【표3】 시공사 기술자 교체사유(건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제79조 제2항)

내 용
1. 현장대리인 등이 「건설산업기본법」 및 「건설기술 진흥법」 등의 규정에 의한 건설기술자 배치기준, 법정 교육훈련 이수 및 품질시험 의무 등의 법규를 위반하였을 때
2. 현장대리인이 건설사업관리기술자와 발주청의 사전승락을 얻지 않고 정당한 사유없이 해당 건설 공사의 현장을 이탈한 때
3. 현장대리인 등의 고의 또는 과실로 인하여 건설공사를 조잡하게 시공하거나 부실시공을 하여 일반인에게 위해를 끼친 때
4. 현장대리인 등이 계약에 따른 시공능력 및 기술이 부족하다고 인정되거나 정당한 사유 없이 기성 공정이 예정공정에 현격히 미달할 때
5. 현장대리인이 불법하도급하거나 이를 방치하였을 때
6. 현장대리인이 건설사업관리기술자의 검측·승인을 받지 않고 후속공정을 진행하거나 정당한 사유 없이 공사를 중단한 때
7. 현장대리인 등이 건설사업관리기술자의 정당한 지시에 응하지 않을 때
8. 현장대리인 등이 시공관련 의무를 면제받고자 부정한 행위를 한 경우
9. 시공자의 귀책사유로 중대한 재해(시공중 사망 1인 이상 또는 3개월 이상의 요양을 요하는 부상자가 동시에 2인 이상 또는 부상자가 동시에 10인 이상)가 발생하였을 경우

또한, ‘ㄴ공항 항공유 저장소 신축공사’ 일반시방서 제2장(공사관리 및 행정)

1.1 현장대리인 등의 현장상주 2)에는 계약상대자가 지정·배치한 현장대리인, 현장요원, 안전관리자(담당자), 품질관리자 등은 현장에 상주하여야 한다고 적시되어 있다.

그런데, 주요 건설현장에 대한 점검을 실시한 결과

가. ㄴ공항 항공유저장소 신축공사 및 동 공사 건설사업관리용역

동 공사의 시공자인 (주)○○에서 현장에 배치한 초급 품질관리기술자(D)가 연차휴가(2017. 8. 30.부터 9.20.까지, 16일간)로 인해 장기간 현장을 이탈하였음에도, 시공자는 감사일 현재(2017. 9. 15.)까지 건설사업관리용역업자 또는 ☞지역본부에 이 사실을 통보하지 않았고 건설사업관리용역업자는 「건설기술 진흥법시행규칙」에 따라 배치된 시공자의 품질관리기술자가 장기간 현장을 이탈하였음에도 이를 인지하지 못하고 있었다.

특히, 해당 공사현장은 작업장이 여러 곳으로 분산되어 있고 주·야간작업으로 진행되는 여건임을 고려할 때, 한명의 품질관리기술자의 현장이탈 시 대체 인력 투입계획 등이 포함된 현장 품질관리방안을 수립하여 ☞☞지역본부의 사전승인을 득하여 품질관리에 철저를 기했어야 한다.

나. ㄷ공항 Airside 단기 인프라 확충사업 및 동 공사 건설사업관리용역

동 공사의 시공자인 (주)□□는 착공 시에 제출했던 중급 품질관리기술자(E)의 퇴사(2017. 8. 31.)로 중급 품질관리기술자 변경(F)선임계를 동 공사 건설사업관리용역업자에게 제출(2017. 9. 6.)하였고, 건설사업관리용역업자는 ♥♥지역본부에 검토의견서를 포함한 품질관리자 변경선임계를 제출(2017. 9. 8.)하였다.

시공자가 변경 요청한 중급 품질관리기술자는 동 ‘Airside 단기 인프라 확충사업’의 품질관리분야 책임기술자이고, 동 공사현장은 주·야간작업으로 병행하여 진행되는 공사로 중급 품질관리기술자가 부재한 기간(2017. 8. 31.부터 9. 13.까지)에 초급 품질관리기술자(G) 혼자서 품질관리 업무를 적절하게 수행하였다고 판단하기는 어렵다.

이에, ♥♥지역본부는 품질관리업무의 공백을 최소화하기 위해 건설사업관리용역업자가 검토·제출한 품질관리기술자 변경·선임 건에 대하여 즉시 검토·승인하여 현장 품질관리업무가 적절하게 이루어지도록 했어야 하나, 감사일 현재(2017. 9. 13.)까지 승인하지 않고 있었다.

건설공사의 품질관리는 당해 공사 설계도서 등에서 정한 소정의 품질 확보 및 균일한 품질을 유지함으로서 예상되는 하자를 미연에 방지하여 건설공사 품질에 대한 신뢰도를 높이하고자 「건설기술진흥법」에서 공사규모에 따라 시험·검사 장비, 시험실 규모 및 건설기술자 등급을 규정할 정도로 중요한 요소이다.

☘☘지역본부와 ♥♥지역본부에서 시행하고 있는 건설공사가 작업현장이 산재해 있고 주·야간으로 진행되는 점을 감안할 때, 시공 품질을 확보하는데 있어 가장 중요한 품질관리기술자 역시 주·야간 교대 근무를 통해 공사 목적물의 품질확보를 위한 현장 품질시험 등의 품질관리업무에 철저를 기했어야 한다.

따라서 2명의 품질관리기술자 중 1명이 현장을 이탈한 기간 동안 대체인력의 투입 없이 주·야간작업으로 진행되는 공사현장의 품질관리가 적정하게 이루어졌다고 판단하기는 어렵다.

조치할 사항

① ☘☘지역본부장은 “가”항과 관련하여 현장에 배치된 품질관리기술자가 장기간 현장을 이탈하였음에도 건설사업관리용역업자 또는 발주처에 이 사실을 통보하지 않은 시공자와 이에 대한 감독업무를 소홀히 한 건설사업관리용역업자에 대하여 「건설기술진흥법 시행령」 제87조(건설공사 등의 부실 측정)에 의한 벌점 부과 등을 검토·조치하시기 바랍니다.(통보)

② ♥♥지역본부장은 “나”항과 관련하여 건설사업관리용역업자가 제출한 품질관리자 변경선임 건에 대하여 조속히 검토·승인하여 품질관리업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(시정)

개 선·시 정 요 구

9

제 목 건설공사 자재검수 및 시공검측 업무 개선

관 계 부 서 ☼☼지역본부, ♥♥지역본부

구 분 품질

내 용

☼☼지역본부와 ♥♥지역본부에서는 ‘ㄴ공항 서편활주로 및 S 유도로 부분 재포장 공사’ 및 ‘ㄴ공항 항공유저장소 신축공사’와 ‘ㄴ공항 Airside 단기 인프라 확충사업’에 대하여 감독 권한대행을 하는 건설사업관리용역을 【표】 와같이 계약 하여 진행 중에 있다.

【표】 계약현황

사 업 명	계약상대자	계약기간	계약금액 (백만 원)	계약체결일
ㄴ공항 서편활주로 및 S 유도로 부분 재포장 공사 건설사업관리용역	(주)☆☆	2016. 5.17. ~ 2017.12. 4.	1,361	2016. 5.16.
ㄴ공항 항공유 저장소 신축공사 건설사업관리용역	(주)△△	2016. 7. 1. ~ 2018.11.30	2,590	2016. 6.28.
ㄴ공항 Airside 단기 인프라 확충사업 건설사업관리용역	(주)◎◎	2016. 6. 1. ~ 2017.12.31.	2,399	2016. 6. 1.

건설사업관리기술자는 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 (국토교통부 고시 제2015-473호, 2015. 6.30) 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무) 제10항 제4호에 따라 검측체크리스트에는 검사항목에 대한 시공기준 또는 합격기준을 기재하여 검측결과의 합격여부를 합리적으로 신속히 판정하여 한다.

또한, 제88조(사용자재의 검수·관리) 제7항에 따라 자재가 현장에 반입되면 송장 또는 납품서를 확인하고 수량, 치수 등을 검사하여야 하고, 공사현장이 아닌 장소에서 가공 또는 조립되어 반입되는 자재가 있는 경우 반입자재의 가공 또는 조립에 사용된 각각의 재료 또는 부품 등이 설계도서 및 시방서의 관련규정에 적합한지 여부를 확인해야 하며, 제9항에 따라 지급(관급)자재의 경우 현장 반입 후 이의제기 등을 예방하기 위하여 시공자가 검사에 입회하도록 하여야 한다.

그런데, 주요 건설현장에 대한 점검을 실시한 결과

가. ㄴ공항 서편활주로 및 S 유도로 부분 재포장 공사 건설사업관리용역

동 용역의 건설사업관리기술자는 제86조 제10항 제4호에 따라 시공 검측체크리스트에 시방서 등의 합격기준을 표시하고 정량적으로 측정이 가능한 항목은 정량값에 따라 합격여부를 결정해야 하나, 체크리스트에 합격기준을 기입하지도 않고 정성적으로 판단하여 합격여부를 결정한 사례가 있었으며,

또한, 제88조 제9항에 따라 레미콘 등 지급자재 현장반입 후 공사 하자 원인 등에 대한 시공자의 이의제기를 방지하기 위해 검사조서에 시공자가 반드시 입회·날인 하도록 했어야 하나 이를 이행하지 않았다.

나. ㄴ공항 항공유 저장소 신축공사 건설사업관리용역

동 용역의 건설사업관리기술자 제86조 제10항 제4호에 따라 시공 검측체크리스트에 시방서 등의 합격기준을 표시하고 정량적으로 측정이 가능한 항목은 정량값을 근거로 합격유무를 결정해야 하고 제88조 제7항에 따라 자재 검수 시에도 정량적으로 측정이 필요한 항목은 정량값을 근거로 합격여부를 판단했어야 하나, 이를 정성적으로 판단하여 합격여부를 결정한 사례가 있었다.

다. ㄴ공항 Airside 단기 인프라 확충사업 건설사업관리용역

동 용역의 건설사업관리기술자 제86조 제10항 제4호에 따라 시공 검측체크리스트에 시방서 등의 합격기준을 표시하고 정량적으로 측정이 가능한 항목은 정량값을 근거로 합격유무를 결정했어야 하나, 이를 정성적으로 평가하여 합격 여부를 결정한 사례가 있었다.

조치할 사항

① ♣♣지역본부장은 “가”항, “나”항과 관련하여 ㉠ 건설사업관리용역업자가 시공검측 및 자재검수 시 사용 중인 체크리스트 중 정량적으로 측정할 수 있는 항목을 정성적으로 평가하고 있는 체크리스트를 수정하여 사용하도록 하고,(개선)

“가”항과 관련하여 ㉡ 건설사업관리기술자의 교육을 통해, 앞으로 지급(관급) 자재 검수 시 검사조서에 시공자가 입화·날인하여 시공자의 이의제기 등이 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

② ♥♥지역본부장은 “다”항과 관련하여 건설사업관리용역업자가 시공검측 시 사용 중인 체크리스트 중 정량적으로 측정할 수 있는 항목을 정성적으로 평가하고 있는 체크리스트를 수정하여 사용하도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

통 보

10

제 목 건설공사 하도급관리계획 이행사항 확인 소홀
관 계 부 서 ☼☼지역본부, ♥♥지역본부
구 분 계약
내 용

☼☼지역본부와 ♥♥지역본부에서는 ‘ㄴ공항 서편 활주로 및 S 유도로 부분 재포장 공사’와 ‘ㄷ공항 Airside 단기 인프라 확충사업’을 【표1】 과 같이 계약하여 진행 중에 있다.

【표1】 계약현황

사 업 명	계약상대자	계약기간	계약금액 (백만 원)	계약체결일
ㄴ공항 서편 활주로 및 S 유도로 부분 재포장 공사	☼☼(주)	2016. 6.10. ~ 2017.11. 9.	14,455	2016. 6. 1.
ㄷ공항 Airside 단기 인프라 확충사업	(주)□□	2016. 6.28. ~ 2017.11.30.	20,221	2016. 6.21.

「공사계약일반조건」 제53조(적격·PQ심사관련사항 이행) 제1항에는 계약상대자는 公社 「입찰참가자격사전심사세부기준」 및 「시설공사적격심사 세부기준」 별표의 심사항목에 규정된 사항에 대하여 적격심사당시 제출한 내용대로 철저히 이행하여야 한다고 규정하고 있고, 제2항에는 계약담당자는 제1항에 규정한 이행상황을 수시로 확인하여야 하며, 제출된 내용대로 이행되지 않고 있을 때에는 즉시 시정토록 조치하여야 한다고 규정하고 있다.

그런데, 주요 건설현장에 대한 점검을 실시한 결과

가. L공항 서편 활주로 및 S 유도로 부분 재포장 공사

☞지역본부는 동 공사의 적격심사 평가(2017. 5.17.)시 계약상대자가 제출한 서류를 근거로 하도급관리계획의 적정성 분야를 만점(14점) 처리하여 총점 92.01점(합격기준 92점 이상)으로 【표2】와 같이 ‘적격’ 평가하였고, 하도급관리 적정성에 대한 평가 세부항목 평가결과는 【표3】과 같다.

【표2】 적격심사 평가결과

구 분	배점	심사평점	비고
1. 수행능력평가	40	40	적격(92점 이상)
(시공경험)	12	12	
(기술능력)	12	11.36	
(시공평가)	2	2	
(경영상태 평가)	14	13.69	
(신인도)	(±1.2)	(+1.11)	
2. 입찰가격평가	30	24.41	
3. 자재 및 인력조달의 적정성	16	13.6	
4. 하도급관리계획의 적정성	14	14	
계	100	92.01	

【표3】 하도급 관리계획의 적정성 평가결과

심사항목	비율				비고
	등급	평점	업체비율	평점	
①하도급 비율	A:40%이상	7	7,361,210,690(B,하도급할공사금액)/ 14,455,228,000(A,입찰금액) =50.92%	7점	
	B:30%이상	6			
②하도급할 공사의 총금액(B)대비 하수급예정자와 계약할 총금액의 비율(C)	A:77%미만	3	6,071,195,760(C,하도급액)/ 7,361,210,690 (B,하도급할 공사의 총금액) =82.48%	6점	
	B:77% ~80%미만	4			
	C:80% ~82%미만	5			
	D:82%이상	6			
③하도급대금 직불계획	A:30%이상	1.0	30%	1점	
	B:20%이상	0.5			
최종 점수	14점				

공사 착공 이후, ☞지역본부에서는 계약상대자가 【표4】와 같이 제출(2016. 10.17.)한 하도급 관리계획서(변경) 제출 건에 대하여 ‘적정’으로 승인(2016. 10.28.)하였다.

【표4】 하도급 관리계획의 적정성 평가결과

심사항목	비율		
	적격심사기준 (점수)	당초	변경
①하도급 비율	40%이상 (7점)	7,361,210,690 (B,하도급할공사금액)/ 14,455,228,000 (A,입찰금액) =50.92%	8,719,661,133 (B,하도급할공사금액)/ 14,455,228,000 (A,입찰금액) =60.32%
②하도급할 공사의 총금액(B)대비 하수급예정자와 계약할 총금액의 비율(C)	82%이상 (6점)	6,071,195,760 (C,하도급액)/ 7,361,210,690 (B,하도급할 공사의 총금액) =82.48%	8,072,460,000 (C,하도급액)/ 8,719,661,133 (B,하도급할 공사의 총금액) =92.58%
③하도급대금 직불계획	30%이상 (1점)	30%	5,194,970,000 (D,하도급 직불금액)/ 8,072,460,000 (C,하도급액) =64.35%

그런데, 계약상대자는 동 공사 건설사업관리를 담당하고 있는 건설사업관리 용역업자(주♡♡)에게 하수급업체(◎◎주)의 ‘기성금액 직접 지불 포기 각서’를 첨부하여 하도급 계약 통보 문서를 제출(2016.10.26.)하였고, 건설사업관리용역업자는 이를 검토하여 ☞지역본부에 하도급 계약 검토보고 문서를 제출(2016.11. 1.)하였다.

이에 ☞지역본부에서는 하수급업체의 ‘기성금액 직접 지불 포기각서’와 구 두자문(공사 계약자문위원 F) 결과를 근거로 하도급대금 직불계획 비율이 0%로 해당항목 적격심사 평가기준(30% 이상)을 충족하지 못하였음에도, 공사계약 일반조건 제53조에서 정하고 있는 하도급대금 직불 관련 시정요구 등의 조치를 취하지 않았다.

나. ㄷ공항 Airside 단기 인프라 확충사업

♡♡지역본부는 동 공사의 적격심사 평가(2017. 6. 7.)시 계약상대자가 제출한 서류를 근거로 하도급관리계획의 적정성 분야를 만점(14점) 처리하여 총점 92.36점(합격기준 92점 이상)으로 【표5】와 같이 ‘적격’ 평가하였고 하도급관리 적정성에 대한 평가 세부항목 평가결과는 【표6】과 같다.

【표5】 적격심사 평가결과

구 분	배점	심사평점	비고
1. 수행능력평가	40	40	적격(92점 이상)
(시공경험)	12	12	
(기술능력)	12	11.71	
(시공평가)	2	1.8	
(경영상태 평가)	14	13.57	
(신인도)	(±1.2)	(+1.2)	
2. 입찰가격평가	30	24.76	
3. 자재 및 인력조달의 적정성	16	13.6	
4. 하도급관리계획의 적정성	14	14	
계	100	92.36	

【표6】 하도급 관리계획의 적정성 평가결과

심사항목	비율				비고
	등급	평점	업체비율	평점	
①하도급 비율	A:40%이상	7	8,476,600,000(B,하도급할공사금액)/ 20,221,077,000(A,입찰금액) =41.92%	7점	
②하도급할 공사의 총금액(B)대비 하수급예정자와 계약할 총금액의 비율(C)	D:82%이상	6	7,000,000,000원 (C,하도급액)/ 8,476,600,000원 (B,하도급할 공사의 총금액) =82.58%	6점	
③하도급대금 직불계획	A:30%이상	1.0	30%	1점	
최종 점수	14점				

공사 착공 이후, ♡♡지역본부에서는 계약상대자가 【표7】 과 같이 제출(2016. 8. 10.)한 하도급 관리계획서(보완) 제출 건에 대하여 ‘적격’으로 판단하였다.

【표7】 하도급 관리계획의 적정성 평가결과

심사항목	비 율		
	적격심사기준 (점수)	당초	변경
①하도급 비율	40%이상 (7점)	8,476,600,000원 (B,하도급할공사금액)/ 20,221,077,000원 (A,입찰금액) =41.92%	12,545백만 원 (B,하도급할공사금액)/ 20,221백만 원 (A,입찰금액) =62.04%
②하도급할 공사의 총금액(B)대비 하수급예정자와 계약할 총금액의 비율(C)	82%이상 (6점)	7,000,000,000원 (C,하도급액)/ 8,476,600,000원 (B,하도급할 공사의 총금액) =82.58%	10,505백만 원 (C,하도급액)/ 12,545백만 원 (B,하도급할 공사의 총금액) =83.74%
③하도급대금 직불계획	30%이상 (1점)	30%	30%

그런데, 계약상대자(주□□)는 적격심사 평가용으로 제출하였던 하도급대금 직불계획(30%)을 크게 못미치는 비율(6.79%)로 【표8】 과 같이 하수급업체(●●(주))와 하도급 대금 중 노무비에 한정 한 ‘직불합의서’를 체결하여 제1차 기성금 청구 시(2016. 10. 11) 제출하였다.

【표8】 하도급 계약현황

계약내역(백만 원) (A)	하도급 계약내역			하도급대금 직불협약 내역		
	금액(백만 원) (B)	비율(B/A)× 100	기준	금액(백만 원) (C)	비율(C/B)× 100	기준
20,221	13,035	64.46%	40%이상	885	6.79%	30%이상

이에 ♡♡지역본부에서는 시공사가 제출한 ‘직불합의서’를 근거로 하도급 직불계획 비율이 6.79%로 해당항목 적격심사 평가기준(30%)을 충족하지 못하였음에도, 감사일 현재(2017. 9. 13.)까지 공사계약일반조건 제53조에서 정하고 있는 하도급대금 직불 관련 시정요구 등의 조치를 취하지 않았다.

상기 “가”항, “나”항 공사의 계약상대자는 적격심사 시 하도급 대금 직불계획을 30%이상으로 제출하여 1점 만점을 받아 ‘적격’으로 통과하여 공사를 수주하였다. 만약 현재와 같이 하도급대금 직불계획이 30%이하로 변경되었다면 ‘부적격’으로 차 순위업체와 계약이 체결되었을 것이다.

계약상대자가 하수급업체의 ‘직불포기각서’ 또는 하수급업체와 체결한 ‘직불합의서’를 제출하였다고는 하나, 정부가 「건설산업기본법」 및 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 등을 통해 하수급업체가 불이익을 받지 않도록 강하게 규정하고 있는 점 등을 고려할 때, 계약부서는 문서 발송을 통해 계약상대자가 제출한 하도급대금 직불 관련 사항을 하수급업체에 직접 확인하고 계약상대자에게 시정을 요구하는 등의 적극적인 조치를 취했어야 함에도 이를 소홀히 하였다.

조치할 사항

♣♣지역본부장과 ♡♡지역본부장은 소속직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 하수급업체가 불이익을 받지 않도록, 「공사계약일반조건」 제53조에 따라 계약상대자가 시설공사 적격심사 시에 제출한 하도급관리계획 적정성 평가항목을 철저히 이행하도록 적극적으로 조치하시기 바랍니다.(통보)