

생산분야 종합감사 결과

I 감사 개요

- (목적) 생산분야 업무전반을 점검하여 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시함으로써 업무 효율성과 투명성을 제고
- (기간) `26. 3. 30(월)~`26. 4. 24(금)(실 감사일수: 18일)

II 감사 결과

1. 총괄표

[단위: 건, 명]

합 계		징계 [인원]	경고 [인원]	주의 [인원]	시정	통보	개선	권고	모범 사례	면책	현지 조치
총 건수	신분상 조치인원										
27	26	1 (1)	8 (5)	27 (20)	3	8	1	2	5	1	14

2. 주요내용

□ 건설관리 분야

- (협력업체 전기요금 청구 업무처리 미흡) 기지 전력을 사용하는 협력업체에 전기요금 청구 시 전력사용량에 따라 추가 부가되는 기후환경요금, 연료비 조정액, 전력산업기반기금을 청구하지 않음

☞ 미청구된 기후환경요금, 연료비조정액, 전력산업기반기금을 추가 청구 (시정)

- (축전지 모니터링시스템 구축사업 및 자재관리 미흡) 축전지 모니터링 구축계획을 일부 미이행하였음에도 변경 보고 등 후속조치를 하지 않았고, 사용처가 명확한 철거 자재를 환입하여 관리하지 않고 변전소에 장기간 임의 보관함

☞ 변경된 계획을 보고하지 않고, 자재를 환입하여 관리하지 않은 담당자 주의 (주의)

☞ 미설치된 축전지 모니터링 시스템 설치 계획을 수립·시행토록 통보 (통보)

- (계기관리시스템 활용 방안 수립 필요) 스마트 계기의 원격교정, 점검, 이력 관리를 위해 설치한 계기관리시스템을 현장에서 실제 활용하지 않고 있으나 유지보수 비용은 지속적으로 발생 중

☞ 계기관리시스템을 경상정비 등에 활용할 수 있는 방안 마련 (통보)

- (패치관리시스템 설치 후 활용 미흡) 백신, 운영체제의 최신 패치 업데이트를 효과적으로 수행하기 위해 시스템을 도입·설치 하였음에도 업데이트 업무를 소홀히 함

☞ 설치된 시스템을 활용하지 않고 패치 업데이트 업무를 소홀히 한 담당자 주의 (주의)

- (하역결과보고서 작성 부적정) 하역 중 갱웨이 설비의 파손이 발생하여 보수 하였으나 하역결과보고서에 이를 반영하지 않음

☞ 하역결과보고서 작성 담당자 경고 (경고)

☞ 담당자가 다르게 기재한 하역결과보고서를 미흡하게 검토한 부서장 주의 (주의)

- (생산설비 변경관리 소홀) 공사 또는 작업으로 인해 생산기지 주요 설비의 변동사항 발생 시 변경관리 절차에 따라 업무를 수행하여야 하나 변경도면 등록, 설비기준 정보 입력 등의 관련 업무를 소홀히 함

☞ 변경관리 업무를 소홀히 한 담당부서 주의 (부서주의)

☞ 변경 작업이 완료된 건은 변경도면 등록, 설비기준 정보 입력을 시행토록 통보 (통보)

- (기지본부 인입용수배관 관리 소홀) 기지인입용수 배관의 노후화에 따른 유지 보수계획을 수립하였음에도 이를 시행하지 않았으며, 인입용수배관이 설치된 진입도로가 국가 귀속되었음에도 인입용수배관은 공사가 계속 관리 중에 있음

☞ 용수배관의 유지보수계획을 이행하지 않고 업무를 소홀히 한 담당부서 경고 (부서경고)

☞ 공사가 직접관리 시 지속적인 비용발생이 우려됨으로 인입용수배관의 지자체 이관을 검토하도록 통보 (통보)

- (다목적실 운영기준 및 관리강화 방안 마련) 직원(가족포함)의 일시 숙박용으로 사용 중인 다목적실에 대한 운영기준이 없으며, 비밀번호를 숙지한 기존 이용자가 무단 사용이 가능하여 시설 및 비품 등의 손·망실의 우려가 있음

☞ 다목적실 운영기준 수립, 시설 및 비품 손·망실 예방을 위한 관리 방안 마련 (개선)

- (사설안내표지 지속 유지 여부 검토 필요) 기지본부의 위치 안내용 사설안내표지는 내비게이션의 발달로 그 효용성이 저하되고 있고 점용기간 연장, 점용료 납부 및 유지보수 등으로 인한 행정력이 소모되고 있음

☞ 사설안내표지의 유지에 따른 효용성과 행정소요, 향후 투입예산 등을 종합적으로 고려하여 지속 유지 여부 검토 (권고)

□ 공사·용역·물품 계약 이행 분야

- (전기공사 설계 내역서 검토 미흡) 전기공사 재료의 할증률을 전기공사 표준 품셈에 따라 반영하지 않았으며, 재료의 할증 물량에 노무비를 반영하여 공사비를 과다하게 지급함

☞ 전기공사 재료의 할증률을 잘못 적용하고 재료의 할증 물량에 노무비를 반영하여 준공시 과다 지급 한 담당자 주의 (주의)

- (물품, 공사 혼재계약 내역설계 부적정 및 정산 소홀) 공사가 포함된 물품 구매건에 산업안전관리비를 부적정하게 계상하였고, 사후 정산하도록 되어 있는 건강보험료 등의 정산분을 실적에 따라 정산하지 않음

☞ 산업안전관리비 계상 기준을 잘못 적용하여 과다 계상한 담당자 주의 (주의)

☞ 사후정산 대상인 건강보험료 등의 정산분을 실적에 따라 정산하여 환수 (시정)

- (간이공사 사회보험료 적용 소홀) 산재, 고용보험 등 법에서 규정하고 있는 보험료를 미반영하여 간이공사를 다수 시행함

☞ 보험료를 미반영하여 간이공사를 시행한 담당부서 주의 (부서주의)

- (토양정화공사 설계변경 미흡) 총액계약 공사는 설계 비목의 단순 오류 시에

일반관리비 등의 요율 변경을 통해 계약 총액의 변경 없이 설계변경하여야 하나 설계내역서의 비목 오류를 정정하면서 총액을 증액하여 설계변경함

☞ 총액계약의 설계변경 기준을 미준수한 담당자 주의 (주의)

- (경상정비공사 예방점검 계약관리 부적정) 경상정비 설계내역서 예방점검 주기, 점검항목이 실제 수행한 실적과 다름에도 경상정비심의회를 통해 설계 변경 또는 계약금액 조정을 하지 않음

☞ 경상정비 설계내역서 작성시 공량검토를 소홀히 하고 설계변경 등 관리를 미흡하게 한 총괄부서 경고 (부서경고)

☞ 계약금액 조정을 소홀히 한 경상정비 시행부서 주의 (부서주의)

☞ 예방점검에 대한 설계변경 및 계약금액 조정 세부방침을 마련토록 통보 (통보)

- (복합기 임차용역 계약관리 부적정) 복합기 임차계약 관리 중 설계변경을 하여야 함에도 시행하지 않았고, 기성대가 지급 시 검토를 소홀히 하여 과다 하게 지급하였으며, 기성지급 시 계약담당자를 통해 지급하지 않음

☞ 복합기 임차용역 계약관리를 부적정하게 한 담당자 경고 (경고)

- (비파괴검사용역 참여기술자 관리 부적정) 용역 참여기술자의 변경 시 변경되는 기술자의 적정 자격 여부 등을 확인하지 않고 승인하였으며, 입찰 적격심사에 참여기술자 위반업체의 위반행위가 반영될수 있는 제도가 없음

☞ 참여기술자 변경 승인 업무 처리를 소홀하게 한 담당자 주의 (주의)

☞ 적격심사에 참여기술자 위반업체의 위반행위를 반영할 수 있도록 기술자 위반 평가를 위한 세부 방안 마련토록 통보 (통보)

- (소화설비 구매설치 사업관리 미흡) 소화용기 구매(설치조건부) 발주시 입찰참가자격에 소방시설공사업 면허를 반영하지 않아 면허 미보유업체가 계약을 이행하게 되었고, 하자기간이 3년임에도 1년으로 발주하였으며, 손해배상공제보험료를 계상하지 않음

☞ 공사면허, 하자기간, 손해배상공제보험료 계상 확인을 미흡하게 한 담당부서 주의 (부서주의)

- (공사계약 합의해제 부적정) ① 계약상대자의 귀책으로 판단하여 계약 해제를 기통보하였으나 업체와 재협의를 하여 합의해제하고, ② 업체의 인력수급 어려움을 계약해제 사유로 인정하여 합의해제함으로써 계약보증금을 공사 귀속처리하지 못함

- ☞ 계약상대자의 귀책으로 판단하였으나 재협의를 하여 계약보증금 공사 귀속을 면해준 담당자 경고 (경고)

- ☞ 계약 해지시 계약상대자의 귀책임에도 잘못 판단하여 계약보증금 공사 귀속을 면해준 담당자 주의 (주의)

- (구내식당 물품구매 검수 업무 소홀) 구내식당 물품 검수 시 검수 담당자가 실제 물품을 검수하지 않았으나 검수보고서에 검수자로 기재하였고, 납품 사실을 증빙할 수 있는 증빙서류(사진대장 등)를 첨부하지 않음

- ☞ 물품구매 검수 업무를 소홀하게 한 담당부서 경고 (부서경고)

□ 건설공사 관련 법규 이행 분야

- (정온전선 설치기준 미준수) 지입자재공급원의 검토시 시스템인증서에 명시되지 않은 부속품이 반영되었음에도 별도의 의견을 제시하지 않고 승인하였으며, 실제 시스템 인증서에 명시되지 않은 제품이 설치됨

- ☞ 지입자재 공급원 검토를 소홀히 하여 시스템 인증서에 명시되지 않은 제품이 설치되도록 한 담당자 주의 (주의)

- ☞ 시스템 인증서에 명기된 제품으로 교체토록 통보 (통보)

- (물가변동으로 인한 계약금액 조정 부적정) 건설근로자의 임금체불 예방을 위해 시행하는 노무비 구분관리 및 지급확인제를 시행하지 않았으며, 계약 상대방으로부터 제도 제외신청서를 접수하거나 승인하지도 않음

- ☞ 노무비 구분관리 및 지급확인제를 미시행한 담당자 주의 (주의)

□ 안전관리 분야

- (하역설비 파손관련 업무처리 부적정) LNG 하역 작업 중 갱웨이가 파손되었으나 설비고장으로 판단하여 보고체계에 따른 보고가 이뤄지지 않아 사례전파, 재발방지 대책 수립 등 후속조치가 이뤄지지 않음

☞ 설비파손을 고장으로 단정지어 상급자에게 보고하여 후속조치가 이뤄지지 못하게 한 담당자 징계 (견책)

☞ 보고 관련 지도·감독을 소홀히 한 부서장 및 기지본부장 경고 (경고)

□ 모범사례

- (리프트 정비방법 개선을 통한 예산절감 및 안정적 운영 기여) 제조사 권고주기에 따라 교체하던 리프트 낙하방지장치를 점검결과에 따른 교체기준을 수립하여 교체에 소요되는 예산을 절감하였고, 위험작업인 부하낙하시험 주기 기준을 수립하여 안전사고 예방에 기여
- (지중식 저장탱크 수위 운영방식 개선을 통한 예산절감) 지중식 LNG 저장탱크 수위 관리 방식을 연속 측정방식에서 간헐적 수위 측정방식으로 변경하여 수위 측정용 압축공기사용을 감소시켜 공기압축기 운영비용 절감
- (하역배관 냉각 공정 및 압축기 운영방식 개선을 통한 예산절감) 하역배관 냉각을 위한 재순환 공정을 개선하고, 증발가스압축기 최적운전 방식을 검토 및 적용하여 증발가스 처리 비용 절감
- (위험한 작업환경 개선을 통한 안전사고 예방) 공기저장조 상부에 설치된 안전밸브의 점검은 고소작업이며 위험작업으로 분류됨에 따라 설치위치에 대한 시설기준을 검토하여 공기저장조 하부로 안전밸브의 위치를 변경함으로써 안전사고 예방 및 작업 효율 제고에 기여
- (대기배출시설 자가측정 최소화에 따른 예산절감 및 안전사고 예방)
대기오염 배출시설의 자가측정 면제조건에 대한 법률 검토 및 지자체와 지속적인 협의를 통해 면제조건을 인정받아 자가측정 예산절감 및 자가측정 면제에 따른 고소작업 저감으로 안전사고 예방에 기여

□ 적극행정 면책

- (배전반 안전진단 용역 역무 선정 미흡) 배전반 교체 공사의 시공사 역무와 교체된 배전반 안전진단 용역의 역무가 일부 중복되거나 용역에 불필요한 역무가 일부 포함되어 있으나, 신규배전반의 안전성, 신뢰성 검증을 위해 추진하였고 용역 추진 시 공사 소규모용역 추진 절차에 따라 수행되어 담당자 주의에서 불문으로 면책 처리

□ 현지조치

- (현장 안전관리 조치 미흡) 안전표지 이탈, 작업현장 정리정돈 미흡, 엑세스 플로어 불량 등 현장 안전관리 조치 미흡

☞ 현장 위험요소에 대해 적절한 안전조치를 취하도록 조치 (현지조치)

- (지하시설물 관리 미흡) 통영기지 배수(우수)관은 안전관리규정 대상에 포함하여야 하나 누락되어 지자체에 제출됨

☞ 안전관리규정에 배수(우수)관을 포함하여 지자체에 제출 조치 (현지조치)

- (외부업체 관리 전기자동차용 충전기 점검 필요) 외부업체가 관리하는 전기자동차 충전기는 기지 내부 전원에서 인출하고 있으며, 전기사고 시 기지 전력 설비 및 시설물에 피해를 끼칠 수 있음에도 별도의 점검을 수행하거나 관리업체로부터 점검 기록을 수령·확인하고 있지 않음

☞ 관리업체로부터 점검기록을 확인하거나 자체점검을 시행토록 통보 (현지조치)

- (인수기지 정밀안전진단 지적사항 조치 관리 미흡) '22년 인수기지 정밀 진단 결과에 따라 발굴된 개선사항 15건 중 총 3건이 현재까지 미조치 됨

☞ 미조치된 개선사항 3건을 조치계획에 따라 조속히 조치토록 통보 (현지조치)

- (절연유 유출방지시설 우수관리 미흡) 주변압기의 절연유 유출방지시설 내부에 우수가 최고수위까지 가득 차 있어 실제 절연유 유출시 토양유출 등의 우려가 있었으며, 유출방지시설의 점검사항이 예방점검 항목에 미반영됨

☞ 절연유 유출방지시설 우수 제거 및 예방점검에 점검 항목 반영 조치 (현지조치)

- (자재정수 관리 및 자산 제각 업무 처리 미흡) 보수계획이 없이 구매한 갱웨이 설비의 예비품은 정수자재로 지정하여야 하나 미지정하였고, 기존 철거자재 자산 제각시 잘못된 자산번호에서 제각을 수행함
 ☞ 예비품 자재를 정수로 지정하고 제각자산의 자산번호를 철저히 확인토록 통보 (현지조치)
- (소규모 용역 손해배상공제보험료 계상 미흡) 1천만원 이하 소규모 용역 시행 시 손해배상공제보험료를 미계상하여 추진
 ☞ 소규모용역 추진시 손해배상공제보험료를 반영토록 부서원 교육 조치 (현지조치)
- (갱웨이 자재 구매계약 하자보증기간 부적정) 갱웨이 자재 구매 검수 후 검수완료일자를 시작으로 하자보증증권을 수취하지 않음
 ☞ 검수완료일을 시작으로 하는 하자보증증권으로 재수취토록 통보 (현지조치)
- (생산설비 잠금·꼬리표(레드태그) 관리 소홀) 보수작업 시 작업자 및 설비 안전 확보를 위해 밸브 및 차단기 등에 설치한 잠금·꼬리표가 작업 종료 이후 정상화 기록이 작성되지 않고 관리됨
 ☞ 정상화 기록이 누락된 잠금·꼬리표에 정상화 조작내용 기록토록 통보 (현지조치)
- (생산설비 Override 관리 소홀) 보수 작업 시 공정상 안전 확보를 위해 소프트웨어적으로 동작을 제한하는 Override 기능 설정을 설정기간이 경과 하거나 작업이 종료되었음에도 설정 해지, 정상화 조치를 미시행
 ☞ Override 설정기간이 경과하거나 작업이 종료된 건은 정상화 조치 통보 (현지조치)
- (건설공사 예정가격 산정 부적정) 공사 설계시 재료의 할증물량에 노무비를 반영하여 공사비 과다 계상
 ☞ 과다 계상된 공사비를 감액하도록 시정 (현지시정)

- (안티드론 운영관련 안전관리방안 마련 필요) 안티드론이 공사 내에서 추락하여 드론, 차량 등이 파손되었으나 사고의 재발방지 대책등이 수립되지 않음
 - ☞ 안티드론 추락 시 위험성을 감소하기 위한 대책 등 안전관리방안 마련토록 통보 (현지조치)

- (경상정비공사 미완료 예방점검오더 확인 필요) 점검기간이 경과한 예방점검이 설비관리시스템 상 미완료 상태로 있거나 예방점검계획에 미반영된 예방오더가 발행되고 있음
 - ☞ 미완료된 예방점검 완료 여부를 확인하고, 예방점검계획에 미반영된 예방오더 확인 후 조치토록 통보 (현지조치)