

한국전력공사 상임감사위원회

시정·주의 요구, 통보

제 목 : [8] 공사업체 조달자재 단가 적용 잘못

관 계 부 서 : 강원본부, 태백지사 등 14개 지사

조 치 부 서 : 강원본부, 태백지사 등 14개 지사

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 전력용 기자재의 원활한 조달을 위하여 재고 유지가 필요한 저장품목, 재고유지를 필요로 하지는 않으나 조달 후 지체없이 출고함을 원칙으로 하는 비저장품목으로 구분하여 운영하고 있고, 조달 방식에 따라 본사 구입, 사업소 구입, 공사업체 조달 방식으로 나누고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「물자관리지침 7.3.3 조달구분」나.항에 따르면 공사업체 조달물자의 가격은 실거래가, 물가정보지, 인터넷 판매가 등을 참고하여 최저가를 적용하는 것을 원칙으로 하며, 다만 수송거리, 지역여건, 자재수급 상황 등을 별도 고려하여 적정 수준으로 운영할 수 있다.

또한 「공사 및 공사비기준 관리규정」 제4조에 따라서 공사 설계 시에는 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합

적으로 고려하고, 제8조에 따르면 설계명세서 작성 시 일반물자의 단가는 국내 물가조사기관의 정기 간행물 2부 이상을 참조하여야 하며, 다만 위 자료에 의하여 적용 할 수 없는 물자는 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격의 순서에 의해 그 단가를 적용할 수 있다.

따라서 공사업무 담당자는 공사업체 조달자재의 단가 적용 시 실거래가 등을 참고하여 최저가를 적용하여야 하고, 필요 시 수송거리 등을 고려하여 적정수준으로 운영하여 경제적인 공사비가 적용될 수 있도록 면밀히 검토하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 동안 강원본부에서 시행한 공사 중 사급자재에서 공사업체 조달자재로 전환된 ‘특고압가공케이블지지대(AIC지지대)¹⁾’ 자재 단가의 적정 적용여부를 확인한 결과, 아래 [표 1]과 같이 업체 측에서 자재 단가를 실제 구입한 가격과 다르게 잘못 적용한 사실이 확인되었고, 재차 점검한 결과 이 단가는 영배정보4.0에 등록된 사급자재 단가로 확인되었다.

[표 1] 공사업체 조달자재 착오 적용 단가

자재번호	자재명	착오 단가 ('영배정보4.0' 등록단가) (사급자재 단가)	적정 단가 (실거래가)	비 고
126525	특고압가공 케이블지지대	480,590원	67,100원	차액 △413,490원

자료: 영배정보4.0 공사업체조달내역 발체

1) AIC : Aerial Insulated Triplex and Single-Core Power Aluminium Cable
[규격(mm) : 270×250×120, 용도 : 현수클램프 지지용]

이러한 잘못된 단가가 적용된 원인을 보면, 영배정보4.0에 사급자재 단가가 '24. 7. 11.부터 '25. 3. 7.일까지 240일간 위의 [표 1]과 같이 착오 단가로 등록되어 있었고, 업체 측에서는 공사업체 조달자재 검수 요청 시 이러한 착오 단가로 청구하고 있었으며, 업무 담당자는 단가 차이가 있었음에도 확인 과정을 거치지 않고 승인을 해주었다.

그 결과 아래 [표 2]와 같이 240일의 기간동안, 강원본부 총 152건의 공사 중 강원본부 직할 등 14개 지사 62건의 공사에서 156,782,131원이 과다 지급되었고, 강원본부 태백지사 등 11개 지사 16건의 공사에서 26,853,230원이 과다 계상되었음을 확인하였다.

[표 2] 공사업체 조달자재 단가 착오 적용 현황(강원본부 담당자별)

(단위: 건, 원)

순번	사업소명	담당자명	과다 계상		과다 지급		합계	
			건수	금액	건수	금액	건수	금액
1	U♠	◆◆◆	1	1,240,470	-	-	1	1,240,470
2	U♠	▤▤▤▤▤▤	-	-	1	5,788,860	1	5,788,860
3	U♠	◁▼♠	-	-	1	413,490	1	413,490
4	U♠	▤♣▤	-	-	1	2,480,940	1	2,480,940
5	♣n○지사	▽▽▽	-	-	1	826,980	1	826,980
6	♣n○지사	@@@	1	1,240,470	-	-	1	1,240,470
7	♣n○지사	♣♠	1	1,653,960	-	-	1	1,653,960
8	♠n○지사	♥♥♥	1	2,894,430	1	413,490	2	3,307,920
9	♠n○지사	▤▤▤	2	2,894,430	-	-	2	2,894,430
10	♠n○지사	♣♣♣	-	-	1	5,788,860	1	5,788,860
11	♠n○지사	%%%	-	-	2	16,122,710	2	16,122,710
12	♠n○지사	@% %	-	-	1	7,029,330	1	7,029,330
13	♠n○지사	♣◇	-	-	1	2,270,835	1	2,270,835
14	♠n○지사	▷▤▤	1	1,230,270	2	1,237,070	3	2,467,340
15	♠n○지사	♥●▶	-	-	1	3,721,410	1	3,721,410
16	♠n○지사	▤&@	-	-	2	6,615,840	2	6,615,840
17	▤▶°F지사	♥♥♥	-	-	1	1,240,470	1	1,240,470
18	▤▶°F지사	▤▤▤	1	826,980	-	-	1	826,980
19	▤▶°F지사	♣◎★	-	-	3	5,375,370	3	5,375,370
20	▤▶°F지사	◁\$▤	-	-	2	3,307,920	2	3,307,920
21	▤▶°F지사	◆◆♥	-	-	1	4,961,880	1	4,961,880

순번	사업소명	담당자명	과다 계상		과다 지급		합계	
			건수	금액	건수	금액	건수	금액
22	☐▶°F지사	☐@☐	-	-	1	7,029,330	1	7,029,330
23	♠☐드지사	♠♠♠	1	2,480,940	-	-	1	2,480,940
24	♠☐드지사	♣♣♣	-	-	1	1,240,470	1	1,240,470
25	♠☐드지사	●○○	1	1,240,470	-	-	1	1,240,470
26	♠☐드지사	△♣♠	-	-	1	826,980	1	826,980
27	♠☐드지사	☒▶☐	-	-	1	413,490	1	413,490
28	♣☒☐지사	◁◁◁	-	-	3	5,375,370	3	5,375,370
29	♣☒☐지사	◁☆●	1	4,548,390	3	9,096,780	4	13,645,170
30	■♢♢지사	***	1	413,490	1	1,620,736	2	2,034,226
31	■♢♢지사	☐☐☐	-	-	1	1,653,960	1	1,653,960
32	☐☐☐지사	※※※	-	-	1	826,980	1	826,980
33	☐☐☐지사	☐☐☐	-	-	1	413,490	1	413,490
34	☐☐☐지사	%▷□	-	-	1	2,067,450	1	2,067,450
35	☐☐☐지사	●☐&	-	-	1	1,653,960	1	1,653,960
36	☐☐☐지사	☐△☐	-	-	1	826,980	1	826,980
37	☐☐☐지사	▼♥★	1	813,560	2	5,694,920	3	6,508,480
38	☐◁☐지사	☐#☐	1	413,490	-	-	1	413,490
39	☐◁☐지사	♥◁♥	-	-	13	36,800,610	13	36,800,610
40	○%♢지사	※◆♣	1	3,721,410	2	1,653,960	3	5,375,370
41	☐☐☐지사	♠☐☐	1	1,240,470	-	-	1	1,240,470
42	☐▲Σ지사	☐☐☐	-	-	1	2,067,450	1	2,067,450
43	▽♢♢지사	▼▼▼	-	-	1	7,856,310	1	7,856,310
44	▽♢♢지사	●☐♥	-	-	1	413,490	1	413,490
45	▽♢♢지사	◆☐☐	-	-	1	826,980	1	826,980
46	▽♢♢지사	&△▼	-	-	1	413,490	1	413,490
47	☐☐☐지사	♥☐☐	-	-	1	413,490	1	413,490
합 계			16	26,853,230	62	156,782,131	78	183,635,361

자료: 영배정보4.0 공사대장 추출 및 「참고」 집계

이 중 1천만 원 이상 잘못 적용한 내용을 확인한 결과 인제지사 ♥◁♥(4)는 ▼▲☐☐◁ 케이블 보강공사 등 13건에 대하여 36,800,610원을 준공 시 과다 지급하였고, ♢○☐지사 %%(4)는 ☐♠♥♣○ 케이블 보강공사 등 2건에 대하여 16,122,710원을 준공 시 과다 지급하였으며, 속초고성지사 ◁☆●(4)은 ●☐♣▼◎ 케이블 보강공사 등 3건에 대하여 9,096,780원을 준공 시 과다 지급, ◆♣☐☐● 케이블 보강공사건에 대하여 4,548,390원을 과다 계상하였으며, 세부내용은 [참고]와 같다.

(주)○○○ 등 39개 업체의 의견은 과하게 적용한 단가가 우리회사의 영배 정보4.0에 입력된 단가를 적용한 것이어서 문제가 없다는 단순한 의견을 제시했으나 그럼에도 과하게 계상되고 과다 지급된 금액 183,635,361원에 대하여 감액 및 회수 조치에는 동의하였다.

한편 '25. 3. 7. 이후는 잘못 등록된 '특고압가공케이블지지대(AIC지지대)'의 사급자재 단가가 적정단가로 수정되어 등록되어 있었고, 이후 과다하게 잘못 청구한 사례는 확인되지 않았다.

관계자 의견

강원본부 업무 담당자들은 업체 측에서 공사업체 조달자재로 청구한 '특고압가공케이블지지대(AIC지지대)'의 단가가 영배정보4.0 내 사급자재 단가와 동일함에 따라 잘못 입력된 단가임을 확인할 수 없었다고 진술하였으며, 앞으로는 확인을 철저히 하겠다고 답변하였고, 지적한 건 모두 감사자의 의견에 동의하였다.

조치할 사항

강원본부장은 공사업체 조달자재 단가를 잘못 적용하여 업무를 소홀히 한 담당자 ♥◀♡(4), %%(4), ◁☆●(4)에게 '주의'를 촉구하여 주시기 바랍니다.
(주의 3)

또한 강원본부장, 태백·원주·강릉·홍천·횡성·속초고성·철원·영월·동해·인제·양구·양양·화천·정선지사장은

- ① 공사업체 조달자재 단가를 잘못 적용하여 과다 지급한 도급비 156,782,131원을 회수, 과다 계상한 도급비 26,853,230원을 감액하여 주시기 바라고,(시정)
- ② 또한 유사사례가 재발하지 않도록 재발방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

【관련자】

인제지사(現 ㄴㅇ지사)	대 리	♥◀♥(주의)
강릉지사	대 리	%%%(주의)
속초고성지사	과 장	◁☆●(주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
8	시 정 1 통 보 1	회 수 [156,782,131원] 감 액 [26,853,230원]	주의 3	강원본부 직할 태백지사 원주지사 강릉지사 홍천지사 횡성지사 속초고성지사 철원지사 영월지사 동해지사 인제지사 양구지사 양양지사 화천지사 정선지사	강원본부 직할 태백지사 원주지사 강릉지사 홍천지사 횡성지사 속초고성지사 철원지사 영월지사 동해지사 인제지사 양구지사 양양지사 화천지사 정선지사

[참고] 공사업체 조달자재 단가 착오 적용 현황(강원본부)

(단위: 건, 원)

순번	사업소	공사번호	공사명	담당자	금액	조치
1	지사	익명화	익명화		2,480,940	감액
2	지사				413,490	감액
3	지사				2,270,835	회수
4	지사				5,788,860	회수
5	지사				7,029,330	회수
6	지사				3,721,410	회수
7	지사				15,712,620	회수
8	지사				410,090	회수
9	지사				826,980	회수
10	지사				1,230,270	감액
11	지사				2,894,430	감액
12	지사				5,375,370	회수
13	지사				410,090	회수
14	지사				413,490	회수
15	지사				1,240,470	회수
16	지사				1,240,470	감액
17	지사				2,480,940	회수
18	지사				5,788,860	회수
19	지사				413,490	회수
20	지사				813,560	감액
21	지사				5,288,140	회수
22	지사				406,780	회수
23	지사				1,653,960	회수
24	지사				4,548,390	감액
25	지사				1,653,960	회수
26	지사				1,653,960	회수
27	지사				2,067,450	회수
28	지사				3,721,410	회수
29	지사				3,721,410	회수
30	지사				3,721,410	감액
31	지사				826,980	회수
32	지사				826,980	회수
33	지사				2,067,450	회수
34	지사				1,653,960	회수
35	지사				2,067,450	회수
36	지사				826,980	회수
37	지사				826,980	회수
38	지사				413,490	회수
39	지사				1,240,470	감액
40	지사				1,653,960	감액
41	지사				826,980	회수
42	지사				1,653,960	회수
43	지사				3,307,920	회수
44	지사				9,096,780	회수

순번	사업소	공사번호	공사명	담당자	금액	조치
45	지사	익명화	익명화	♥♥♥	1,653,960	회수
46	지사			♥♥♥	6,202,350	회수
47	지사			♥♥♥	7,029,330	회수
48	지사			♥♥♥	826,980	회수
49	지사			♥♥♥	826,980	회수
50	지사			♥♥♥	3,721,410	회수
51	지사			♥♥♥	413,490	회수
52	지사			♥♥♥	826,980	회수
53	지사			♥♥♥	826,980	회수
54	지사			♥♥♥	413,490	회수
55	지사			☐#☐	413,490	감액
56	지사			♥☐☐	413,490	회수
57	지사			***	1,620,736	회수
58	지사			☐☐☐	1,653,960	회수
59	지사			***	413,490	감액
60	지사			♠☐☐	1,240,470	감액
61	F지사			☐@☐	7,029,330	회수
62	F지사			♣◎★	2,894,430	회수
63	F지사			☐☐☐	826,980	감액
64	F지사			♣◎★	1,240,470	회수
65	F지사			◆◆♥	4,961,880	회수
66	F지사			◀\$☐	826,980	회수
67	F지사			◀\$☐	2,480,940	회수
68	F지사			♣◎★	1,240,470	회수
69	F지사			♥♥♥	1,240,470	회수
70	지사			&△▼	413,490	회수
71	지사			◆☐☐	826,980	회수
72	지사			●☐♥	413,490	회수
73	지사			▼▼▼	7,856,310	회수
74	지사			♣♣♣	1,240,470	회수
75	지사			☐▶☐	413,490	회수
76	지사			●●●	1,240,470	감액
77	지사			△♣♠	826,980	회수
78	지사			♠♠♠	2,480,940	감액
합 계					183,635,361	