

한국전력공사 상임감사위원

경고(주의) 요구, 통보

제 목 : [12] 지장송전선로 이설업무처리 미흡

관 계 부 서 : 경북본부

조 치 부 서 : 인사처, 경북본부

내 용

1. 업무 개요

경북본부는 0000년 3월 ‘안동 ▲♡★ \$☎☐ 신축사업’ 관련하여 지장송전선로 154kV ■◆●T/L 이설공사를 위해 이설 요청자 ●▼◇과 ‘지장송전선로 이설공사 협약서’를 체결하였고, OPGW 이설공사를 제외한 송전선로 이설공사는 이설 요청자가 시행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「지장송전선로 이설업무기준」에 따르면 이설공사를 요청자가 시행할 경우 지장송전선로 이설공사에 따라 발생하는 한전 시행공사(OPGW : 광전송선로공사)를 위한 비용 및 기타 공사시행을 위한 부대비용 등은 공사착수 전에 전액 이설요청자로부터 납부토록 하여야 한다.

또한 상기 기준에 따라 협약사항 이행을 위하여 이설 요청자로부터 이행보

증증권을 납부토록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 지장송전선로 이설업무 담당자는 착공전 이설 요청자로부터 공사비 및 이행보증증권을 확보한 후 한전이 시행하는 OPGW 이설공사를 시작하여야 함에도 공사비 청구 및 이행보증증권 확보를 누락한 채로 0000년 5월 19일 154kV ㄹ※△T/L OPGW 이설공사를 위한 자재(항공장애표시구)를 구매하였으며 0000년 8월 18일 해당선로의 OPGW 이설공사를 우리 회사 비용으로 진행하였다.

[표 1] 154kV △▣▣T/L 이설공사 관련 기술지원비 및 공사비 청구 금액

구 분		금 액 (원)
송전	KPS 인수점검비	5,792,600
	기술지원비	7,890,674
통신	OPGW 이설 공사비	220,825,945
	기술지원비	43,046,081
합 계		277,555,300

그리고 0000년 10월 28일 지장송전선로 이설업무 담당자는 이설 요청자에게 [표 1]의 송전 및 통신 공사비 등을 납부토록 뒤늦게 청구하였고, 이설 요청자 ☆☎▼은 지속적으로 미납한 후 0000년 5월 19일 140,000,000원을 납부하고 나머지 잔여금액 137,555,300원에 대해서는 감사종료 시까지 내부사정으로 납부하지 못한다는 회신만 하고 있었으나 0000년 12월 16일 이자비용 포함 143,142,750원

을 입금하였다.

이는 지장송전선로 이설업무 담당자가 이설 요청자와 체결한 협약서에 따라 사전에 청구 또는 이행보증증권을 확보하지 아니하는 등 업무처리 잘못으로 인하여 공사비를 적시에 받지 못하게 된 것으로 판단된다.

따라서 업무담당자로서 착공전 공사비 청구 및 이행보증증권 확보를 누락한 사항에 대해서는 그에 상응하는 신분상 조치는 필요하다.

관계부서 의견 및 검토

지장송전선로 이설업무 담당자 ♣♠⊗(4나)는 당시 민원 관련 대응 및 실착공 시점을 협의하던 과정에서 0000년 6월 부서 이동을 하게 되면서 후임자 ▶■★(4나)과의 인수·인계 미흡으로 착공전 공사비 청구 누락 등이 발생되었다고 답변하였다.

그러나 담당자 ◀♣▽는 2023년 6월 부서이동 전 0000년 4월 4일 ▶◁◀으로부터 154kV ▷◇♣T/L 이설공사 경과지설계 승인 요청을 받았고, 2023년 4월 10일 해당선로에 대한 휴전요청을 받았으므로 착공이 됨을 인지할 수 있었기에 공사비 사전 청구를 누락한 잘못은 변함이 없다.

조치할 사항

인사처장은 지장송전선로 공사비 청구 업무를 소홀히 한 직원에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

경북본부장은

- ① 지장송전선로 공사비 청구 업무에 대한 관리책임이 있는 직상위자에게 ‘주의’를 촉구하시기 바라며, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육시행 등 대책을 강구하시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
12	통 보 1	-	-	경북본부	인사처 경북본부