

한국전력공사 상임감사위원

시정·주의 요구, 통보

제 목 : [7] 배전간선 및 지중화공사 고객부담금 산정·청구 미흡

관 계 부 서 : 배전계획처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 광주전남본부

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

광주전남본부 전력사업처 배전건설부(이하 ‘직할 배전건설부’)는 감사일 현재 [표 1]과 같이 ‘광주연구개발특구 첨단3지구(3공구) 간선설치공사’와 ‘나주 학생운동길, 남고분로 지중화공사’ 등 92건의 배전간선 설치(관로 및 전기) 및 지자체 또는 고객 요청에 의한 배전선로 지중화공사(이하 ‘건설공사’)를 시행중에 있다.

[표 1] 직할 배전건설부 건설공사 시행 현황

(단위 : 건)

배전간선(관로·전기) 설치	지중화공사	합계
58	34	92

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전간선 설치공사 업무처리 절차서」 및 「지자체요청 지중화사업 업무지침」에 따르면 “시설부담금 산정 시 기초자료조사용역, 본공사, 감리용역, 설계비, 기타 공사 시행에 필요한 부대비용 등을 모두 포함하여야 한다.”라고 명시하

고 있고, 공사비 부담금 계약 시에는 사업시행자와의 합의에 의한 단계적 시공 및 일괄 조기정산 방식 여부를 포함토록 규정하고 있다.

또한 동 절차서에는 “설계변경 사유로 사업주체에게 추가로 청구해야 할 시설부담금이 기납부한 시설부담금을 초과하는 경우 해당 사업소로 증감되는 산정 내역을 지체없이 통보하여야 하며, 공사비를 추가 부담토록 문서로 안내하고 추가공사비 부담 여부를 확인 후 사업을 시행하여야 한다.”라고 명시하고 있다.

따라서 배전간선, 지중화 등 관련 업무 담당자는 시설부담금 산정 및 청구 업무와 단계적 시공 여부에 대한 검토를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 고객 시설부담금 관련 공사비부담 계약서 재체결 필요

직할 고객지원부는 2023년 3월 ‘◇◆ ▲▲ 준설토 매립장 항만재개발사업’ 전력공급을 위해 [표 2], [표 3]과 같이 전력공급방안을 최종 확정하였고, 직할 배전건설부는 고객 시설부담금⁸⁾을 최종 산정하여 2024년 4월 ◇◆지사에 공사비 부담 계약서 체결 및 일반배전선로 5회선 신설에 대한 시설부담금 청구를 요청 하였으며, ◇◆지사는 2024년 7월 민간사업 시행자인 ♠♠항 &▲▷○○○와 ‘전기간선시설 설치공사 및 공사비부담 계약서’를 체결하였다.

8) 단지내 간선설치(지중) : 당사 50%, 시행자 50% 부담

[표 2] ◇◆ ▲▲ 향만재개발 배전간선 신설 계획

익명화	면적(m ²)	사업비	사업기간	실시계획승인 고시
	익명화	익명화	익명화	익명화
	예상수요(kW)	시행법률	단지조성 착수일	회선 신설계획
	익명화	익명화	익명화	익명화

[표 3] ◇◆ ▲▲ 향만재개발 단지별 예상수요

익명화	구분	예상부하[kW]	소요회선 수
	A	10,184	1
	B	10,301	1
	C	9,460	1
	D	10,055	1
	E	7,648	1
	합계	47,648	5

* 전용선로 공급 예정부지 제외

그런데 직할 배전건설부 ♣●○(배전, 4(나)직급)은 2024년 4월 시설부담금 산정 시, 향만재개발 단지 전력공급을 위한 배전선로 5회선 신설(1회선 우선 신설 및 추가 4회선 탄력적 인출·공급)을 기준으로 산정한 시설부담금(4,873,272,947원)을 통보하여야 했으나, 초기부하 공급 1회선 신설을 기준으로 착오 산정(3,233,730,578원)하여 ◇◆지사에 통보하였다.

[표 4] ◇◆ ▲▲ 향만재개발단지 시설부담금 산정금액

구분	윗(1회선 기준)	正(5회선 기준)	차액
금액(원)	3,233,730,578	4,873,272,947	1,639,542,369

[그림] ◇◆ ▲▲ 항만재개발단지 고객부담금 청구 공문

광전본(건설)-6455(2024.4.19), ◇◆ ▲▲ 항만재개발 간선설치공사(단지내) 고객부담금 청구 의뢰
익명화

당초 ◇◆ ▲▲ 항만재개발단지의 최초 전력수급시기는 2024년 12월로 예정되어 있었으나 감사일 현재까지도 전력공급 요청이 없으며 단지내 배전간선 설치공사(일반 배전선로 1회선 공급, 최대부하 7.1MW)도 시공 중에 있어, 진행중인 단지내 배전간선설치공사를 중지하고, 고객 시설부담금 재확정 및 사업시행자인 ♠ ♠항 &▲▷○○○와 공사비부담 계약서 재체결 후 배전간선설치공사를 시행하는 것이 적절하다고 판단된다.

나. 고객 시설부담금 청구업무 미흡

또한 직할 배전건설부에서 시행하고 있는 건설공사를 대상으로 시설부담금 적정 청구 여부를 파악해 본 결과 ‘♠♠ ♣◎ · #♣지구 단지내 간선설치공사’ 등 3건의 배전공사의 경우는 현장 여건 변동에 따른 설계변경 후 고객부담금이 10% 이상 증가하여 시설부담금의 추가 청구 사유가 발생하였음에도 준공정산 시 추가 청구할 예정이라는 사유로 사업소 고객지원부서에 통보하지 않았으며, ‘♠♠ ♣◎ · #♣지구 단지내 간선설치공사(관로)’ 등 3건은 점용료를 고객에게 청구하지 않은 채 공사가 진행 중에 있는 것으로 확인되었다.

[표 5] 시설부담금 추가 청구 누락 배전공사 현황

(단위 : 원)

공사명	최초 청구분	부담금 증가분	증가 사유	담당자
익명화	1,687,341,412	190,122,493	시공물량 증가로 설계변경	☐@☎
익명화	909,090,909	143,856,749	시공물량 증가로 설계변경	♠☐☐
익명화	568,712,042	148,798,980	시공물량 증가로 설계변경	●☐☐
익명화	1,092,445,338	232,925,079	도로점용료 고객청구 누락	*☐\$
익명화	989,089,435	190,737,562	도로점용료 고객청구 누락	&▶☎
익명화	1,627,393,944	313,075,434	도로점용료 고객청구 누락	&▶☎
합계	6건	1,219,516,297		

상기와 같이 최초 시설부담금의 청구를 누락하거나 추가 청구사유 발생 시 추가 청구 및 납부의사 확인 등을 누락하게 되면, 향후 준공정산 시 사업시행자의 추가 예산확보 필요에 따른 납부 지연 발생 및 사업시행자간 이견으로 인한 법정 소송 등의 분쟁 발생 우려가 있으므로, 업무 담당자는 시설부담금 산정과 적기 청구·정산 업무에 철저를 기할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견 및 검토

해당 건설공사 업무 담당자들은 시설부담금 청구 일부 누락 및 설계변경에 따른 시설부담금 추가 청구 업무를 소홀히 한 점을 인정하였다.

고객 시설부담금 산정 및 청구 업무와 단계적 시공 여부에 대한 검토를 소홀히 한 행위는 업무절차를 위반한 사항이나, 굴착 등 작업에 관련된 빈번한 민원 대응 등 원활한 건설공사를 추진하였으며 건설공사 준공 전으로 시설부담금 추가 청구와 납부가 가능한 점은 고려할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항

광주전남본부장은

- ① ‘◇◆ ▲▲ 향만재개발단지 배전간선설치공사’ 관련 시설부담금 산정 업무 담당자에게는 ‘주의’를 촉구하여 주시고, (주의)
- ② 초기부하 1회선으로 산정한 건설공사의 고객 시설부담금 재확정·공사비 부담 계약서 재체결 및 점용료 누락, 설계변경으로 증액된 공사에 대한 시설부담금을 추가 청구하여 주시기 바라며, (시정)
- ③ 향후 유사사례가 발생되지 않도록 업무 담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	시 정 1 통 보 1	추 정 [2,859,058,666원]	주 의 1	배전계획처 전 지역본부	광주전남본부

※ 재정상조치 금액 산출 : [표 4] 차액 및 [표 5]의 부담금 증가분 합계 : 2,859,058,666원