

한국전력공사 상임감사위원

주의 · 시정(개선) 요구, 통보

제 목 : [16] 지장송전선로 이설업무처리 미흡

관 계 부 서 : 송변전운영처, 광주전남본부

조 치 부 서 : 송변전운영처, 광주전남본부

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

광주전남본부는 지자체별 지구단위계획 등에 의한 송전선로 이설 또는 지중화공사를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「지장송전선로 이설업무기준」에 따르면 이설요청자 부담 공사비가 결정되면 협약서를 체결하고 공사착수전 공사비를 납부하여야 한다.

다만 이설요청자가 지자체 및 공공기관일 경우 분할 납부를 희망 시 공사진척에 따라 납부를 할 수 있고, 공사비 정산시 환 방법은 일시불 또는 이용규정에 따라 공사기간 내 공사 진척에 따른 분납을 원칙으로 하고 있고, 공사비 분할 납부는 선납을 원칙으로 하며, 공정을 고려하여 약 6개월 단위로 해당기간 시작 30일전까지 고객에게 납부할 금액을 통지하고 고객은 시작 3일전까지 고객부담공

사비를 입금하여야 한다.

또한 동 기준에 따라 추가입금 등의 이자계산은 이자계산기간이 1년 미만인 경우 시중은행 보통예금 이자율의 변동기간별 평균, 1년 이상 2년 미만인 경우 시중은행 1년 만기 정기예금 이자율의 변동기간별 평균, 2년 이상인 경우 시중은행 2년 만기 정기예금 이자율의 변동기간별 평균을 적용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 공사준공 후 납입금액에 대한 이자율 개선 필요

광주전남본부는 2021년 4월 민간(중외)공원 특례사업 관련으로 154kV ⚡##-◆○ T/L의 일부구간을 지중화하는 사업으로 송변전운영처에서 한시적으로 지시한 “장기분할상환제 표준협약서안4)”에 따라 ‘공사기간+준공 후 5년’으로 공사비를 하는 것으로 ⚡*▼와 협약서를 체결하였다.

그런데 154kV ⚡##-◆○T/L의 지중화공사비 납부현황을 확인한 결과 [표 1]과 같이 ⚡*▼는 예산이 없다는 이유로 협약된 금액보다 적게 납부를 하고 있었으며 준공 후 납부되는 비용에 대한 이자와 지연이자 「지장송전선로 이설업무기준」의 시중은행 정기예금 이자율로 산정하고 있었다.

4) 송운(송전)-844 「지자체 1/2 부담 장기분할상환제도관련 표준협약서 알림」

[표 1] ♣##-◆○ 지중화공사 ♣*▼△ 납입금 현황

구 분		납입액(천원)	잔액(천원)	비고
공사중	1차('22. 12)	1,171,006	3,490,638	
	2차('23. 11)	353,000	3,137,638	
준공후	1차('24. 3.)	230,139	2,907,499	이자율 2.98%
	2차('25. 1.)	173,142	2,734,356 (납입률 41%)	이자율 2.67%
	3차('26 예정)	-	-	미정
	4차('27 예정)	-	-	미정
	5차('28 예정)	-	-	미정

이는 「기본공급약관 시행세칙」 제74조에서 설명하고 있는 시설부담금 납부 시 “고객이 수급개시 이후에 납부하는 잔여시설부담금에 대하여 수급개시일부터 전년도말 한전 차입금 가중평균 이자율을 적용한다.”와는 달리 낮은 시중은행 예금이자율을 적용하는 것이다.

더욱이 준공이후 납부되는 공사비와 납부 지연이자를 정기예금이자로 납부하는 것은 우리회사가 설비투자를 위해 차용하는 이자율보다 낮아 선투자금에 대한 손해가 발생하는 것이기에 준공이후 분납하는 비용에 대해서는 한전 차입금 수준으로 변경할 필요가 있다.

나. 154kV ♠♠-㉠㉡T/L 지중화공사비 청구업무 소홀

광주전남본부는 2020년 9월 ㉠㉡시청과 154kV ♠♠-㉠㉡ T/L의 일부구간을 지중화 관련으로 협약서를 체결하였다.

㉔시청의 부담금 납부는 공사착수 준비금(설계비 등)을 납부한 후 그 외 공사비는 공사착수전에 전액을 납부하여야 하며, 분할납부를 희망시에는 공사진척에 따라 분할 납부할 수 있다.

[그림] ♠♠-㉔ 지중화공사 협약서 부담금 납부 내용

제 4 조 부담금의 납부 1. “갑”은 공사착수 준비금(설계비 등)에 대해서는 “을”의 납부 청구를 받은 날로부터 30일 이내에 이를 입금해야 하며, 그 외의 공사비는 “을”이 기본(설시) 설계완료 후 산정하여 “갑”에게 통보한 『공사비 부담내역서(부담금, 납부시기)』에 따른다. 2. “갑”은 제1항의 공사비 부담내역서에 의하여 산정된 부담금을 납부함에 있어 산업통상자원부장관이 인가한 “을”의 기본공급약관 제92조(공사비의 납부시기 및 정산) 제1항에 의거 공사착수 전에 그 전액을 납부해야 한다. 단, “갑”의 요청에 따라 “을”이 필요하다고 인정한 경우 전체 부담금의 30%를 선납하고 그 잔여공사비 납부에 대한 이행보증보험증권(이자 합산금액)을 공사착수 전에 “을”에게 제출할 때는 공사 정산시까지 3회 이내 공사진척에 따라 잔여공사비를 분할하여 납부할 수 있다. 3. “갑”이 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 제37조제3항 제1호 내지 제2호에 의한 국가기관, 지방자치단체 또는 공공기관으로서 분할 납부를 희망하고, “을”이 타당하다고 인정한 경우에는 제2항의 전체 부담금을 공사진척에 따라 분할 납부할 수 있다.
--

그런데 ㉔시청의 154kV ♠♠-㉔T/L 지중화공사비 납입현황을 확인한 결과, 2021년 8월에 공사착수금으로 설계비 180,000천 원을 청구한 이후로 현재까지 청구한 사실은 없었으며 [표 2]와 같이 현재기준으로 토목공사와 지중화공사를 위한 자재구매가 완료된 것을 확인하였다.

[표 2] ♠♠-㉠㉡ 지중화공사 사업진행 현황

구 분	일자	금액(천원)
♠♠-㉠㉡ 지중화 관로공사	'24. 9.	456,380
♠♠-㉠㉡ 지중화공사 주자재 구매	'25. 6.	4,687,622
합 계		5,144,002

이는 담당자가 협약서의 공사비 납부 방법에 대해 정확히 인지하지 못하여 현재까지 ㉠㉡시청에 착공된 토목공사와 지중화공사용 자재비 등을 청구하지 못하였다.

따라서 현재까지 미청구된 지중화공사비 5,144,002천 원을 청구하고, 해당 업무를 소홀히 한 담당자에게 그에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

관계부서 의견

송변전운영처 담당자는 준공 후 납부비용 이자율에 대해서 「기본공급약관 시행세칙」을 준용하여 변경을 추진하겠다고 답변하였다.

광주전남본부 154kV ♠♠-㉠㉡T/L 지중화공사 담당자는 업무가 미흡하여 토목공사비와 지중화공사용 사급자재비를 청구하지 못하였다고 진술하였으며 이를 인지한 후 ㉠㉡시청 담당자로부터 2026년 1월 미청구된 공사비와 이자 비용을 받기로 협의하였다고 답변하였다.

조치할 사항

송변전운영처장은 준공 후 분납공사비 이자율 현실화를 위한 「지장송전선로 이설업무기준」 개정을 검토하여 주시기 바랍니다.(개선)

광주전남본부장은

- ① 미청구된 지장송전선로 공사비를 ‘추징’하여 주시기 바라고, (시정)
- ② 지장송전선로 공사비 청구 업무를 소홀히 한 담당자에게 ‘주의’를 촉구하시기 바라며, (주의)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육시행 등 대책을 강구하시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
16	개 선1 시 정1 통 보1	추 징 [5,144,002,000원]	주 의 1	송변전운영처 광주전남본부	송변전운영처 광주전남본부