

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2024-019	처분요구일자	2024-05-20
처 분 종 류	통보(일반)		
관 계 부 서	○처(◇팀)		
제 목	설계변경사항 계약변경 조치 미이행		

지 적 내 용

1. 업무 개요

○처(◇팀)은 “부대건물 자동화재탐지설비 구매설치(Ⅰ)” 및 “4단계 부대건물 전기공사(Ⅰ)”를 담당하고 있으며 [표 1] 현황과 같이 사업을 관리 중에 있다.

[표1] 계약 현황

(단위 : 천원)

계약명	계약자	계약기간	계약금액
부대건물 자동화재탐지설비 구매설치(Ⅰ)	△△	'20.12.24 ~ '24.3.31	6,446,891
4단계 부대건물 전기공사(Ⅰ)	○○	'20.12.23 ~ '24.1.31	31,741,512

주: 1. 2024. 4. 16 기준
2. 계약금액은 VAT 포함
자료: ○처(◇팀) 자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

공항공사는 공항건설사업을 체계적으로 관리하고자 “시공관리절차서”를 제정하여 공사관리에 대한 표준 지침으로 제시하고 있으며, 「시공관리절차서」 시관-04 ‘설계변경 및 관리’ 4.0 책임사항 4.1.6에 따르면 사업부서장은 설계변경 발생 이후 1년 이내 계약변경 시행 등 행정 처리를 하여야 한다.

따라서 ○처(◇팀)은 건설공사가 시공관리절차에 따라 이행될 수 있도록 설계변경 사항 승인 및 통보 이후 1년 이내에 계약변경이 이루어질 수 있도록 건설 사업을 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◇팀은 '20.12월말 “4단계 부대건물 자동화재탐지설비 구매설치사업(Ⅰ)” 계약을 체결한 후 계약자에게 '21.7월 설계변경(DCN)을 진행하였고, '21.11월 현장여건 반영을 위한 설계변경(FCR), '22.2월 설계변경(FCR), '24.1월에도 현장여건 반영을 위한 설계변경(FCR)을 진행하여 총 4건의 설계변경 진행 후, 계약변경은 최초 설계변경 발생 이후 **약 2년 8개월이 경과된 시점인 '24.2월에 시행**하였다.

또한 ◇팀은 '20.12월말에 “4단계 부대건물 전기공사(Ⅰ)” 계약을 체결한 후 사업 진행중 설계변경이 발생하여 '21.12월에 설계변경(FCR)을 진행하였고, '22.11월에도 현장여건 반영을 위한 설계변경(FCR) 2건, '23.12월에는 물가변동 조정검토 완료 후, 계약변경은 최초 설계변경 후 **약 2년이 경과된 시점인 '23.12월에 시행**하였다.

위의 설계변경 사항에 대한 계약변경 이행 현황은 아래 [표2]와 같다.

[표2] 설계변경사항 계약변경 이행 현황

공사명	계약기간	최초설계변경 (설계변경 건수)	계약변경	경과 기간
부대건물 자동화재탐지설비 구매설치(Ⅰ)	'20.12.24 ~ '24.3.31	'21.7월 (4건)	'24.2월	2년 8개월
4단계 부대건물 전기공사(Ⅰ)	'20.12.23 ~ '24.1.31	'21.12월 (4건)	'23.12월	2년

주: 1. “4단계 부대건물 전기공사(Ⅰ)”의 경우 4건의 설계변경 중 1건은 물가변동 사항임.

자료: ○처(◇팀) 자료 재구성

설계변경 이후 계약변경이 지연될 경우, 변경되어야 하는 공사비와 공사물량이 공정율(공사항목별 공사비 비율을 적용하여 산출)에 반영되지 못하여 왜곡된 공정관리가 이루어질 수 있고, 하도급 계약의 변경도 지연될 뿐만 아니라 변경 내용이 타 분야에 적기에 전달되지 못해 간섭사항이 발생하는

등의 문제가 초래될 수 있다.

관계부서(관련자) 등 의견

○처(◇팀)은 감사결과를 받아들이면서 사업관리 업무를 성실히 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

사장(○처장)은 진행중인 사업의 설계변경 사항 중 계약변경이 지연된 건에 대해서는 조속히 계약변경을 시행하고, 향후에는 계약변경이 지연되지 않도록 철저하게 관리하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략
