

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 ◀강하류권(4차) 1공구 시설공사 공정관리 철저

소 관 부 서 ○○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○○사업단

내 용

1. 업무개요

○○○○○사업단은 \\\(I) **시 여유량을 TelTel북부(33, 88, Z Z)의 용수수요량 증가에 맞추어 배분량을 조정하기 위해 ◀강하류권(4차) 급수 체계조정사업을 시행중에 있으며, 1공구 시설공사가 계약되어 시행중에 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

감독원은 건설기술관리규정 제46조(감독원의 업무) 및 제53조(공정관리)에 따라 관계 법령, 계약서, 설계도서 및 그 밖의 관계 서류 등을 숙지하여 해당 업무를 성실히 수행하고, 공정관리를 철저히 하여 공정예정표에 따라 공사가 진행 되도록 감독하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○사업단은 송수관로 A구간 녹지점용 인허가 협의 지연, 하도급사의 불가피한 사정 등에 따른 공정계획 조정이 필요하여 예정공정표를 변경하였으나,

현재 예정공정률 대비 실 공정률이 약 65%로 지연되고 있는 실정이다.

☐☐시 녹지점용 협의구간은 점용 면적, 인허가 조건 등에 대한 인허가청과 협의에 어려움이 발생하고 있으며, ☐☐역 구간은 노선 변경에 대한 보완설계를 진행중으로, 인허가 협의결과 및 보완설계 결과에 따른 공사비 증가와 공기연장에 따른 총사업비 조정이 예상되고 있다.

또한, ☐☐정수장 후단의 ***, **, ☐☐배수지의 공급량이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있어 TelTel북부 수용가의 적기 용수공급 및 사업준공을 위한 면밀한 공정계획 검토가 필요하다.

관계부서 의견 ○○○○○사업단은 도심지 관로매설공사 특성상 미확인된 지장물의 다수 발견 및 지자체의 인허가 비협조 등 공정관리가 매우 어려운 실정으로, 변경 예정인 녹지구간 및 노선변경건은 관련 절차를 준수하여 공사관리에 철저히 할 계획임을 제시하며 감사의견을 수용하였다.

조치할 사항 ○○○○○사업단장은 공정지연에 따른 만회대책을 수립하고 원활한 사업 준공을 위한 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)