

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 e e e e 권 3공구 계측제어설비 감리용역에 관한 사항

소 관 부 서 ●●●●●사업단

조 치 부 서 ●●●●●사업단

내 용

1. 업무개요

CCCC처는 ∫ ∫ ∫ ∫ 처와 업무분장을 통해 e e e e 권 광역상수도 3공구 정보통신공사 감리용역의 발주 및 계약체결을 하고 ●●●●●사업단에 감리 감독을 이관하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

감사기간동안 현장점검을 통해 정보통신공사 공정현황을 확인하였으며, 관련 공사 및 감리에 대한 기성검사 이력은 없는 실정이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간동안 현장점검 결과, 시설공사 및 부대설비가 공사가 진행되고 있어 전기공사에 포함된 케이블 트레이 설치도 시설공사에 맞춰 부분적으로 추진되고 있었다.

따라서 정보통신공사 진행을 위한 선행공정이 진행되고 있어, 실제 시공은

이루어지지 못하고 있다.

그러나, 이에 대한 감리용역은 계약체결 이후 지속적으로 상주하고 있어, 향후 공사가 본격적으로 진행되어 시운전 등 중요한 시점에 감리투입일수가 부족하거나 공기 연장으로 인한 감리용역의 설계변경 우려가 있다.

공사가 실제 이루어지지 않더라도, 공정파악, 설계도서 검토, 관급자재 검토 등 감리업무는 필요하나, 공사가 없는 상태에서의 감리원의 상주는 과도한 투입으로 보여지며, 특히, 1차년도 공사 준공금액보다 감리준공금액(176백만원)이 더 많이 지급되는 등 역전 현상이 발생할 우려가 있다.

관계부서 의견 ●●●●●사업단에서는 감사의견에 이견을 제시하지 않았습
니다.

조치할 사항 ●●●●●사업단장은 정보통신공사 시공계획에 맞춰 적정
감리인력이 투입될 수 있도록 투입계획을 재검토하여 주시기 바랍니다. (통보)