

## □ 현지조치사항 명세

### 가. ○○○○○○사업단

| 일련<br>번호 | 지 적 사 항                     |                                                                | 조치할 사항                        | 결과회보<br>여 부 |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|          | 제 목                         | 내 용                                                            |                               |             |
| 1        | 안전관리용<br>이동형 CCTV<br>안내판 설치 | ‘개인정보보호세칙(사규)<br>제52조(안내판의 설치)’에<br>따른 안내판은 미설치 됨              | CCTV<br>안내판 설치                | 회보불요        |
| 2        | PE방호벽<br>물채움                | ○○○○1단계 노후관 현장<br>차량 충돌시 충격완화 및<br>근로자 보호를 위한 PE방<br>호벽 물채움 필요 | PE방호벽 물채움                     | 회보불요        |
| 3        | 가시설 옆<br>차선도로 침하<br>추적 관찰   | ○○○○1단계 노후관 현장<br>가시설 인근 도로 침하<br>의심으로 지속 추적 관찰<br>필요          | 가시설 옆<br>차선도로 침하<br>지속 추적 관찰  | 회보불요        |
| 4        | 공사 구역 표시<br>및 안전시설물<br>설치   | 구내 포장공사 구간<br>작업반경 안전을 위하여<br>공사 구역 표시 등<br>안전시설물 설치           | 공사 구역 표시<br>및 안전시설물<br>설치(완료) | 회보불요        |

| 일련<br>번호 | 지 적 사 항              |                                                                                                                                                                                                                    | 조치할 사항                                                | 결과회보<br>여 부 |
|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
|          | 제 목                  | 내 용                                                                                                                                                                                                                |                                                       |             |
| 5        | 도급사업<br>안전보건관리<br>활동 | 도급사업의 안전보건활동<br>(협의체, 순회점검, 합동<br>안전보건점검)에 대하여<br>시행자는 안전보건관리책<br>임자이며 여건에 따라 관<br>리감독자 등에게 임시 위<br>임할 수 있으나, 안전보건<br>활동에 참석을 안전보건<br>관리책임자 및 관리감독<br>자가 아닌 감독원이 진행<br>하였으며 감독원만 참석<br>하는 부분에 대한 의사결<br>정, 위임장이 없음 | 안전보건관리책임<br>자, 관리감독자 중<br>심의 안전보건활동<br>시행 조치          | 회보불요        |
| 6        | 공정관리 철저              | 매월 공정보고를<br>제출받아야 하나 일부<br>사업의 공정보고 접수가<br>지연되고 있어 관리필요                                                                                                                                                            | 공정관리 철저                                               | 회보불요        |
| 7        | 관로가시설<br>수량 조정       | 관로가시설, 구조물<br>가시설 및 추진가시설<br>중복반영여부를<br>검토하여 조정 필요                                                                                                                                                                 | 중복된 가시설<br>물량 제외                                      | 회보불요        |
| 8        | 폐기물 계량증<br>보관 철저     | 「폐기물관리법」에 따라<br>폐기물 반출·운반·처리는<br>전자정보시스템(올바로)를<br>통해 관리되나, 계량내역의<br>진위여부 확인을 위해 실물<br>계량증은 현장 보관 필요                                                                                                                | 실물 계량증은<br>감리단 사무실<br>또는 지사 내 보관<br>관리를 철저히<br>하도록 조치 | 회보불요        |

## 나. ●●●●●사업단

| 일련<br>번호 | 지 적 사 항                   |                                                                        | 조치할 사항                            | 결과회보<br>여 부 |
|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|          | 제 목                       | 내 용                                                                    |                                   |             |
| 1        | 실시계획 변경<br>시 미비한 사항<br>보완 | 토지분할 등의<br>변동사항을<br>토지세목조서에<br>미반영(수용토지 기준<br>509필지)                   | 향후 실시계획<br>변경시<br>토지세목조서<br>작성 철저 | 회보불요        |
| 2        | 보상비<br>보조내역별<br>집행기준 준수   | 지장물등보상비로 집행이<br>필요한 항목이나<br>예산부족 등으로<br>용지매입비로 집행 후<br>대체 누락           | 향후 보상비<br>집행시 주의 및<br>대체 철저       | 회보불요        |
| 3        | 계약 규정 미준수                 | 계약변경 요청일 미준수(18건)<br>착공일 지정 미준수(11건)                                   | 향후 동일사례<br>발생하지 않도록<br>관련 규정 준수   | 회보불요        |
| 4        | 위임전결 규정<br>미준수            | 결재(전결) 권한이 없는<br>3급 이하 부원이<br>회계전표최종<br>결재(6건)<br><br>* 회계처리 내역은 이상 없음 | 향후 동일사례<br>발생하지 않도록<br>관련 규정 준수   | 회보불요        |
| 5        | 공사진입<br>안전계단 보완           | ****2공구 **가압장<br>공사현장 진입 안전계단<br>보완<br>(계단참 및 난간 높이 등)                 | 안전계단 기준에<br>맞게 보완 조치<br>시행        | 회보불요        |

| 일련<br>번호 | 지 적 사 항                           |                                                                                          | 조치할 사항                                     | 결과회보<br>여 부 |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
|          | 제 목                               | 내 용                                                                                      |                                            |             |
| 6        | 사면추락 방지<br>안전시설 설치                | ****2공구 **가압장<br>공사현장<br>진입구간 비탈면 측 추락<br>방지를 위한 안전시설 설치                                 | PE방호벽 등<br>추락방지 안전<br>시설 설치                | 회보불요        |
| 7        | 안전관리용<br>CCTV<br>안내판 설치           | ****2공구 **가압장<br>공사현장<br>‘개인정보보호세칙(사규)<br>제52조(안내판의 설치)’에<br>따른 안내판은 미설치 됨               | CCTV<br>안내판 설치                             | 회보불요        |
| 8        | 스마트<br>안전장비 적기<br>도입              | 스마트 안전장비를 도입<br>및 운영중에 있으나,<br>실착공시 바로 도입되지<br>못해 초기 안전관리<br>공백이 발생하는 실정                 | 향후 공사는<br>실착공과 동시에<br>필요한<br>스마트안전장비<br>도입 | 회보불요        |
| 9        | 유용토 관리<br>미흡                      | ****권<br>광역상수도사업(제1공구)<br>시설공사” 야적장 내<br>사토와 유용토가 구분되어<br>있지 않고 관리됨에 따라<br>적정 관리방안 수립 필요 | 토공 관련 작업 시<br>유용토와 사토를<br>분리하여 관리 필요       | 회보불요        |
| 10       | 3공구 공사현장<br>안전관리 강화               | 공동구 내 트레이 지지대<br>마감 부분 안전보강 필요                                                           | 트레이 지지대 마감<br>부분 안전 캡 설치                   | 회보불요        |
| 11       | 3공구 공사현장<br>안전관리 강화               | 공동구 내 공사 폐기물<br>적치 불량                                                                    | 공동구 내 공사<br>폐기물 즉시 철거                      | 회보불요        |
| 12       | ** (정) 고도<br>전기공사 착공계<br>서류 일부 미비 | 참여기술자 명단과<br>안전보건관리계획서의<br>조직구성과 상이하며,<br>일부 참여기술자의<br>재직증명서·경력증명서·보<br>안각서 누락           | 미비 서류 보완                                   | 회보불요        |

## 다. ★★★★★사업단

| 일련<br>번호 | 지 적 사 항                    |                                                                                             | 조치할 사항                                                 | 결과회보<br>여 부 |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
|          | 제 목                        | 내 용                                                                                         |                                                        |             |
| 1        | 휴경지 영농보상<br>시 검토 철저        | 휴경지 영농보상 시<br>휴경사유, 휴경지 상태 등을<br>고려하여 판단하여야 하나<br>관련절차 미흡                                   | 향후 영농보상 시<br>확인 철저                                     | 회보불요        |
| 2        | 위임전결 규정<br>미준수             | 결재(전결) 권한이 없는<br>3급 이하 부원이<br>회계전표최종 결재(5건)<br>* 회계처리 내역은 이상 없음                             | 향후 동일사례 발생하지<br>않도록 관련 규정 준수                           | 회보불요        |
| 3        | 유연근무제<br>점검에 관한<br>사항      | 부서자율 근태점검 미 실시<br>(근태 위반내역 총 30건)<br>* 인재경영처의 유연근무제 관리 강화<br>계획 수립·시행(24.05.17.)이후 점검<br>양호 | 유연근무제 점검 철저                                            | 회보불요        |
| 4        | 관로 가시설<br>시공 철저            | ** (I) 공업용수도 **계통<br>관로 가시설 설치구간<br>일부 도면과 상이하게<br>관로 가시설 설치                                | 설계도면에 근거하여<br>가시설 전도 등<br>안전사고가 발생하지<br>않도록 시공관리<br>철저 | 회보불요        |
| 5        | 관로 가시설 설치<br>구간 안전관리<br>철저 | ** (I) 공업용수도 **계통<br>관로 가시설 설치구간 내<br>띠장용접 후 잔해물이<br>산재되어 있고, 용접을<br>위한 화학물질 관리가<br>미흡      | 안전사고가 발생하지<br>않도록 작업환경<br>관리 철저                        | 회보불요        |

| 일련<br>번호 | 지 적 사 항                  |                                                                                        | 조치할 사항                                             | 결과회보<br>여 부 |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
|          | 제 목                      | 내 용                                                                                    |                                                    |             |
| 6        | 작업중지권<br>안내방안 개선         | ** (I) 공업용수도 **계통<br>작업중지권 안내 미흡                                                       | 작업중지권에 대해<br>인지할 수 있도록<br>안내방안 개선                  | 회보불요        |
| 7        | 가시설 구간<br>이동통로 개선        | ** (I) 공업용수도 **계통<br>관로가시설 설치구간<br>이동통로 설치 미흡                                          | 작업자 추락방지를<br>위해 가시설 구간<br>작업자 이동통로<br>개선           | 회보불요        |
| 8        | 교통 안전시설<br>관리 철저         | ** (I) 공업용수도 **계통<br>중 도로구간 작업 시<br>PE방호벽을 설치하여<br>작업 중이나, 물채움 미흡                      | 필요구간에 대해<br>PE 방호벽<br>물채움을 실시하는<br>등 교통안전 관리<br>철저 | 회보불요        |
| 9        | 갱생 작업구<br>가시설 계측관리<br>철저 | ** (I) 공업용수도 **구간<br>중 갱생 작업구 가시설에<br>계측관리 계획이<br>반영되어 있지 않아<br>가시설 변형 발생 시<br>사고위험 존재 | 가시설<br>계측관리계획을<br>반영하여 안전관리<br>철저                  | 회보불요        |