

일련번호	18	감사자	토목 3급 임효원		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 @@@@정수장 단독 가동 대비 구내배관 계획 마련

소 관 부 서 ●●●●처

조 치 부 서 ●●●●처

내 용

1. 업무개요

●●●●처에서는 내포신도시 및 각종 개발계획 등에 따라 용수 부족이 전망되는 @@@@지역의 안정적 용수공급을 위한 신규 광역상수도 건설을 목적으로 총사업비 *,***억 원 규모의 ‘@@@@권 광역상수도사업’을 시행중에 있으며, 해당 사업에 포함된 신설 정수장 1개소(@@@@정수장)는 현재 2025년 8월을 준공 기한으로 건설공사가 진행중에 있다.

또한, ●●●●처에서는 맛·냄새물질 및 미량 유해물질 등을 제거하여 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위한 목적으로 총사업비 ***억 원 규모의 ‘@@@@정수장 고도정수처리시설 설치사업’을 목적으로 실시설계 용역을 추진중에 있으나, 감사일 현재까지 총사업비 협의가 이루어지지 않아 해당 설계용역은 중지된 상태이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제46조(건설공사의 시행과정) 제1항 및 동법 시행령 제67조(건설공사의 시행과정)에 따르면 발주청은 건설공사를 안전하고 경제적·능률적으

로 시행하기 위하여 건설공사의 계획·조사, 기본설계, 실시설계 및 시공 등 공사 관리 절차에 따른 업무를 성실히 수행하여야 한다.

또한, 「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부고시 제2021-981호(2021. 7. 23.))」 제29조(용역감독자의 임무) 및 「건설기술관리규정」 제33조(용역 감독)에 의거 용역과업이 적합하게 수행되도록 성실한 자세로 용역계약 내용의 원활한 수행을 위한 관계기관 협의, 민원 등 업무를 수행하여야 하며, 제32조(현지확인 점검 및 조사시험)에 의거 공사시행과 관련된 신고 또는 인·허가 등을 위한 관계기관과의 사전협의에 관한 계약상대자의 과업 수행계획을 보고받고, 이에 따라 현지 확인 및 점검 실시 여부를 계약자의 작업 일지(과업수행)에 기록·서명날인 여부를 필요한 때에는 수시로 점검하고 완료 시 제출받아야 한다.

아울러, 「건설기술관리규정」 제46조(감독원의 업무) 제3항 및 「건설공사 사업 관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제51조(공사착수단계 설계도서 등 검토업무) 제2항 1호 및 8호에 따라 공사감독원은 타사업 또는 타 공정과의 상호부합 여부 및 사업비 절감을 위한 검토 등의 업무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

상기 사업은 동일한 부지 내에서 진행중이거나 진행이 예정된 사업(건설공사)이며, 최대수요량이 산정된 목표연도('25년)을 고려하여 추진하는 것으로 계획하였으나, 고도정수처리시설 설치사업은 상기에서 언급한 바와 같이 총사업비 협의지연으로 인해 설계용역도 중지된 여건으로 향후 시설공사의 예상 공사기간(2년 7개월) 및 잔여 행정절차에 따른 소요기간을 고려 시, 공사의 착수 및 고도처리시설 가동 개시시점은 별도의 사업으로 먼저 시행중인 정수장 본시설 가동

예상시점(25년 말)보다 더욱 늦어질 우려가 있다.

아울러, 현재 진행중인 ㉠㉠㉠㉠권(광) 3공구 공사계획과 고도정수처리시설 설계성과를 확인한 결과, 당초 계획에 따라 각 시설이 동일시점에 가동개시됨을 전제로 ①착수정→전오존→혼화지, ②여과지→후오존→GAC→정수지로 이동하는 배관으로만 계획되어 있는 여건으로 ㉠㉠㉠㉠정수장 가동시점과 고도처리시설 가동시점의 차이가 발생될 것으로 예상되므로 용수공급에 지장이 발생되지 않도록 구내배관 계획 변경 등 대안검토를 마련할 필요가 있다.

관련부서 의견 ●●●●처는 감사결과를 수용하며, 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ●●●●처장은 ㉠㉠㉠㉠정수장에 대한 고도처리시설 도입 지연으로 인해 시설 가동개시에 차질이 발생되지 않도록 구내배관 계획을 검토하여 마련하시기 바랍니다. (통보)