

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-☆☆☆사업처-001

제 목 하도급공사 설계 미흡

관계부서 ☆☆☆사업처

조치부서 ☆☆☆사업처

내 용

1. 업무개요

☆☆☆사업처는 감사대상기간('22년 1월 ~ '24년 6월)동안 계획예방정비와 개보수공사 등 원활한 공사 수행을 위해 “◆◆◇호기 19차 OH 2차측 비계보온 해체설치 보조공사” 등 총 32건('22년 8건, '23년 15건, '24년 9건)의 하도급공사를 시행하여 공사를 수행하였다.

2. 판단기준

「공사관리규정」 제15조(공사설계) 제4항에 따라 공사설계서 작성 시 관계 법령에 따른 기준가격과 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 하고, 같은 규정 제16조(공사비 예산서) 제2항에 따라 공사비 예산서는 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤 등을 포함하여 작성해야 한다.

그리고, 직접노무비의 경우, 「공사관리규정」 제18조(노무비) 제2항에 따라 공사공종별로 작업인원, 작업시간, 공사량을 기준으로 공사목적물의 완성에

소요되는 노무량을 산정하고 노무비 단가를 곱하여 산출해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ☆☆☆사업처는 “□□△호기 20차 OH 1차측 안전발판(비계틀) 및 보온재 설치 및 해체 보조공사('24.04.20. ~ '24.06.23., 128,413천 원)” 설계 시 계측분야의 비계공과 보통인부의 노무량(MD)에 공구손료의 할증(인력품의 2%, 비계공 0.052MD, 보통인부 0.021MD)을 반영하지 않아야 함에도 이를 반영하였다. 그 결과 아래 [표1]과 같이 총 0.073MD의 노무량을 과다 적용하여 직접노무비를 산출하였으며, 최종적으로는 [표2]와 같이 총 620,412원의 공사금액을 과다하게 설계한 것으로 확인되었다.

[표1] 하도급공사 설계 노무량(MD) 비교 내역

(단위 : MD)

공사명	투입인력	기존 설계(A)	적정 설계(B)	과설계(A-B)
□□△호기 20차 OH1차측 안전발판(비계틀) 및 보온재 설치 및 해체 보조공사	비계공	141.420	141.368	△ 0.052
	보통인부	127.650	127.629	△ 0.021
	보온공	41.420	41.420	
	특별인부	42.840	42.840	

[표2] 하도급공사 설계 금액 비교 내역

(단위 : 원)

공사명	내역	기존 설계(A)	적정 설계(B)	과설계(A-B)
□□△호기 20차 OH1차측 안전발판(비계틀) 및 보온재 설치 및 해체 보조공사	노무비	88,003,984	87,983,654	△ 20,330
	경비	17,339,615	16,850,994	△ 488,621
	일반관리비	6,320,615	6,290,078	△ 30,537
	이윤	16,748,786	16,667,862	△ 80,924
	총 공사비	128,413,000	127,792,588	△ 620,412

관계부서 의견 ☆☆☆사업처는 3,4호기 OH를 동시에 수행하면서 하도급공사, 공사관리, 파견업무, 사내자격 등 다수의 업무를 처리하는 과정에서 하도급공사 설계를 미흡하게 한 사실을 인정하고, 향후 재발방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆☆사업처장은

- ① 하도급공사 설계를 미흡하게 한 담당자를 주의 조치 하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	관리기간	귀책사유	조치
☆☆☆사업처	주임	▲▲▲	하도급공사 담당	'23.12.18.~현재	하도급공사 설계 미흡	주의