

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-☆☆☆사업처-002
제 목 하도급공사 준공서류 확인 미흡
관계부서 ☆☆☆사업처
조치부서 ☆☆☆사업처
내 용

1. 업무개요

☆☆☆사업처는 감사대상기간('22년 1월 ~ '24년 6월)동안 계획예방정비와 개보수공사 등 원활한 공사 수행을 위해 “◆◆◇호기 19차 OH 2차측 비계보온 해체설치 보조공사” 등 총 32건('22년 8건, '23년 15건, '24년 9건)의 하도급공사를 시행하고, 시공이 완료된 하도급공사는 준공서류(보험료 실적정산분, 산업안전보건관리비 사용내역서 등)를 확인하여 정산업무를 수행하였다.

2. 판단기준

「공사관리규정」 제34조(공사검사)에 따라 회사는 공사 시공완료 후 공사비 지급에 앞서 현장의 시공상태가 계약도서와 일치하는지 여부를 확인하기 위한 공사검사를 시행하여야 하고, 같은 규정 제36조(검사자의 임명) 제1항에 따라 계약대상자로부터 준공검사요청서를 접수하면 공사시공부서장은 검사자를 임명하여 준공검사를 실시해야 하며, 이 경우 공사감독원과 준공검사자가 소속된 하부조직은 다르게 하여야 한다.

그리고, 「공사관리규정」 제42조(준공검사 결과처리)에 따라 준공검사 결과 극히 경미한 시정사항이 발견되면 시정사항의 항목을 나열하여 공사지시서 서식에 따라 현장대리인과 공사감독원에게 시정지시서를 발행하고, 준공검사 보고서에 시정지시서 발행사실을 기록하며, 공사시공부서는 시정지시사항에 대한 조치가 완료될때까지 공사비 지급을 보류해야 한다.

또한, 「하도급공사 안전관리 절차서(공용-안전-19, '24.01 개정)」 6.9.3에 따라 안전관리자는 발주 및 도급공사 준공 시 수급사에서 제출한 안전관리비 사용내역서(부록 7.4)를 확인하고 사용기준에 만족하면 우측상단에 서명날인한 후 발주 및 도급공사 주관부서의 업무담당자에게 제출하고, 같은 절차서 6.10.3에 따라 발주 및 도급공사 주관부서장은 수급사에서 안전보건담당부서의 검토·확인을 받지 않은 안전관리비 사용내역서를 제출하였을 경우, 이를 정산하여서는 안된다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ① “◆◆◇호기 19차 터빈건물 환경개선 보조공사” 등 총 4건의 하도급공사의 경우, ☆☆☆사업처 안전담당자는 산업안전보건관리비 사용내역서 서류의 안전용품 지급대장과 구입비 집행내역이 상이함에도 산업안전보건관리비 사용내역서를 승인해준 것으로 확인되고, ② “◆◆◇호기 19차 OH DN Tube 점검 및 계측제어설비 보강작업 지원공사”의 경우, 추가 물량으로 인한 변경계약으로 근재보험료가 변경되었음에도, 준공검사자는 근재보험료 납입서류를 확인하지 않고 준공검사를 시행한 것으로 확인되었다. 다만, 감사기간에 하도급공사 업체로부터 근재보험료 납입서류를 제

출받고 확인한 결과, 근재보험료는 적정하게 지급된 것으로 확인되었다.

또한, ③ “□□△호기 20차 OH 설비진단정비 및 안전발판 설치해체 보조공사” 등 총 2건의 하도급공사의 경우, 산업안전보건관리비 사용내역을 하도급공사 업체로부터 제출받았으나, 안전보건담당부서장(안전관리자)의 검토·확인을 누락하였음에도 준공검사자는 준공검사를 시행하고, 공사담당자는 산업안전보건관리비를 정산해준 것으로 확인되었다.

[표] 하도급공사 준공서류 검토 미흡내역

하도급 공사명	검토 미흡사항	담당자
◆◆◇호기 19차 1차측 비계보온 해체설치 보조공사	안전용품 지급대장 확인 미흡	안전관리자
◆◆◇호기 19차 터빈건물 환경개선 보조공사	안전용품 지급대장 확인 미흡	안전관리자
◆◆◇호기 19차 DN Tube 점검 및 계측제어설비 보강작업 지원공사	근재보험납입서류 확인 미흡	준공검사자
□□△호기 19차 OH 1차측 비계보온 해체 설치 보조공사	안전용품 지급대장 확인 미흡	안전관리자
□□△호기 19차 OH CT LIN 간격 측정 보조공사	안전용품 구입증빙 확인 미흡	안전관리자
□□△호기 20차 OH 2차측 안전발판 보온재 설치해체 보조공사	안전관리비 사용내역 확인·검토 누락 및 정산시행	준공검사자 공사담당자
□□△호기 20차 OH 설비진단정비 및 안전발판 설치해체 보조공사	안전관리비 사용내역 확인·검토 누락 및 정산시행	준공검사자 공사담당자

관계부서 의견 ☆☆☆사업처는 계획예방정비공사 기간 업무 과다로 인해 하도급공사 준공서류 확인·검토 등의 절차가 미흡했던 사실을 인정하고, 향후에는 하도급공사 준공서류 확인·검토를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆☆사업처장은

- ① 하도급공사 준공서류 검토를 미흡하게 한 관련자에게 주의 조치 하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행 하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	관리기간	귀책사유	조치
☆☆☆사업처	대리	▽▽▽	안전업무 담당	'17.07.17. ~ 현재	하도급공사 산업안전보건관리비 사용내역서 확인·검토 미흡	주의
☆☆☆사업처	주임	▼▲▲	공사관리 업무담당	'17.07.31. ~ 현재	하도급공사 준공서류 확인 미흡 및 정산 시행	주의
○○◇사업처 (前☆☆☆사업처)	대리	▼▼★	공사관리 업무담당	'22.08.10. ~ '24.01.30.	하도급공사 준공서류 확인·검토 미흡	주의
☆☆☆사업처	주임	▲▲▲	공사관리 업무담당	'23.12.18. ~ 현재	하도급공사 준공서류 확인 미흡 및 정산 시행	기조치 (No.001)