

현지조치사항 내역서(☆■▼■□▼)

번호	지적 건명 및 내용	조치의견	결과회보 여부
009	○ 하도급공사 설계 미흡 「공사관리규정」 제15조(공사설계)에 따라 공사 설계서 작성시 공사목적물의 완성에 소요되는 노무량 산정을 명확하게 산출하여야 하며, 공사 설계자는 공사설계서 작성시 관계법령에 따른 기준가격과 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함에도, - '21년도 ☆■#6-13차 2차측 기계분야 안전발판 설치 보조 ("21.01.07.~05.23./▼□□□□공사의 하도급 공사 설계 항목 중 "안전방망 설치" 비표준 설계를 하면서, 안전방망 설치 면적(m²)을 반영한 표준품셈 공량 산출을 하지 않고, 보통인부 직종으로 ***MD(***명****일)로 설계하여 발주하였고, - "OH 비계 임차 자재 반입 배치, 취합 및 반출" 작업 항목에 대해서도 비표준 설계를 하면서, 보통인부 직종으로 ***MD(***명****일)로 설계하여 발주함.	◦ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행	결과회보