

현지조치사항 내역서(000사업소)

No	현황 및 문제점	조치방안																							
011	○ 수주 및 하도급공사 산출내역서 설계 미흡 「공사관리규정」 제15조(공사설계 및 계약) 및 제16조(재료비)에 따라 하도급공사 설계 시, 공구손료는 일반공구의 손료로 하도급업체가 자신의 공구를 사용 할 경우, 설계에 반영하고 공구손료 책정 시 할증을 제외한 직접노무비 3%까지만 반영해야함에도, - 2021년 #21 GT Fuel Gas Supply System Roof 해체 및 조립공사(공사기간 : 2021. 8. 16. ~ 8. 27.) 등 2건의 수주공사의 경우, 공구손료 책정 시 직접노무비로만 계상을 해야하나 할증(50%)이 포함된 직접노무비금액으로 적용하고, 산재보험료 요율(3.70% → 3.73%) 오적용 등 과다 설계함. - 또한, '21년 1BLOCK GT-GEN간 격벽 해체, 설치공사(공사기간 : 2021. 10. 11. ~ 11. 5. / 계약상대자 : ♠♥♣♠)는 직접노무비의 3%를 반영한 설계내역서로 정산처리 하였으나, 설계내역서 산출 시 수행업체의 견적서 반영 금액으로 적용함. [하도급공사 설계 미흡 내역] (단위 : 원, 부가세 별도) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">수주 공사명</th> <th rowspan="2">수행 기간</th> <th colspan="3">설계내역서 오적용</th> </tr> <tr> <th>공구손료 (할증반영)</th> <th>산재보험료 (3.73%)</th> <th>이윤 (12.83%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>#21 GT Fuel Gas Supply System Roof 해체 및 조립공사</td> <td>2021. 8. 16. ~ 8. 27.</td> <td>132,545</td> <td>177,982</td> <td>738,369</td> </tr> <tr> <td>#22 GT CPFM Flange 누설 복구공사</td> <td>2021. 9. 18. ~ 9. 22.</td> <td>285,617</td> <td>383,526</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1BLOCK GT-GEN간 격벽 해체, 설치공사</td> <td>2021. 10. 11. ~ 11. 5.</td> <td>757,153</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	수주 공사명	수행 기간	설계내역서 오적용			공구손료 (할증반영)	산재보험료 (3.73%)	이윤 (12.83%)	#21 GT Fuel Gas Supply System Roof 해체 및 조립공사	2021. 8. 16. ~ 8. 27.	132,545	177,982	738,369	#22 GT CPFM Flange 누설 복구공사	2021. 9. 18. ~ 9. 22.	285,617	383,526	-	1BLOCK GT-GEN간 격벽 해체, 설치공사	2021. 10. 11. ~ 11. 5.	757,153	-	-	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
수주 공사명	수행 기간			설계내역서 오적용																					
		공구손료 (할증반영)	산재보험료 (3.73%)	이윤 (12.83%)																					
#21 GT Fuel Gas Supply System Roof 해체 및 조립공사	2021. 8. 16. ~ 8. 27.	132,545	177,982	738,369																					
#22 GT CPFM Flange 누설 복구공사	2021. 9. 18. ~ 9. 22.	285,617	383,526	-																					
1BLOCK GT-GEN간 격벽 해체, 설치공사	2021. 10. 11. ~ 11. 5.	757,153	-	-																					