

한전KPS(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 2024-○○사업소-003
제 목 대외공사 실적정산 부적정
관계부서 ○○사업소
조치부서 ○○사업소
내 용

1. 업무개요

○○사업소는 감사대상기간 중 [표 1]과 같이 “■■■지사 ★★★ 열공급시설 정기점검 보수공사(2021. 03. 22. ~ 2021. 06. 08 / 309,995천 원)” 수행 관련 외주가공을 [표 1]과 같이 시행하였다.

[표 1] ■■■지사 ★★★ 열공급시설 정기점검 보수공사 외주가공 내역

(단위: 원, VAT 별도)

순번	작업명	계약일자	계약업체	계약금액
1	DC Water Return PP #1 M/Seal 정비	2021.04.07	■■■	2,270,000
2	DH Circulation PP #3 M/Seal 정비	2021.04.07	▼▼▼	2,270,000
3	Feed Water PP#1 M/Seal 정비	2021.04.09	☆☆☆	1,528,800
4	DH HTR #1 COP #1 M/Seal 정비	2021.04.09	○○○	764,400
5	HRSG LP Drum M/H 일부 보온카바 제작 및 보온설치 작업	2021.05.17	★★★	2,500,000
6	Fuel Gas Compressor #1 MTR BRG M/Seal 정비	2021.04.20.	□□□	2,999,800
7	Main Lube Oil PP #2 MTR BRG M/Seal 정비	2021.04.22	▽▽▽	1,000,000
합 계				13,333,000

2. 판단기준

가. 「공사관리규정」 제8조(공사시행)에 따라 수주공사는 직영공사를 원칙으로 하지만 공기축박 및 발전설비 이용률 향상에 유리하다고 판단될 경우 등 예외적인 경우 협력회사 또는 해당부문 전문업체에 하도급하여 시행할 수 있다.

나. 「공사관리규정」 제14조(준공정산)에 따라 공사시공부서는 공사가 준공 되면 준공정산에 필요한 기초자료(추가 지입자재비, 실적정산분 등)를 신속히 작성·제출하여 준공 후 공사대금의 수금이 지연되지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 ○○사업소의 수주 공사 건별 준공 및 집행 현황을 점검한 결과 [표 2]와 같이 “2021년 ■■■지사 ★★★ 열공급시설 정기점검 보수공사” 수행과 관련하여 시행한 외주가공 7건 중 “HRSG LP Drum M/H 일부 보온카바 제작 및 보온설치 작업” 1건에 대하여 실적 정산을 받지 않은 것으로 확인되었다.

[표 2] ■■■지사 ★★★ 열공급시설 정기점검 보수공사 외주가공 정산내역

(단위: 원, VAT 별도)

순번	항목	작업명	정산여부	집행금액	정산금액
1	외주가공	DC Water Return PP #1 M/Seal 정비	O	2,270,000	2,270,000
2	외주가공	DH Circulation PP #3 M/Seal 정비	O	2,270,000	2,270,000
3	외주가공	Feed Water PP#1 M/Seal 정비	O	1,528,800	1,528,800
4	외주가공	DH HTR #1 COP #1 M/Seal 정비	O	764,400	764,400
5	외주가공	HRSG LP Drum M/H 일부 보온카바 제작 및 보온설치 작업	X	2,500,000	-
6	외주가공	Fuel Gas Compressor #1 MTR BRG M/Seal 정비	O	2,999,800	2,999,800
7	외주가공	Main Lube Oil PP #2 MTR BRG M/Seal 정비	O	1,000,000	1,000,000
합 계				13,333,000	10,833,000

이와 관련하여 “2021년 ■■■지사 ★★★ 열공급시설 정기점검 보수공사”의 공사시방서 등 계약 세부내역을 확인한 결과, 해당공사 계약 전 외주가공 등 실적 정산이 필요한 작업에 대하여 발주사와 사전협의 후 설계에 반영하여 공사비를 산정하였다. 하지만, 실적 정산을 받지 않은 외주가공 “HRSG LP Drum M/H 일부 보온카바 제작 및 보온설치 작업”의 경우에는 발주사 설계서상 보온공이 설계에 반영(플랜트 기계설치공 및 보통인부로 설계)되지 않았으며, 당시에는 자체 수행이 가능할 것으로 판단하여 실적 정산 항목인 외주가공 항목에 포함하지 않고 계약을 시행하였으나, 계약 체결 후 [표 3]과 같이 시공부서(기계부) 회의(2021. 05. 12) 후 해당 작업에 대하여 외주가공으로 시행기로 결정하였다.

[표 3] 외주시행계획 검토회의 회의록 및 공사통보서

회의록	공사통보서

이후 “HRSG LP Drum M/H 일부 보온카바 제작 및 보온설치 작업”에 대하여 외주가공 시행 후 250만 원을 집행하였으나 발주사로부터 정산받지 못했으며, 시운전 일정 등 공기가 촉박하다는 사유로 공사준공 시 해당작업 정산에 대하여 서면으로 발주사에게 제출하여 협의하는 등의 공사비 정산을 위한 노력은 하지 않은 것으로 확인되었다.

다만, ① 소내 ■■■ 1CC OH 기간 변경¹⁾과 경상 돌발작업 중첩에 따른 ■■■지사 ★★★ 열공급시설 정기점검 보수공사 공기 준수의 어려움, ② 공사기간 중 경상하도급 업체 직원의 코로나 확진으로 인한 투입인력 부족, ③ 보온작업의 원활한 수행과 정비품질 및 안전확보, ④ ■■■지사 ★★★ 열공급 설비의 시운전 일정 준수 노력 등을 감안하여 적극업무 면책 가능성을 검토하고자 한다.

1) ○○ ■■■ 1CC OH 공사 계약기간 변경('21.03.31.) : (기존) '21.5.4.~5.21.→ (변경) '21.4.26~6.11.

[표4] 공사기간 변경 및 하도급 업체직원 코로나 확진관련 증빙

○○ ■■■ 1CC OH공사 계약서	경상하도급 업체직원 코로나 확진관련 공문

■ [적극업무면책 신청] 적극업무 면책 검토

면책대상 업무 및 대상자

- 대상업무 : 대외공사 실적정산(외주가공) 미흡
- 면책대상 : ○○사업소 기계부장 및 공사담당자 직원

면책사유

- 공익성 : 공기 준수와 발전설비의 안전성 확보를 통한 전력의 안정적인 공급이라는 공공의 이익과 고객가치 창출을 위해 해당 공사를 공사기간 지연 없이 준공 한 점은 전력산업 안정이라는 측면에서 공익성이 인정됨.
- 적극성 : ○○ ■■■ 1CC OH 기간변경으로 인한 ■■■지사 ★★★ 열공급시설 정기점검 보수공사와 공사기간 중첩일자 증가(기존 18일 → 변경 47일)로 인한 자체 인력 운영에 어려움이 발

생하였고, 고객사 시운전 일정과 ■■■주민 열공급 전력안정을 위해 긴급 외주가공을 시행하는 등 적극적인 노력의 결과로 공사지연 및 고객사의 신뢰도 저하 없이 공사를 완료하였음.

- 고의, 중과실 : 해당 외주가공 관련 수행업체와 ○○사업소 업무관련자 간 사적 이해관계는 없는 것으로 확인되며, 사전에 외주가공시행에 대한 회의를 시행하였고 그 결과에 대해 공사통보서를 발행하는 등 중대한 절차상 하자는 없는 것으로 확인됨.

면책신청 검토결과

- “2021년 ■■■지사 ★★★ 열공급시설 정기점검 보수공사” 수행과 관련하여 시행한 외주가공 7건 중 “HRSG LP Drum M/H 일부 보온카바 제작 및 보온설치 작업” 1건에 대하여 실적 정산(250만 원)을 받지 못하는 등 대외공사 실적정산 업무를 부적정하게 처리하였으나, 해당 공사가 발전설비의 안전성 확보를 통한 전력의 안정적인 공급이라는 공공의 이익과 고객가치 창출을 위해 공사기간 지연 없이 준공 한 점, “○○ ■■■ 1CC OH” 공사 기간변경으로 인한 “■■■지사 ★★★ 열공급시설 정기점검” 공사와 공사기간 중첩일자 증가(기존 18일 → 변경 47일)로 인한 자체 인력 운영에 어려움이 발생 한 점, 업무관련자 간 사적 이해관계는 없으며, 사전에 외주가공시행에 대한 회의를 시행하였고 그 결과에 대해 공사통보서를 발행하는 등 중대한 절차상 하자는 없는 점 등을 종합적으로 감안하였을 때, 공익성 및 적극성 요건을 충족하며 고의 또는 중대한 과실이 없는 것으로 판단하여 면책을 인용함이 타당할 것으로 사료됨.

(적극업무면책 인용 : 주의→불문)

관계부서 의견

○○사업소 기계, 기술부서는 대외공사 실적정산 업무를 미흡하게 한 사실에 대해 인정하고, 대외공사 수행의 어려움을 토로하며 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○사업소장은

향후 유사사태가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여
주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치
☆☆사업처 (前○○사업소)	부장	■■■■	2020.5.6.~2023.1.4.	대외공사 실적정산 부적정	주의 →불문
○○사업소	과장	☆☆☆	2007.4.1.~현재	대외공사 실적정산 부적정	주의 →불문