

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의(신분, 기관)요 구

제 목	시험성적서 검토 소홀
관 계 부 서	□□◆◆◎◎처 ◆◆□□부
조 치 부 서	●●●●처 ●●●●부, □□◆◆◎◎처 ◆◆□□부
구 분	품질관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 발전설비의 구조물, 계통 및 기기 등에 대한 사업별 특성 및 설계기준에 따라 품질등급을 신뢰성품목(R등급)과 일반산업품목(S등급) 2가지로 구분하고 있으며, 제작 및 현장정비, 반출정비 등을 추진 시 품질등급별로 발전 설비의 신뢰성을 확보하도록 하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「품질규정」 제18조(품질검사) 및 제19조(시험관리)에 의거 사업수행부서는 기 자재, 공사 및 용역 품질검사 계획을 수립하고 해당요건에 맞게 수행되는지를 확인하여야 하며 구조물, 계통 및 기기의 정상적인 운전을 보증하는데 필요한 시험을 관련 규정 및 절차에 따라 실시할 수 있도록 관리하고 있다.

또한 「(전사 품질절차서) 외주(반출)정비 운영 및 관리」 7.3.4항에 따르면 신 퇴성 품목에 대한 외주반출정비 시에는 품질보증시방서를 첨부하고 필요시 기술 규격서(공사시방서)를 작성하여 품질담당부서의 검토를 받도록 규정하고 있다.

그리고 「공사관리규정」 제16조, 제33조에 의거 공사감독원은 도급계약조항의 이행여부 확인, 지정된 자재의 사용여부 확인, 계약된 공사의 운영 및 시공의 정도가 설계서, 시방서 등 계약관련 문서에 따라 시행되고 있는지를 확인하여야 하며, 시공 완료 후의 공사비 지급에 앞서 현장의 시공상태가 계약도서와 일치하는지 점검하는 등 공사검사(준공검사)를 이행하여야 한다.

따라서 사업을 추진한 사업부서는 공사품질확보를 위해 현장 시공 상태뿐만 아니라 계약관련 서류에 명시된 모든 요건이 충족되었는지 확인하고 공사비 대가를 정산해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☆☆○○본부에서 시행한 ‘□□◆◆ HRSG BFP ARV²⁾ 반출정비공사’ 건의 공사시방서 7.8 시험 및 검사항목 (3) 재질검사에는 지입자재 재질(STS420J2)에 대한 화학성분 및 기계적 성질³⁾의 특성을 충족하도록 되어 있고, 기계적 성질의 경우 ‘인장강도’ 등 5가지로 분류하여 각각의 기준값을 제시하고 있다.

그러나 공사 중 지입자재 검수 시 계약상대자로부터 제출받은 재질 증명서(Mill Sheet)에는 기계적 성질 중 ‘경도’를 제외한 ‘인장강도’, ‘항복강도’, ‘연신율’, ‘단면수축률’ 등의 분석값이 없는 것으로 확인되었다.

그 결과 공사시방서에 명시된 지입자재 재질에 대한 시험성적서 검토 소홀로 자재 품질 및 신뢰성을 확보하지 못할 우려를 야기하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과

상기 지적사항에 대해 이의가 없으며, 향후 관련업무 수행 시 품질서류를

2) ARV : Automatic Recirculation Valve

3) 기계적 성질: 재질에 대한 인장강도, 항복강도, 연신율, 단면수축률, 경도

철저하게 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

☆☆○○본부장은 ① 공사시방서에 명시한 지입자재의 재질 시험성적서 검토에 소홀한 관련자에 대해 ‘주의’ 조치하시기 바라며,(신분주의) ② 향후 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 관련부서에 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(기관주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
□□◆◆○○○처 ◆◆□□□부	3	▣▣▣▣▣	2023.12. ~ 현재	시험성적서 검토 소홀	주 의
□□◆◆○○○처 ◆◆□□□부	4	▤▤▤▤▤	2021.01. ~ 현재		주 의