

부 서 주 의

제 목 시설개선 프로젝트 관리 미흡
관 계 부 서 ◇◇◇◇처(○○○○사 현지법인)
조 치 부 서 ◇◇◇◇처(○○○○사 현지법인)
내 용

1. 업무 개요

○○○○사는 ⚡⚡⚡ 유전¹⁾과 공유²⁾ 중인 ⚡⚡⚡ FPSO의 생산량 측정 설비(Test Separator)를 ○○○○사 운영 유전³⁾에 상시 활용하기 위해 ⚡⚡⚡ 유전용 별도 다상 유량계 설치⁴⁾를 추진하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

타 운영권자의 유전과 연계된 시설 프로젝트 진행 시 타 운영권자 담당자 등 이해관계자를 프로젝트 전반에 참여시켜 유전의 생산량 등 설계기준(Design Basis)을 사전에 철저히 점검하여 설계 오류를 예방할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○사는 ●●●사 등 내·외부 이해관계자와 충분한 논의 없이 설계를 진행하여 20XX년 Y월 최종 실행단계⁵⁾에서야 과소한 설계용량 등 잘못된 설계

-
- 1) ⚡⚡⚡ 광구 운영권자는 ●●●사로 ○○○○사 ⚡⚡⚡ FPSO를 이용하여 생산물 처리 중
2) 전체 유전의 생산물 처리를 위해 약 X만 배럴의 생산물 처리 용량이 요구되나, FPSO는 일산 Y만 배럴 수준으로 ●●●사와 공유하여 사용 중인 Test separator도 생산물 처리에 활용 필요(⚡⚡⚡ 광구는 Test separator의 사용 권리(운영시간의 2/3 보유)
3) ===(目目目目) 지역 Z개 유전(目目目目, ◇◇◇, ◆◆◆, ☆☆☆)
4) Pipeline 및 Separator 등 시설물에 대한 운영권은 ○○○○사 보유
5) ○○○○사 자체 프로젝트 관리 가이드라인인 「Project Delivery Model-General Philosophies, Strategies and Processes」에 따르면 최종 프로젝트 집행비용 및 일정 등 확정되는 시점으로 기자재 조달 및 제작·공사 등 진행

기준6)을 발견하여 프로젝트를 잠정 중단하게 된 것으로 확인되었다.

한편 ○○○○사는 당초 20XX년 Y월 설치를 목표로 기존 설계에 따른 일부 기자재를 미리 구매(△△ 파운드화 상당, 한화 약 ★원7)함에 따라 해당 기자재의 활용 여부도 불투명한 실정이다.

관계부서 의견 ○○○○사는 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○○○사 현지법인 파견직원 최고책임자는 앞으로 프로젝트 진행 시 이해관계자 등과 충분한 협의를 통해 불필요한 시간 및 비용이 낭비되지 않도록 프로젝트 관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)

6) ●●●사 요구사양 대비 처리 용량 부족(당초 처리용량 대비 1/3) 및 FPSO 내 설치공간 제약

7) 감사일(20XX년 Y월 말) 기준, 매매기준율(△△ 1 파운드화 = 한화 ●●●원 적용)