

한국수자원공사 상임감사위원 시정요구(금액) · 통보

제 목 준공금 정산 부적정

소 관 부 서 >>>지사

조 치 부 서 >>>지사

내 용

1. 업무 개요

>>>지사는 탄소중립 정책 부응을 위해 'ΣΣ(정) 소내소비용 육상태양광 제조구매설치'를 시행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제21조(낙찰자의 산출내역서 조정)에 따라 증감된 차액부분에 대하여는 간접노무비, 일반관리비, 이윤¹⁾에 우선적으로 균등배분하고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 계약금액을 조정하는 경우의 일반관리비 및 이윤은 계약 시 제출한 산출내역서상의 요율에 의하여 조정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

1) 「(계약예규) 예정가격작성기준 제21조(이윤)에 따라 공사원가 중 노무비, 경비, 일반관리비의 합계액의 15%를 초과하여 계상할 수 없음.」

계약상대자가 제출한 산출내역서를 검토한 결과, 순공사비²⁾에서 낙찰율을 적용하여 단가를 조정한 후 잔여금액을 이윤에서 조정하였다.

또한, 계약상대자가 제출한 준공검사청구서 검토 결과, 경비 중 산업안전관리비를 정산하지 아니하여 이와 관련된 일반관리비 및 이윤 등을 관련 요율에 따라 조정 후 이윤은 계약 시와 동일하게 조정 후 신청하였고, >>>지사는 준공검사를 실시하여 증빙서류가 미흡한 사회보험료를 감액한 후 이와 관련된 일반관리비 및 이윤, 부가가치세를 관련 요율에 맞게 조정하였다.

그러나, 이윤은 준공내역서 상의 수식오류로 계약상대자가 제출한 조정금액 중 일부만 반영하여 이윤 산정방식을 일관되게 적용하지 아니함으로써 준공금액이 부적정하게 산정된 사실이 확인되었다.

관계부서 의견 >>>지사는 감사 지적사항을 수용하였으며, 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

- ① >>>지사장은 준공정산 시 과다 지급된 준공금을 계약상대자로부터 환수 조치하시기 바랍니다. (시정요구(금액))
- ② >>>지사장은 향후 준공 시 이윤 등이 과다하게 지급되지 않도록 업무를

2) (순공사비) 직접노무비, 직접재료비, 직접경비에 해당

철저히 확인 후 수행하시기 바랍니다. (통보)