

한전KDN(주)

개선요구 및 통보

제 목 ○○○○○○ 연계장치 시공관리시스템 부재

소 관 부 서 □□본부(직할)

조 치 부 서 ♥♥♥♥처(♣♣♣♣부)


내 용

1. 업무 개요

♥♥♥♥처 ♣♣♣♣부는 [그림] (이하 “[그림]”이라 한다)에서 추진 중인 「’xx년 ○○e 감시제어시스템 구축공사」를 수주하여 사업 수행 및 현장관리에 만전을 기하고 있다.

□□본부 [그림]팀(이하 “[그림]팀”이라 한다)은 해당 공사 수행을 위해 공정관리 1명, 현장 인력 4명(2인 1조, 2개조) 등 총 5명을 운영하고 있으며, [그림] 담당자로부터 설치시공 통보를 받은 후 [그림]의 시공 절차와 같이 시공 통보서 접수 및 시공계획 수립, ○○사업자와 일정 협의, 연계장치 및 부대설비 설치, 연동시험 및 데이터베이스 구축 등 ○○○○○○ 연계장치 설치공사 업무를 수행하고 있다.

[그림] 〇〇〇〇〇〇 연계장치 설치공사 시공 절차



2. 관계 법령·규정 및 판단기준

품질지침서 「〇〇〇〇〇〇〇〇 설치공사 현장업무」 4(책임사항)에 따르면 총괄부서장은 〇〇〇〇〇〇〇〇 지능형 인프라 시공 절차에 관한 기준을 수립·운영하고, 관련 표준 및 지침의 제·개정과 사업관리(품셈, 공정, 품질, 안전 등) 업무를 총괄적으로 관리·지도·점검할 책임이 있다. 또한 사업소장은 계약서 및 고객요구사항이 적절하게 이행되도록 공사 전반을 최종적으로 관리하여야 하며, 공사에 투입될 작업원에 대한 예산, 사용기간, 인원, ㉡㉡㉡㉡ 체결 및 임금수준 등을 결정할 책임이 있다.

아울러 같은 지침서 5.2.4(공정관리)에 따르면 총괄부서장은 사업소별 시공 실적을 주기적으로 관리하고, 시공 과정에서 발생하는 문제점을 분석하여 개선 대책을 수립하여야 한다고 되어 있다.

따라서 총괄부서장은 사업소별 공사 추진 현황과 시공실적을 지속적으로 점검하고, 문제 발생 시 적절한 개선대책을 마련하여 사업이 효율적으로 추진될 수 있도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 동안 □□본부 ㉡㉡㉡㉡팀의 〇〇〇〇〇〇〇〇 연계장치 설치공사에 대한 공정관리 실태 및 작업 현장을 점검한 결과, 품질·안전관리 등 사업관리 전반은 대체로 적절하게 수행되고 있었다.

한편, 「〇〇〇〇〇〇〇〇 설치공사 현장업무」 4(책임사항) 및 5.2.4(공정관리)에 따라

♣♣♣♣부는 총괄부서로서 ○○○○○ 지능형 인프라 업무를 관리·지도·점검할 책임이 있으며, 사업소장은 계약서 및 고객요구사항이 적정하게 이행되도록 공사 전반을 최종적으로 관리하여야 한다.

그러나 20xx년 □□본부 관내 전력연계 가능 용량 증가로 ○○사업자의 ○○e 연계장치 설치 신청이 타 사업소에 비해 [표]와 같이 대폭 증가하였음에도, □□본부에는 ○○○○○ 연계장치 구축 신청 및 일정관리를 위한 시스템이 구축되어 있지 않아 ○○사업자의 신청 접수 및 일정 조정 업무를 담당자가 유선 및 수기 방식으로 처리하고 있었다.

이로 인해 증가한 구축 신청 물량을 효율적으로 관리하지 못하여 연계장치 설치 신청 후 실제 공사 착수까지 상당한 기간이 소요되었으며, 20xx. x. xx. 감사일 기준 일부 건물은 최초 신청일로부터 약 xx일이 경과한 후 설치되는 등 구축 일정이 지연되고 있는 것으로 확인되었다.

[표] ○○○○○ 연계장치 설치 수량

(단위: 건, 원)

사업소명	기설분		신규분		합계	
	수량	금액	수량	금액	수량	금액

또한 ㉠㉡사업자를 대상으로 연계장치 사전 준비사항 안내가 충분하지 않아 현장 방문 시 ㉠㉡사업자의 준비 부족으로 재방문 사례가 반복적으로 발생하고 있는 것으로 확인되었다.

그 결과 ♣♣♣♣부 및 □□본부 ☼☼☼☼팀은 ㉠㉡㉢㉣㉤ 연계장치 설치공사에 대한 공정관리 체계를 적절하게 구축·운영하지 못하여 ㉠㉡사업자의 연계장치 개통 및 구축 일정이 반복적으로 지연되었으며, 「㉠㉡㉢㉣㉤ 설치공사 현장업무」 4(책임사항) 및 5.2.4(공정관리)에서 규정한 사업관리 및 공정관리 책임을 소홀히 하였다.

관계부서 의견

□□본부는 최근 ㉠㉡사업자의 ㉠㉡㉢㉣㉤ 연계장치 설치 신청 물량이 급격히 증가함에 따라 구축 일정 관리 및 공정 조정에 어려움이 발생하였다고 설명하였다. 또한 ㉠㉡사업자의 연계장치 설치 신청을 위한 시스템 부재로 별도의 전담자를 지정하여 하루 종일 유선으로 신청 접수 및 일정 조정을 하고 있으며, 업무량이 과다하여 다른 업무를 수행하기 어려운 만큼 신청·관리 시스템 구축이 필요하다는 의견을 제시하였다.

아울러 현재 사용 중인 ㉠㉡사업자 사전 준비 안내 매뉴얼이 미흡하여 전사 공통의 표준 안내 매뉴얼을 마련하여 ㉠㉡사업자에게 배포할 경우 사전 준비 부족으로 인한 재방문 횟수를 줄일 수 있을 것이라는 의견을 제시하였다.

또한 ♣♣♣♣부는 연계장치 설치 신청을 수기 및 유선으로 접수함에 따라 발생하는 공정 지연 등의 문제를 개선하기 위하여 발주사인 ■■■과 연계장치 설치 공사 신청·관리 시스템 구축 방안을 협의 중에 있으며, ㉠㉡사업자의 사전 준비

미흡으로 인한 사업소 직원의 현장 재방문 횟수를 줄이기 위하여 ㉠㉠사업자의 사전 준비사항을 포함한 표준 안내 매뉴얼을 마련하여 연계장치 신청 및 일정 조정 시 배포함으로써 업무 효율성을 제고하겠다는 의견을 제시하였다.

조사자 의견

㉠㉠사업자의 신청 물량 증가 등 대외적 요인은 인정되나, ♣♣♣♣부는 「㉠㉠㉠㉠ 설치공사 현장업무」 4(책임사항)에 따라 총괄부서로서 사업소별 공사 추진 현황과 시공실적을 관리하고 공정 지연 발생 시 개선대책을 수립할 책임이 있다.

그럼에도 연계장치 설치 신청 및 일정 관리를 위한 체계적인 관리시스템이 마련되지 않아 신청 접수와 일정 조정이 수기 및 유선 방식으로 운영되었고, 그 결과 일부 공사의 착수가 장기간 지연되는 등 공정관리가 미흡하였다.

또한 ㉠㉠사업자 대상 사전 안내체계가 미흡하여 현장 재방문이 반복적으로 발생한 점은 업무 효율성 및 공사 일정 관리 측면에서 개선이 필요한 사항으로 판단된다.

조치할 사항 ♥♥♥♥♥처장은

- ① 현재 수기 및 유선으로 처리되는 연계장치 설치 접수 업무에 대하여 발주사와 협의하여 시스템 기반의 신청·관리 체계를 구축하는 등 업무 효율화 방안을 검토하기 바람,(개선)
- ② ㉠㉠사업자의 사전 준비 미흡으로 인한 현장 재방문 및 공사 일정 지연이 발생하지 않도록 관련 표준 안내 매뉴얼을 마련·배포하여 공사 준비사항을 사전에 안내하기 바랍니다.(통보)