

제 목 전차선 가선방법 변경에 따른 물량 산정 부적정

<조치할 사항> □□본부장은

① [표 2]의 설계중인 전차선로 공사에 반영된 전차선과 조가선의 여유 물량 10,960m가 불필요하게 제작되어 사업비 총 61,041,720원(제경비 포함)이 낭비되지 않도록 각 선의 여유 물량을 설계서에서 제외하시기 바랍니다.(시정)

② 향후 전차선로 공사 설계 시 가선차의 사용 가능여부 등을 확인하고 건설사업 별 이용 시기, 기간 등을 고려하여 가선차 이용여부를 반영하시기 바랍니다.
(통보)

③ □□본부 전차선 공사, 지급자재 관련 담당자와 각 지역본부의 전차선로 공사 현장대리인, 책임감리원, 공사관리관 등을 대상으로 위와 같은 사례가 재발하지 않도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

④ 위와 같이 설계서에 지급자재 물량이 과다하게 반영되어 사업비가 낭비되지 않도록 전차선로 공사에 대한 설계 감독, 지급자재 발주 및 계약관리 업무 등을 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

○○·△△·●●·▲▲본부장은

① 공사 수급인과 감리원이 지급자재 관리 업무에 대한 확인을 소홀히 하여 사업비가 낭비되지 않도록 공사관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

② [별표 1]의 전차선로 공사는 가선차를 이용하지 않고 인력으로 가선하는 것으로 시공방법을 변경하였는데도 전차선과 조가선의 드럼 배분표에 불필요한 여유물량을 포함하여 작성하고 이에 대한 검토를 소홀히 한 채 제작을 승인하고 납품 받는 등 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「전력기술관리법 시행규칙」 제 10조에 따라 “시정지시” 하시기 바랍니다.(통보)