

제 목 **선 전철화 변전건물 매립 전선관 설치 업무 부적정

<조치할 사항>

****본부장은** 기성 및 준공검사 과정에 입회하여 검사자가 관련 규정에 따라 검사를 시행하는지 감독하는 업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치하시기 바랍니다.

****본부장은**

- ① 앞으로 공사 및 감리용역의 계약상대자가 관련 규정에 따라 시공상세도를 작성·승인하고, 필요시 설계변경 절차에 따라 업무를 수행하며, 시공 후 점검이 곤란한 공정에 대해서는 공사 기록물을 상세히 작성·보관하게 하는 등 공사 및 감리용역 관리를 철저히 시행하시기 바라며, 기성 및 준공검사자에 대한 감독업무를 철저히 시행하여 부당하게 대금이 지급되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)
- ② 「공사계약일반조건」에 따라 설계도서와 다르게 시공한 물량에 대한 공사비 차액 총 51,725,000원에 대해서 계약금액을 조정(감액)하고, 그중에서 기성 및 준공금으로 부당하게 지급된 공사비 46,569,000원에 대해서는 환수하시기 바랍니다.(시정)
- ③ 설계도서와 다르게 임의로 시공하고 검측 기록을 허위로 작성하는 등 시공관리 전반에 대한 업무를 소홀히 한 관련 업체, 책임감리원, 현장대리인과 기성 및 준공검사 업무를 소홀히하여 부당하게 대금을 지급받게 한 기술지원감리원에 대하여 「설계·공사감리 등의 부실벌점평가 및 관리기준」 및 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “부실벌점”을 측정하시기 바랍니다.(통보)