

감사결과처분요구서

일련번호	2	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	424천 원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△
(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 원가계산 제비율 적용 부적정
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 『건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2018-94호, 2018.12.31.)』 제3조(적용범위)에 의거 건설업 산업안전보건관리비 계상은 『산업재해보상보험법』 제6조에 따라 『산업재해보상보험법』의 적용을 받는 공사 중 총공사금액 4천만원 이상인 공사에 적용하며, 동 고시 제4조(계상기준) 제1항에 의거 건설공사발주자와 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자(자기공사자)는 안전보건관리비를 다음 각 호와 같이 계상하여야 함
- 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우에 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함시킬 경우의 안전보건관리비는 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전보건관리비의 1.2배를 초과할 수 없음

1. 대상액이 5억원 미만* 또는 50억원 이상일 경우에는 대상액에 별표 1 에서 정한 비율을 곱한 금액
※ 대상액 5억원 미만인 경우 적용 비율(%)

일반건설공사(갑)	일반건설공사(을)	중건설공사	철도·궤선신설공사	특수 및 기타건설공사
2.93%	3.09%	3.43%	2.45%	1.85%

- '18년, '19년, '20년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청) 건설업 분류
- 일반건설공사(갑): 건축건설, 교량건설, 도로신설, 철도·궤도의 보수복구, 기설로면에 레일만 부설하는 공사, 지하 10m 이내 복개식 지하도, 지하철도, 지하상가, 통신선로 등 인입통신구 신설공사, 기타공사(다른 것에 분류하지 아니한 건설공사)
- 특수 및 기타건설 공사: 준설공사, 조경공사(전문포함), 택지조성(경지정리포함), 포장공사, 전기공사, 정보통신공사[타 공사와 병행하는 경우: 일반건설(갑) 적용]

2. 대상액이 5억원 이상 50억원 미만일 때에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액에 기초액을 합한 금액

2. 현황 및 지적내용

○ 원가계산 제비율 적용 부적정 현황(2019년 △△△△ △△△△△ 안내표지판 정비공사)
(단위: 원)

구분	준공원가계산(부적정)		준공원가계산(적정)		비고
	비율	금액	비율	금액	
간접재료비		-		-	
직접재료비		25,441,997		25,441,997	
직접노무비		5,590,716		5,590,716	
간접노무비	6.7%	374,577	6.7%	374,577	
기계경비		4,687,395		4,687,395	
고용보험료	0.87%	51,898	0.87%	51,898	
산재보험료	3.75%	223,698	3.7%	223,698	
건강보험료	3.23%	-	3.43%	-	
연금보험료	4.5%	-	4.5%	-	
노인장기요양보험료	8.51%	-	11.52%	-	
환경보전비	0.3%	107,160	0.3%	107,160	
기타경비	4%	1,256,291	4%	1,256,291	
산업안전보건관리비	2.93%	909,258	1.85%	574,105	도급자관급 미포함
일반관리비	3.4%	1,313,864	3.4%	1,302,460	
이윤	11.36%	1,649,423	11.36%	1,610,033	
해상운반비	-	3,000,000	-	3,000,000	
부가가치세	10%	4,460,628	10%	4,422,033	
도급액		49,066,000		48,642,000	천원미만 절사
회수 예정금액				424,000	

○ △△△는 “2019년 △△△△ △△△△△ 안내표지판 정비공사”를 시행하면서 준공처리시, 원가계산서 작성 시 ‘조경공사(특수 및 기타 공사)’ 제비율을 적용하였음에도, 산업안전보건관리비의 경우 ‘특수 및 기타건설 공사(1.85%)’가 아닌 ‘일반건설공사(갑, 2.93%)’ 제비율로 잘못 적용하여 준공금 금 424,000원을 과다 지급한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】

- 과다 지급된 공사비 424천 원에 대하여 회수 조치

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련