

감사결과처분요구서

일련번호	26	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	1,087천 원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△△△

(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 미시공 공종에 대한 준공금 정산 처리 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관의 임무)에 따르면 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- 훼손지 △△△ 복원사업 대상지 안전난간 정비사업 미시공 현황

미시공 수량					
공 종	규 격	수량	단위	단 가	금액(원)
총공사비					1,087,000
순공사비					734,248
난간설치					
인력 터파기		1	m ³	25,085	25,085
합판 거푸집		14	m ²	31,272	437,808
콘크리트 타설(인력)		1	m ³	271,355	271,355
콘크리트		미	반	영	

- △△△는 △△△ 훼손지 복원 사업의 현장 작업자 위험사고를 예방·관리하고자 “훼손지 △△△ 복원사업 대상지 안전난간 정비”(이하 ‘해당 공사’라 한다)사업을 시행하면서 예정가격 작성을 위하여 총 공사비 17,860

천 원에 (주)△△△△△(대표 △△△)과 수의계약을 체결하여 사업을 추진함

○ 해당 공사는 종전 콘크리트 계단으로 형성된 지역에 안전난간을 신설하는 사업으로 신규 안전난간의 기초부는 모르타르(300*300)를 시공 후 상단에 STS 세트 양카로 난간기둥을 고정 하도록 설계에 반영하였으나,

－ 준공 도서 공사사진첩에 따르면, 모르타르 기초 시공을 하지 아니하고 종전의 계단 구조물을 활용하여 시공한 것으로 확인 되었으며, 이에 대한 공사비 1,087,000원을 정산하지 아니하고 과다 집행한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】

－ 과다 지급된 공사비 1,087천 원에 대하여 회수 조치

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련