

감사결과처분요구서

일련번호	24	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	1,564,838 원
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△국립공원사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 훼손지 복원공사 산악할증 적용 부적정
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 『예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)』 제2조제2항 규정에 따르면 계약 담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함
- 공단『공사업무집행 규칙』 제18조제1항 규정에 의거, 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인 하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조제1항제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- 2019년도 훼손지 복원공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계 약 금 액	계 약 업 체
2019년 훼손지 복원공사	19.06.18~19.09.04	목재난간 설치 1식	78,483,000	㈜◇◇

- 산악할증 적용 현황 (당초_전구간 → 변경_차량진입구간 제외)

공 종	규 격	수 량	당 초 (전구간)		재 산 정 (1-5, 2-2, 2-3 제외)		차액 계 (A-B, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
				45,572,023		44,651,563	920,460	
1-5구간	H1.1xW1.5	150경간	111,874	16,781,000	106,584	15,987,600		
1-5구간(단부)	H1.1xW1.5	1경간	82,219	82,219	76,929	76,929		
2-2구간	H1.1xW1.5	14경간	111,874	1,566,236	106,584	1,492,176		
2-2구간(단부)	H1.1xW1.5	1경간	82,219	82,219	76,929	76,929		
2-3구간	H1.1xW1.5	7경간	111,874	783,118	106,584	746,088		
2-3구간(단부)	H1.1xW1.5	1경간	82,219	82,219	76,929	76,929		
1-5, 2-2, 2-3 제외 구간		1식		26,194,912		26,194,912		
소 계				45,572,023		44,651,563	920,460	
제경비				43,427,977		42,783,599	644,378	
총 계				89,000,000		87,435,162	1,564,838	

- △△△국립공원사무소는 ‘2019년 훼손지 복원공사’를 시행하면서 해당공사 대상지 전구간에 대하여 산악할증(노무비의 50%)을 적용함
- 도로개설이 불가능한 산악공사의 경우 작업할증(인력품)을 지세구분(교통, 표고, 구배 등)에 따라 가산하여야 함에도, 기존 도로가 개설되어 있고 차량의 진입이 가능하여 산악할증이 불필요한 1-5구간, 2-2구간, 2-3구간에도 산악할증을 적용함에 따라 공사비 1,564천 원을 과다 계상되어 집행한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 과다 계상된 공사비 금1,564,838원 회수
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련