

감사결과처분(요구)서

일련번호	24	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	161,006,142원
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원△△△ (△△△국립공원△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△국립공원△△△ (재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 공사물량 적용 부적정
관 계 기 관 △△△국립공원△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행규칙』 제18조 규정에 의거, 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- △△△국립공원 △△△야영장 조성공사 물량 적용 부적정 현황

△△△국립공원 △△△야영장 조성공사							
공 종	설계수량	적용수량	단위	단가	적정금액(원)	부적정금액(원)	차이
총공사비					166,820,044	310,154,524	143,334,480
순공사비(우수공)					104,557,549	183,618,688	79,061,139
원형맨홀 2호					4,014,317	83,075,456	79,061,139
인력비빔타설	2.09	209	m3	382,104	798,597	79,859,736	79,061,139

- △△△국립공원 △△△ 신축공사 물량 적용 부적정 현황

△△△국립공원△△△ 신축공사(2차분)							
공 종	설계수량	적용수량	단위	단가	적정금액(원)	부적정금액(원)	차이
총공사비					675,305,803	692,977,465	17,671,662
순공사비(건축)					365,796,563	378,391,763	12,595,200
철근콘크리트 공사					365,796,563	378,391,763	12,595,200
데크플레이트 설치	2,367	4,767	m2	5,248	12,422,016	25,017,216	12,595,200

- △△△국립공원△△△는 공원 내 훼손지 및 환경오염원을 제거하여 도심 속 휴양 및 치유를 위한‘△△△ △△△야영장 조성공사’를 추진하였음
- ‘△△△ △△△야영장 조성공사’우수공(맨홀공) 설계서(수량산출서)에 따르면 “원형 맨홀 2호”의 경우 소형구조물 인력비빔 타설수량은 2.09m³로 설계되어 적용되어 있으나, 계약상대자(주식회사 아썸)에서 제출한 착공내역서에서는 209m³로 부적정하게 적용되어 총 공사비 143,334,480원이 과다 집행되도록 반영되어 있음
- 또한, △△△국립공원△△△는 원활한 공원관리와 원활한 대국민 행정서비스 제공을 위해‘△△△국립공원△△△신축공사’를 추진 중임
 - (건축공사) 2021년 2월 (주)△△건설과 계약을 체결하여 공사업무를 추진중이며 계약상대자(주식회사 △△건설)가 제출한 착공내역서에 따르면, 각 층 바닥(지하층 포함 3개층)을 DECK-SLAB* 로 설치하여 상부에 철근 배근 후 콘크리트를 타설하는 일체형 합성구조물로 시공하도록 하고 있음
 - * DECK-SLAB(테크슬래브): 구조물의 바닥, 거푸집 등의 용도로 사용하기 위해 제작된 철판으로 건축, 토목 공사에 널리 사용되는 자재
 - 그러나, 수량산출서 상 DECK-SLAB의 설계수량은 2,367m² 이나 계약상대자가 제출한 착공내역서의 수량은 4,767m²로 총공사비 17,671,662원이 과다 집행되도록 반영되어 있는 등 공사 물량을 부적정하게 적용한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- **재정상 감액** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원△△△】
 - 과다 반영된 인력비빔타설 비용 등 161,006,142원 감액
- **행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 △△ 교육 등 재발방지 대책 마련