

감사결과처분요구서

일련번호	22	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	◇◇◇◇◇◇◇사무소 (◇◇◇◇◇◇◇사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처리요구일로부터 각1개월내

◇◇◇◇◇◇◇사무소

(행정상 통보)

제 목 설계변경 미이행 등 공사감독 업무 소홀

관 계 기 관 ◇◇◇◇◇◇◇사무소

내 용

1. 업무처리기준

- 공단『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함
- 또한, 동규칙 제39조(검사조서의 작성) 제4항에 의거 준공검사 시 부득이한 경우에는 구조, 기능 및 재료의 변경이 아닌 단순한 시공상의 물량 증감 사항은 준공검사자가 검사조서에 반영 조치하고, 그 처리 결과를 공사집행(감독)부서의 장에게 보고하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- △△산△△△△ 자연학습장(생태탐방원) 조성공사(전기) 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계 약 금 액	계 약 업 체
△△산△△△△ 자연학습장 조성공사 (전기)	2017.11.10. ~2019.08.09.	△△산 자연학습장내 전기 설치 1식	541,635천원	(주)한빛이엔씨

- ◇◇◇◇◇◇◇사무소는 ‘△△산△△△△ 자연학습장(생태탐방원) 조성공사 (전기)’를 시행하면서, 생활관 등에 설치되는 맨홀의 경우 공사 현장여건에 맞게 해당 맨홀의 규격 및 수량을 변경(축소)*하여 시공함에 따라 공사감독원은 적정한 상태로 설계변경을 한 후 준공 처리를 하여야 함에도, 해당사항의 경우 총공사비가 감액되는 경미한 사항으로 판단함에 따라 「△△산△△△△ 자연학습장(생태탐방원) 조성공사 공기연장 신청 및 사업진행 검토 결과 보고(△△산사무소-3355, 2019.07.18.)」를 통하여 전시공 후 준공검사시 정산처리를 하겠다는 내부방침을 득한 후 설계변경을 하지 아니하고, 2019.08.16. 최종 준공 검사시 맨홀의 규격 및 수량을 변경하여 정산 준공처리하는 등 공사감독 업무를 소홀히 한 것으로 확인됨

* 최종 준공검사시 맨홀 규격 및 수량 정산(변경) 현황

구분	(계약당시 및 1차 기성검사시)기성량		(최종준공검사시)준공량	
	수량	규격	수량	규격
1-1본관동 전기공사	2	2000x1500x1500	2	1000x1000x1000
1-2생활관 전기공사	4	1000x1000x1000	2	600x600x600
1-3전시 및 안내시설	4	1000x1000x1000	3	600x600x600

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【◇◇◇◇◇◇◇사무소】
- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련