

감사결과처분(요구)서

일련번호	22	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조△△원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	채(요)알로부터 1개월 이내

△△△△△△△△△△

(행정상 통보)

제 목 지하수 개발공사 감독업무 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행규칙』 제18조에 따르면 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 동 규칙 제28조, 제29조에 따라 공사감독관은 계약상대자의 현장대리인으로 하여금 주요공정별, 단계별로 그 시공상태, 규격, 수량이 설계도서와 서로 다름이 없음을 점검한 후 그 결과를 기록 날인한 시공확인표(별지 제8호 서식) 2부를 제출케 하여야 하며, 공사준공 후의 검사가 곤란한 부분에 대하여는 계약상대자의 협조를 얻어 그의 형상, 치수, 강도, 품질 등을 확인할 수 있는 기록 및 기타 필요한 자료(검사보고서, 사진, 품질 시험성적표 등)를 확보하도록 하며, 제38조에 따르면 공사감독관은 계약상대자로부터 기성부분검사원 또는 준공검사원을 접수하였을 때에는 계약서, 설계도면, 시방서 및 품질관리기준 기타 약정대로 시공되었는 여부를 확인하도록 하며, 시공 후 매몰부분의 검사기록서류 및 시공 당시의 사진 등을 확보 하도록 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

○ 현 황

공 사 명	사업비(천원)	사업기간	계약업체	양수목표량(Ton/day)	사 업 내 용
2021년 △△△체류인프라 조성사업 지하수 개발	9,350	2021.11.	**** 개발(주)	80	케이싱설치, 착정개발, 양수시설 설치 등
2021년 길상암화장실 지하수 관정	11,570	2021.12.	**지하수개발	50	케이싱설치, 착정개발, 양수시설 설치 등

- △△△△△△△△△△는‘2021년 △△△체류인프라 조성사업 지하수 개발’,‘2021년 △△△△△△△ 길상암화장실 지하수 개발’사업을 시행 하였음
- (매몰부 확인 소홀)‘2021년 △△△체류인프라 조성사업 지하수 개발’시행시 감독관은 매몰부분에 대하여 확인이 불가능한 지질 및 지질별 굴착깊이 등을 준공검사원이 확인할 수 있도록 사진 등 자료를 제출받아야 함에도 이를 이행 하지 아니한 사실이 있음
- (양수시험 소홀) 위 두건의 지하수개발 사업 준공도서를 확인한 결과 준공조건으로 제시된 양수 목표량 확인을 위해 1회당 8시간의 양수시험 결과값이 목표량 충족 여부와 안정수위를 확인하였어야 함에도‘2021년 △△△△△△△ 길상암화장실 지하수 개발’사업은 1시간 양수량을 측정 후 준공 처리하였고,‘2021년 △△△체류인프라 조성사업 지하수 개발’은 8시간 양수시험에 대한 결과 증빙자료를 확보하지 아니하는 등 관련 업무를 소홀히 처리한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련