

감사결과처분(요구)서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△ △△△△△, △△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 2개월 1개월 이내

△△△△△△△△△△

(신분상 주의2, 행정상 통보)

제 목 공원시설공사 미준공에 따른 업무처리 소홀
관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관의 임무) ① 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 같은 규칙 제38조(공사감독관의 검사원 확인) 공사감독관은 계약상대자로부터 기성부분 검사원 또는 준공검사원을 접수하였을 때에는 계약서, 설계도면, 시방서 및 품질 관리기준 기타 약정대로 시공되었는지 확인하도록 하고 있음
- 또한, 공단 「공사업무집행규칙」 제41조(계약이행 내용의 위반 등의 처리) 검사자는 준공검사 기간 이내에 계약상대자의 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반 되거나 부당함을 발견할때에는 지체없이 미준공보고서(별지 제15호서식)를 준공검사 보고 절차에 의거 보고하고, 공사집행(감독)부서의 장은 계약상대자에게 통보하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- △△△△△△△△△△ 2020년 훼손탐방로 정비공사 미준공 현황

구 분	계약금액	계약일	준공일 예정일	준공계 접수일	준공검사원 임명일	미준공보고일	미준공통보일	실준공일
2021년 재해복구사업 (△△△)	*,***백만원	2021.6.11.	2021.9.30.	2021.9.30.	2021.10.5.	2021.10.14.	2021.10.14.	2021.10.27. (준공검사원료알 2021.10.31.)

- 내용: (△△△~△△△△△△ 구간) 철재난간 교체, 목재데크 발판 및 난간교체 미이행
- 미준공에 따른 지체상금 부과 현황: 금**,***,***원
 - 산출근거 : *,***,***,***원(계약금액) × 0.0005(요일) × 21일(지체일수)
- ※ 지체일수 31일-제외일수 10일(준공검사 소요일: 2일, 불가항력(기상악화) 8일)
- △△△△△△△△△△에서는 도급액 *,***,***,***원으로 2021년6월16일부터 동년 9월30일까지 (주)△△△△(대표자 △△△)과 계약을 체결하여 재해복구사업(△△△) (이하“공사”)를 시행하였음
- 위 공사의 추진 중 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 계약 공사물량 및 상태를 정당한 상태로 이행케 하였어야 하나, △△△~△△△ 구간에 대한 탐방시설물 철난간 교체 169m, 목재데크 디딤판교체 211.5m², 데크난간 교체 102m 물량의 계약이 이행되지 않고, 준공예정일인 2021년 9월 30일까지도 위 계약상대자에게 준공 지연을 방지하기 위해 지연공정 만회계획 등을 계약상대자로부터 접수 받아 이를 이행케 하도록 하는 등 조치를 이행하지 않았으며, 준공예정일이 14일 경과한 2021년 10월 14일에 미준공 보고[△△△△△△-8905호(2021.10.14.)] 절차를 이행하였고 2021년 10월 15일 계약상대자에게 통보하는 등 미준공업무 처리 소홀에 따른 시설물 인수 시점을 지연시킨 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의2 (단기조치: 2개월 이내) 【△△△ △△△△△】

- 공원시설공사 미준공 지연 보고 등 업무 처리 소홀

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고
1	△△△ △급	△△△	탐방로 정비	△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△)	주의	2020.02.02.~현재
2	△△△ △급	△△△	탐방시설과 △△△△	△△△△△△△△△△ (現 주왕산△△△△△△△)	주의	2021.07.16.~2022.02.06.

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련