

감사결과처분(요구)서

일련번호	3	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	617,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022.04.25.	회신기일	처분요구일로부터 각1개월이내

△△△△△△△△△△△△△
(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 원가계산 제비율 적용 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

○ 『건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2020-63호, 2020.01.23.)』 제3조 규정에 의거, 건설업 산업안전보건관리비 계상은 『산업재해보상보험법』 제6조에 따라 『산업재해보상보험법』의 적용을 받는 공사 중 총공사금액 2천만원 이상인 공사에 적용하며, 동 고시 제4조 제1항에 따르면 건설공사발주자와 건설공사의 시공을 주도하여 총괄 관리하는 자(자가공사자)는 안전보건관리비를 다음 각 호와 같이 계상하여야 함. 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우에 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함시킬 경우의 안전보건관리비는 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전보건관리비의 1.2배를 초과할 수 없음

1. 대상액이 5억원 미만* 또는 50억원 이상일 경우에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액
2. 대상액이 5억원 이상 50억원 미만일 때에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액에 기초액을 합한 금액

※ 대상액 5억원 미만인 경우 적용 비율(%)

일반건설공사(갑)	일반건설공사(을)	중건설공사	철도·궤선신설공사	특수 및 기타건설공사
2.93%	3.09%	3.43%	2.45%	1.85%

- 2021년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청) 건설업 분류
- 일반건설공사(갑): 건축건설, 교량건설, 도로신설, 철도·궤도의 보수복구, 기설로면에 레일만

부설하는 공사, 지하 10m 이내 복개식 지하도, 지하철도, 지하상가, 통신선로 등 인입통신구
신설공사, 기타공사(다른 것에 분류하지 아니한 건설공사)

- 특수 및 기타건설 공사: 준설공사, 조경공사(전문포함), 택지조성(경지정리포함), 포장공사, 전기
공사, 정보통신공사[타 공사와 병행하는 경우: 일반건설(갑) 적용]

2. 현황 및 지적내용

○ 원가계산 제비율 적용 부적정 현황[2021년 △△△(△△) 안내표지판 정비공사]

(단위: 원)

구분	원가계산(부적정)		원가계산(적정)		비고
	비율	금액	비율	금액	
직접재료비		2,960,434		2,960,434	
직접노무비		5,971,103		5,971,103	
간접노무비	10%	597,103	10%	597,103	
기계경비		13,025,352		13,025,352	
고용보험료	0.87%	57,142	0.87%	57,142	
산재보험료	3.7%	243,020	3.7%	243,020	
산업안전보건관리비	2.93%	261,691	1.85%	165,233	
환경보전비	0.3%	65,870	0.3%	65,870	
기타경비	4.67%	444,984	4.67%	444,984	
하도급지급보증수수료	0.081%	17,785	0.081%	17,785	
건설기계대여금 지급보증수수료	0.16%	35,130	0.16%	35,130	
일반관리비	2%	473,590	2%	469,285	
이윤	8.286%	1,756,026	8.286%	1,737,834	
공급가액		25,909,157		25,671,490	
부가가치세	10%	2,590,915	10%	2,567,149	
도급액		28,500,000		28,238,000	천원미만 절사
회수 예정금액				262,000	

○ 원가계산 제비율 적용 부적정 현황[2020년 △△△(△△) 안내표지판 정비공사]

(단위: 원)

구분	원가계산(부적정)		원가계산(적정)		비고
	비율	금액	비율	금액	
직접재료비		5,455,749		5,455,749	
직접노무비		6,509,070		6,509,070	
간접노무비	8%	520,725	8%	520,725	
기계경비		16,623,050		16,623,050	
고용보험료	0.87%	61,159	0.87%	61,159	
산재보험료	3.73%	262,211	3.73%	262,211	
산업안전보건관리비	2.93%	350,569	1.85%	221,349	
환경보전비	0.5%	142,939	0.5%	142,939	
기타경비	5.6%	699,190	5.6%	699,190	
일반관리비	5.5%	1,684,356	5.5%	1,669,387	
이윤	12.4%	3,327,346	12.4%	3,291,768	
공급가액		35,636,364		35,313,658	
부가가치세	10%	3,563,636	10%	3,531,366	
도급액		39,200,000		38,845,000	천원미만 절사
회수 예정금액				355,000	

○ △△△△△△△△△△△△△는 “2021년 △△△(△△) 안내표지판 정비공사”,

“2020년 △△△(△△) 안내표지판 정비공사”를 자체설계 후 수의계약 체결하여 준공처리 하였으나, 원가계산서 작성 시 조경공사 제비율을 적용하였음에도, 산업안전보건관리비의 경우 특수 및 기타건설 공사(1.85%)가 아닌 일반건설 공사(갑/ 2.93%) 제비율을 적용하여 공사비 금***,***원[‘21년 안내표지판 정비공사: ***,***원/ ‘20년 안내표지판 정비공사: ***,***원]을 과다 지급한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】
 - 과다 지급된 ***,***원 회수
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련