

감사결과처분(요구)서

일련번호	18	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	3,938,000
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각 1개월 이내

△△△△△△△△△△△△

(재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 △△△ 청사 신축 공사비 정산 감액 필요
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 △△상대자가 △△된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, △△ 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함.

2. 현황 및 지적내용

- △△△△△△△△△△△△ 청사 신축공사(건축, 기계설비) 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계 약 금 액	계 약 업 체
△△△△△△△△△△ 청사 신축공사(건축, 기계설비)	2021. 5.17.~ 2022. 6.17.	건축, 기계설비 1식	*,***,***,***원	주식회사 △△△△

- 금속공사 공사비 미 감액 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
계단 논슬립 설치 (콘크리트 계단)	테이프,60mm	160m	18,427	2,948,320	0	0	*,***,***	
소 계							*,***,***	
제경비							***,***	
총 계							*,***,***	

- △△△△△△△△△△△에서는 2020년부터 경상남도 △△△ △△동 소재 3,176㎡의 대지에 2,169.97㎡에 이르는 건축면적으로 건립을 추진 중이며 감사일 현재까지 80%의 공정율을 보이고 있다.
- △△△로부터 제출 받은 설계도서를 기초로 현장을 확인한 결과, 각 층을 연결하는 계단의 경우 화강석으로 마감되도록 설계 되어있고, 실제 시공도 설계서에 부합하도록 시공한 한편 미끄럼 방지를 위해 줄눈이 시공된 화강석 제품으로 시공한 것으로 확인 되었다.
- 이에 따라 설계도서에 반영된 계단의 미끄럼 방지를 위해 설치되는 테이프형 논슬립 (60mm, L=160m)은 미끄럼 방지 기능이 중복되는 품명으로 볼 수 있으므로 이에 대한 공사비 3,938,995원에 대해 공사비 정산 감액이 필요한 것으로 확인 되었다.

3. 조치할 사항

○ 재정상 감액 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】

- 설계도서의 유사기능 중복 공종 공사비 *,***,***원 감액

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련