

감사결과처분(요구)서

일련번호	3	감사자	감사실		공 개 () 비 공개 (○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	205,000원
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원○○사무소 (○○○국립공원○○사무소)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분(요구)일로부터 1개월내

○○○국립공원○○사무소
(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 원가계산 제비율 적용 부적정
관 계 기 관 ○○○국립공원○○사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 『건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2020-63호, 2020.01.23.)』 제3조(적용범위)에 의거 건설업 산업안전보건관리비 계상은 『산업재해보상보험법』 제6조에 따라 『산업재해보상보험법』의 적용을 받는 공사 중 총공사금액 2천만원 이상인 공사에 적용하며, 동 고시 제4조(계상 기준) 제1항에 의거 건설공사발주자와 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는자(자기공사자)는 안전보건관리비를 다음 각 호와 같이 계상하여야 함. 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우에 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함시킬 경우의 안전보건관리비는 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전보건관리비의 1.2배를 초과할 수 없음.

1. 대상액이 5억원 미만* 또는 50억원 이상일 경우에는 대상액에 별표 1 에서 정한 비율을 곱한 금액
2. 대상액이 5억원 이상 50억원 미만일 때에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액에 기초액을 합한 금액

* 대상액 5억원 미만인 경우 적용 비율(%)

○○건설공사(갑)	○○건설공사(을)	중건설공사	철도·궤선신설공사	○○ 및 기타건설공사
2.93%	3.09%	3.43%	2.45%	1.85%

- 2021년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청) 건설업 분류
 - ○○건설공사(갑): 건축건설, 교량건설, 도로신설, 철도·궤도의 보수복구, 기설로면에 레일만 부설하는 공사, 지하 10m 이내 복개식 지하도, 지하철도, 지하상가, 통신선로 등 인입통신구 신설공사, 기타공사(다른 것에 분류하지 아니한 건설공사)
 - ○○ 및 기타건설 공사: 준설공사, 조경공사(전문포함), 택지조성(경지정리포함), 포장공사, 전기공사, 정보통신공사[타 공사와 병행하는 경우: ○○건설(갑) 적용]

2. 현황 및 지적내용

○ 원가계산 제비율 적용 부적정 현황('21년 ○○○○○ ○○터 안전컴터 정비공사)

(단위: 원)

구분	원가계산(부적정)		원가계산(적정)		비고
	비율	금액	비율	금액	
직접재료비		1,562,076		1,562,076	
직접노무비		9,446,727		9,446,727	
간접노무비	13.6%	1,284,754	13.6%	1,284,754	
기계경비		6,954		6,954	
고용보험료	0.87%	82,186	0.87%	82,186	
산재보험료	3.7%	352,362	3.7%	352,362	
산업안전보건관리비	2.93%	407,904	1.85%	244,395	
기타경비	7.5%	825,660	7.5%	825,660	
환경보전비	0.3%	33,047	0.3%	33,047	
○○관리비	6%	841,000	6%	831,278	
이윤	7%	1,020,418	7%	1,007,100	
폐기물처리비		381,812		381,812	
공급가액		16,245,000		16,058,351	
부가세		1,624,500		1,605,835	
관급자재		5,324,000		5,324,000	
도급액		23,193,500		22,988,180	
회수 예정금액	205,000				천원 미만 절사

○ ○○○국립공원○○사무소에서 시행한 “2021년 ○○○○○○ ○○터 안전쉼터 정비공사”의 경우 사무소에서 작성한 전자시담 공고문에 조정시설물설치 공사업을 등록한 업체로 업종 제한을 하였으며, 관련 면허를 소지한 (주)○○○○와 수의계약 체결하여 준공처리 하였음. 그러나 동 사업 원가계산서를 검토한 결과 토목공사 요율을 적용하여 작성된 것으로 확인 되었으며, 과다 계상된 금액에 대해 요율 재조정(조정공사 요율 반영) 등의 절차 없이 준공금이 지급되어 공사비 금205,000원이 과다 집행된 사실이 있음.

3. 조치할 사항

- 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원○○사무소】
 - 과다 집행된 공사비 금205,000원 회수
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원○○사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련