

△△△△공단 상임감사

회수, 통보

제 목 2024년 △△△△ 해양탄소흡수원 구축 성과물 제출 소홀

[illegible]

조 치 기 관 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

400

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△(이하 ‘사무소’라 한다)에서는 ‘2024년 △△△△△△△△
△△△△△ 해양탄소흡수원[△△△말] 구축사업’의 일환으로 △△△말 종묘를
채취한 후, △△△ 일원 1개 해역에 직접 이식하여 해양생태계 건강성 증진을
위하여 아래 [표 1]에서와 같이 구축사업을 시행하였다.

[표 1] 2024 △△△△ △△△△△ 해양탄소흡수원(△△△말) 구축 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	발주금액(천원)	비고
2024 △△△△ △△(△△) 해양탄소흡수원 (△△△말) 구축	△△△△△△ ~ △△△△△△	- △△△말 채취 - △△△말 종묘 운반 - △△△말 종묘 이식	△△△△△	-

‘2024년 △△△△△△△△ △△△△△ 해양탄소흡수원[△△△말] 구축사업’에 대한 준공도서 확인결과, 저장매체 상이 및 보고서 수량부족 등 성과물 제출이 내역서와 다르게 제출한 사항이 확인되었다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제37조(검사자 등의 임무) 제1항에 따라 검사자는 해당 공사의 현장에 공사감독관 및 현장대리인 등을 입회케 하여 계약서, 설계도면 및 시방서, 시공확인표, 공사점검대장, 기타 관계 서류에 따라 다음 각 호의 사항을 검사하여야 한다. <개정 2019. 12. 2., 2022. 11. 24.>

2. 준공검사

- 가. 준공된 공사가 설계도서대로 시공되었는지의 여부
- 나. 공사 시공 시 공사감독관이 작성한 제반 기록에 대한 검사
- 다. 폐품 또는 발생물의 유무 및 그 처리의 적정 여부
- 라. 지급자재의 사용적부와 잉여자재의 유무 및 그 처리의 적정여부
- 마. 제 설비의 제거 및 기타 주변의 원상복구 정리상황
- 바. 제반서류 및 각종 준공필증(전기사용전검사필증 등)
- 사. 기타 검사자가 필요하다고 인정하는 사항

그리고 제6항에서는 제36조제1항에 따라 임명된 입회자의 임무는 다음 각 호와 같다. <신설 2022. 11. 24.>

1. 계약서, 시방서, 설계서 등 관계서류에 따라 검사를 실시하는지 여부의 확인
(단, 시공물량 확인 등 정량적인 검사업무에 직접적으로 관여하여서는 아니 된다)

2. 해당 공사 목적물의 인수·운영 가능 여부의 확인

3. 감사결과 확인된 문제점

사무소에서 시행한 ‘2024년 △△△△△△△△ △△△△△ 해양탄소흡수원 [△△△말] 구축사업’에 대한 준공도서를 확인한 결과, 완수내역서 상 도서인쇄비 산출표에서는 1. 보고서 인쇄 수량은 인쇄(흑백)과 인쇄(칼라) 각 500page, 제본비 5부이고 2. 외장하드(2TB) 수량은 1개로 되어 있다.

그러나 아래[그림 1]에서 처럼 실제 제출된 납품조서와 용역준공검사 자료에 의하면 1. 보고서 인쇄 수량은 인쇄(흑백)과 인쇄(칼라) 각 38page, 제본비 2부이며, 2. 외장하드(2TB)는 제출되지 않고 USB(16G) 2개가 제출되어 완수내역서와 실제 납품 성과품이 부족하게 제출된 사실을 확인하였다.

[그림 1] 2024 △△△△ △△△△△ 해양탄소흡수원(△△△말) 구축 납품조서 및 준공검사

-	-
납품조서	용역준공검사

자료: 사무소 제출자료 재구성

공사감독관은 「공사업무집행규칙」 제18조제1항에 따라 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하고, 검사자는

같은 규칙 제37조제1항에 따라 해당 공사의 현장에 공사감독관 및 현장대리인 등을 입회케 하여 계약서, 설계도면 및 시방서, 시공확인표, 공사점검대장, 기타 관계 서류에 따라 2호 가~사 사항을 검사하여야 하며, 입회자는 제37조제6항에 따라 1~2호의 임무가 있음에도 완수내역서와 실제 납품 성과품이 부족하게 제출된 사실을 확인하지 못했다.

이에 따라 아래[표 2]에서와 같이 당초 완수내역서와 실제 납품 성과품을 비교하여 성과물 제출 부족분에 대한 사업 당시 내역을 적용하였을 때 과다 지급된 공사비 총 306,000원을 회수할 필요가 있다.

[표 2] 2024 △△△△ △△△△△ 해양탄소흡수원(△△△말) 구축 도서인쇄비 누락 현황

(단위: 원)

공 종	규 격	당 초			재 산 정			차액 계	비 고
		수량	단가	금액(A)	수량	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
1. 보고서 인쇄				102,500			11,840	△90,660	
	인쇄(흑백)	500p	30	15,000	38p	30	1,140	△13,860	
	인쇄(칼라)	500p	150	75,000	38p	150	5,700	△69,300	
	제본비	5부	2,500	12,500	2부	2,500	5,000	△7,500	
2. 외장하드				153,000			0	△153,000	
	2T	1개	153,000	153,000	1개	0	0	△153,000	
3. 제경비								△34,940	
소계(a)								△278,600	
부가세(b)								△27,860	
총 계(a+b)								△306,000	천원이하 절사

자료: 사무소 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 종합감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 완수내역서와 실제 납품 성과품 비교 시 성과물 제출 부족분(보고서, 외장하드)에 대하여 과다 지급된 공사비 306,000원에 대하여 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)