

6. 사옥 신축공사 관리 개선

가. 처분종류 : 부서 주의, 개선 권고

나. 부 서 명 : 기획운영본부 촬영소건립 TF팀, 인사총무팀

다. 세부내용

1) 관련근거 : 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, “위원회 회계 계약규정”, “위원회 계약업무처리지침”

2) 감사 배경

○ 당초 2019. 3. 26. 공사계약을 체결하고 2019. 4. 1. 착공하여, 2020. 11. 20. 완공 예정이었으나 3회에 걸친 공사기한 연장으로 2021. 3. 12. 예정으로 공사기간이 연장되었음에도 그 기간마저도 준수하지 못하고 공사가 지연되어 2021. 3. 25. 임대사옥에서 신축 건물로 임시 이사 후 준공검사가 완료되지 못하여 전 직원이 근무일 기준 약 1주일 간 재택근무를 실시해야 하는 상황까지 발생하였음.(2021. 3. 26. ~ 4. 4.)

○ 또한, 신축 사옥으로 이사 이후에도 공사 부실로 보이는 하자부분이 여러 곳에서 발생하여 직원들의 불만이 이어지고 있으며 현재까지도 하자보수 공사가 계속되고 있는 상황임.

3) 지적 내용

○ 잦은 계약변경에 따른 사옥건립공사 지연에 대한 관리 미흡

- 1차 공기연장 ☞ 2020. 12. 10.로 연장(증 20일)

- * 설계서와 현장여건 상이로 인한 물량 증가 → 증16일
- * 폭염 등 일기 불순 → 증4일
- 2차 공기연장 ☞ 2021. 2. 20.로 연장(증 72일)
 - * 레미콘 업체 파업으로 인한 공급지연 → 증20일
 - * 폭염(2일) 및 우천(50일)으로 인한 공기연장 → 증52일
- 3차 공기연장 ☞ 2021. 3. 12.로 연장(증 21일)
 - * 별도발주인 표준시사실 공사로 인한 간섭 발생 →증21일
- 건축공사가 지연되면서 그에 따른 관급자재 조달계약 관리에도 문제가 발생하여 구매계약 변경이 40회 이상 대량으로 발생하여 사옥건립공사가 더욱 늦어지는 원인으로 파악되었음.
- 조달청 맞춤형서비스를 통해 관리하였다고 하더라도 공사관리 담당부서인 촬영소 건립 TF팀에 건축 전문가를 배치하지 않아 내부 감독 기능이 부재한 상황에서 공사를 진행한 점이 근본적인 문제로 사료됨.
- 담당팀인 촬영소 건립 TF팀도 공사지연 상황을 현장상황을 통해 사전에 파악하고 방지하려는 노력이 보이지 않으며 공사업체의 공기 연장 요청에 대해 내외부 전문가 의견수렴을 받는 등 내부의 별도 검토 절차 없이 단순 접수 확인절차만 진행한 것은 문제가 있어 보임.

〈사옥건립 공사 및 용역 계약현황〉

연번	공사구분	도급자	계약금액	계약변경금액	계약기간	1차연장	2차연장	3차연장	준공일자	최초대비지연	지연사유	비고
1	건축	상지건설	10,810,482	11,655,443	2019.04.01 ~ 2020.11.20	2021.12.10	2021.02.20	2021.03.13	2021.03.13	114일 (휴일 포함)	1차연장: 현장여건 상이 (16일), 폭염 (4일)	설계변경 및 물가 상승 반영 / 기간 연장분 미반영
2	전기	상용 전력	1,303,763	1,261,602	2019.04.01 ~ 2020.11.20	2021.02.20	2021.03.13		2021.03.13	114일 (휴일 포함)		완공 후 정산에 따른 계약금액 변경
3	통신	(주) 금호테크	1,085,440	1,041,009	2019.04.01 ~ 2020.11.20	2021.02.20	2021.03.13		2021.03.13	114일 (휴일 포함)	2차연장: 레미콘파업 (20일)	완공 후 정산에 따른 계약금액 변경
4	건설사업관리	희림종합건축	1,395,901	1,579,000	2019.04.01 ~ 2020.12.20	2021.01.09	2021.03.22	2021.03.31	2021.03.31	102일 (휴일 포함)	폭염 (2일), 우천 (50일)	공사기간 연장에 따른 계약금액 변경
5	폐기물처리용역	사상원텍	47,281	47,281	계약후 600일이내	2021.12.10	2021.12.20		2021.12.20	10일 (휴일 포함)		
6	표준시설건축용역	(주)한일씨엔에스	503,800	552,142	2020.12.23 ~ 2021.02.25	2021.03.15	2021.04.16		2021.04.16		3차연장: 공간감 (21일)	물량산출 오류 및 표준시설 기능 강화 추가 공사

〈사옥건립 자재구입 계약현황〉

연번	공사구분	도급자	계약금액	계약변경금액	계약기간	1차연장	2차연장	3차연장	납품일자	지연일자	지연사유	비고
1	Con'파일	유정산업	272,950	300,228	2019.07.21 ~ 2019.11.30				2019.11.30			
2	지열공사	(주)유천씨모텍	485,000	457,745	2019.12.13 ~ 2020.06.01	2020.12.20	2021.02.20		2021.02.20		시설공사지연에 따른 연장조치	
3	데크플레이트	주식회사원하이텍	195,210	195,210	2019.06.18 ~ 2019.07.19	2020.04.30	2020.07.31		2020.07.29		시설공사지연에 따른 연장조치	
4	금속패널	덕인금속주식회사	884,531	884,531	2019.06.11 ~ 2019.07.11	2020.10.20	2021.01.18	2021.02.20	2021.02.20		시설공사지연에 따른 연장조치	
5	금속창호	금강창호기공주식회사	596,478	590,538	2019.06.18 ~ 2019.08.18	2020.10.20	2021.01.18	2021.02.20	2021.02.20		시설공사지연에 따른 연장조치	
6	건축근	대한제강	812,555	759,878	별도협의				2020.10.06			보관의 용이성을 위함
7	토목근	현대제철주식회사	1,062	1,097	2020.04.01 ~ 2020.10.30				2020.11.24	24일 (휴일 포함)	시설공사지연에 따른 납기 지연	단가 변동, 계약금액 변동
8	시멘트	고려시멘트 외 6	68,339	82,901	2019.06.18 ~ 2019.07.11	2019.11.11			2019.11.11			인테리어 물량 추가 구매

9	레이콘	부산레이콘공업협동조합	899,860	895,749	2019.07.15 ~ 2019.08.01	2020.10.30	2021.01.18	2021.02.20	2021.02.23	3일	시설공사지연에따른연장조치	한파
10	전망용 E/V	한진엘리베이터	60,480	60,480	2019.11.08 ~ 2020.01.07	2020.01.29			2021.03.17	414일 (휴일 포함)	연장조치불가 에따른제작현장보관	현장 물품검수 완료 후 보관 조치함
11	속반크리프트	대성산업	13,322	13,322	2019.09.30 ~ 2020.09.30	2020.11.30			2020.10.13		시설공사지연에따른연장조치	
12	E/V (메인)	주식회사 삼일엘리베이터	117,700	117,700	2020.04.21 ~ 2020.10.30	2020.12.20	2021.01.10	2021.02.20	2021.02.20		시설공사지연에따른연장조치	
13	발전기	(주)썬테크	32,754	32,754	2020.03.09 ~ 2020.06.07	2020.10.30	2021.01.10		2020.12.18		시설공사지연에따른연장조치	
14	전등설비	(주)금경라이팅	172,630	172,630	2020.03.09 ~ 2020.04.08	2020.10.30	2021.01.10		2021.01.08		시설공사지연에따른연장조치	
15	케이블트레이	(주)테화이엔지	21,449	21,449	2020.03.09 ~ 2020.04.08	2020.10.30			2020.08.31		시설공사지연에따른연장조치	
16	전동기제어	한국산전(주)	448,300	448,300	2020.06.24 ~ 2020.10.30	2021.01.10			2021.01.10		시설공사지연에따른연장조치	
17	자연석판석 (건축)	케이스톤	97,729	39,961	2020.04.10 ~ 2020.10.30	2021.01.10	2021.02.09		2021.01.21		시설공사지연에따른연장조치	생산 장비 동파, 납품 불가로 변경계약
18	자연석판석 (건축)	(주)옥산석물	63,626	69,858	2021.01.07 ~ 2021.02.20	2021.03.13			2021.03.13		시설공사지연에따른연장조치	물량 추가 구매에 따른 금액 변경
19	공기순환기	서번산업엔지니어링(주)	258,202	258,202	2020.04.14 ~ 2020.10.30	2021.01.10			2021.01.10		시설공사지연에따른연장조치	
20	자동제어	(주)신아시스템	238,000	221,876	2020.05.15 ~ 2020.10.30	2021.01.10	2021.02.20		2021.02.20		시설공사지연에따른연장조치	안공 정산에 따른 계약금액 변경
21	출입통제	주식회사보아정보기술	249,550	249,550	2020.05.15 ~ 2020.10.30	2021.01.10	2021.02.20		2021.02.19		시설공사지연에따른연장조치	
22	EHP & GHP	엘지전자주식회사	199,888	199,888	2020.08.04 ~ 2020.11.20	2021.01.10			2021.01.10		시설공사지연에따른연장조치	
23	경관조명	래이하우스외 3개 업체	83,474	83,474	2020.08.06 ~ 2020.10.30	2021.01.10			2021.01.02		시설공사지연에따른연장조치	
24	투수블럭	(주)지이티-피씨	62,601	62,601	2020.08.06 ~ 2020.10.30	2021.01.10			2021.02.27	49일 (휴일 포함)	시설공사지연에따른연장조치	추가 연장 불가로 지연
25	주차관제	주식회사한맥아이피에스	70,224	70,224	2020.08.06 ~ 2020.11.20	2021.01.10	2021.02.20		2021.02.10		시설공사지연에따른연장조치	
26	화재수신기	(주)하이맥스	21,055	21,055	2020.08.06 ~ 2020.11.20	2021.01.10			2021.01.08		시설공사지연에따른연장조치	

27	방송 장치	주식회사 소비코프 로페셔널	26,959	26,959	2020.08.06 ~ 2020.11.20	2021. 01.10			2021. 01.10		시설공사지 연에따른연 장조치	
28	사인 물	주식회사 가나플랜	60,705	60,705	2020.10.15 ~ 2020.12.10	2021. 01.10			2021. 03.20		시설공사지 연에따른연 장조치	시 설 공 사 외 벽 시 공 에 따 른 지 연
29	조 명 제 어	(주)신아 시스템	98,450	97,914	2020.10.15 ~ 2020.12.10	2021. 01.10			2020. 12.10		시 설 공 사 지 연 에 따 른 연 장 조 치	

○ 신축사옥 하자 발생상황에 대한 조속 처리 필요

- 신축사옥 이사 후 지금까지 발생한 하자는 약 46건으로 추정되고 있으며 현재까지 처리한 보수 완료한 하자는 약 38건으로 여전히 완벽하게 보수되지 않은 건이 8건으로 집계되고 있어 하자발생 이후 1년이 경과되는 시점임에도 조치가 되고 있는 않은 부분에 대해서는 조속한 하자보수 조치가 필요함.

<신축사옥 하자보수 발생 및 처리 현황>

발생일	층수	장소명	내 용	처리 결과	비 고
21.3.30	B1	계단	지하 계단 누수	인젝션 방수 시공	추가 재시공 필요
4.4	5	위원장실	위원장실 천정 누수	처리 완료	
4.5	1	동쪽	동쪽 자동문 닫힘 불량	처리 완료	
4.5	5	복도 사무실	실내 미장벽 크랙 다수 발생	처리 완료	추가 실시 필요
4.5	지하	미화원실	누수	처리 완료	
4.7	옥상	실외기 바닥	우레탄 마감 안됨	하부 방진패드 기 시공으로 불필요	중복시공 우려
4.7	1	실외 대나무정원	사각 석재 블록 설치각과 높이 불일치	보행목적 아닌 디자인 부분	하자로 보기 어려움
4.7	1	실외주차장고 후면 입구사이 인도	배수 경사도 오류	처리완료	
4.8	5	감사팀	창문틀에 구멍이 나있음	처리 완료	
4.8	옥상층	좌측엘리베이터	스테인레스 틀 찍힘	하자처리 요청 중	추가 진행 필요
4.8	4	독립예술영화팀	전기 단전 발생	처리 완료	
4.9	1	자전거 주차장 옆	벽면 하단 일부 깨짐	처리 완료	
4.9	4	포스트코로나TF	강변 방향 창열림 불량	처리 완료	
4.9		오른쪽 엘리베이터	소음이 너무 크게 남	처리 완료	
4.9	옥상	옥상	네모기둥 울통불통, 물탱크 부분 노란 색, 바닥부분 마감 필요, 화단 옆 테두 리 마감 필요	처리 완료	
4.9	1~2층	자전거 보관대 영등위 방향	외벽 마감재 알루미늄 판넬 덴트 발생	처리 완료	교체
4.14	3	사무실	3층 사무실 문 닫힘 불량	처리 완료	
4.19	지하	발전기실	누수	처리 완료	결로수(누수 무관)

4.21	지하	공조실	방음제 이탈	처리 완료	
4.21	지하	전기실	바닥 페인트 벗겨짐	처리 완료	
4.27	1	후면	후면 에어컨 실외기 지반 침하	처리 완료	
5.10	1	외부	영화의 전당 쪽 보도블럭 단차	처리 완료	
5.14	1	도서열람실	대로변 유리창 깨짐	처리 완료	
5.17	1	도서열람실	천정 누수	처리 완료	
5.17	5	소회의실	천정 누수	처리 완료	
5.17	2	방풍실	주변 바닥 누수	처리 완료	
5.18	1	전망용 엘리베이터	구조물 철제 도장 불량	처리 완료	
5.24	5	회의실	에어컨 실내기 누수	처리 완료	드레인 배관 수리
5.26	B1	공조실	하단 물고임	처리 완료	배출 구멍 천공
6.16	2	야외극장	화강석 백화	처리 완료	고압수 이용 제거
7.1	2	시사실 복도	시사실 통로, 샤워실 배출구 미설치	처리 완료	배출구 그릴 설치
7.7	B1	지하 피트	지하 미화원 화장실 피트 침수	처리 완료	온수탱크 배관 재시공
7.7	B1	공조실	계단 아래 누수	처리 완료	인젝션 방수 시공
7.7	1	바닥	누수	처리 완료	
7.8	B1	주차장	주차장 천정 누수	인젝션 방수 시공	추가 재시공 필요(2개소)
7.12	2	노동조합	스프링 클러 살수반경 미달	처리 완료	
7.12	3	채정실	스프링 클러 살수반경 미달	처리 완료	
7.12	4	복도	스프링클러 헤드 미설치	처리 완료	
7.12	4	엘리베이터 홀	스프링클러 헤드 미설치	처리 완료	
7.12	B1	기계실	프리액션밸브 누수	처리 완료	
7.21	1	외부	말단 우수 맨홀 우수탱크 역류		3/15 실시예정
7.23	4	사무실	4층 커텐박스 고정 불량		3/15 실시예정
8.12	1	외부	종려나무, 느티나무, 측백나무 고사		3/15 실시예정
8.26	옥상	외부	옥상 보도블럭 구매 불량	처리 완료	
9.28	옥상	외부	옥상 철제 난간 도장 불량		3/15 실시예정
9.29	B1	피트	미화원 화장실 피트 누수		3/15 실시예정

마. 조치할 사항

○ 사옥 신축공사 관리 미흡(부서 주의)

- 촬영소 건립TF팀은 시공사의 공사기간 연장요청에 대해 조달청 맞춤형 서비스 계약을 통한 관리대행이라는 이유로 내외부 전문가의 별도 의견수렴 없이 원안대로 승인만 해주는 방식으로 업무 처리를 함으로서 당초 공사계약 준공예정일(21.11.20) 대비 약 4개월이 지연되었고 약 46건의 하자가 발생하였음에도 1년이 경과되고 있는 시점에서도 조치가 미진한 부분이 있는 등 공사관리 상의 총체적 미흡으로 판단되어 부서 주의 처분이 불가피하다고 사

료됨.

○ 사옥유지관리 및 촬영소 건립 대비 건축 전문 인력 확보(권고)

- 신축사옥 건립과정에서 보여진 공사 관리 미흡 문제 해소를 위해 전문 인력을 통해 각 공종 별 공정조율 및 위원회의 요구사항을 기술적으로 관리할 필요가 있다고 사료되는 바 인사총무팀과 촬영소 건립 TF팀은 업무협의를 통해 건축전문 인력을 확보할 방안을 마련하시기 바랍니다.

○ 향후 유사 공사 추진 시 안정된 관급자재 물량 공급을 위한 별도의 계약담당자 운영 필요(권고)

- 사옥 신축과 같은 유사 공사 추진 시 계약담당자의 업무 가중으로 관급자재의 적기 조달 차질이 우려되는바 인사총무팀과 촬영소 건립 TF팀은 업무협의를 통해 사업 기간 중 한시적으로 별도 계약담당자 전담배치를 권고 드립니다.

- 관련 부서

소속	팀	처분요구
기획운영본부	촬영소건립TF팀	부서주의
기획운영본부	인사총무팀/촬영소건립TF팀	권고