

한국가스공사 상임감사위원

경고·주의요구

일련번호 제22-공급종합-10호

제목 간이공사 업무수행 부적정

소관부서 ㉠본부 ㉡㉢㉣㉤본부, ★★★★★본부, ㉥㉦㉧㉨㉩㉪본부

조치부서 ☆☆☆☆☆처

내용

1. 업무 개요

㉡㉢㉣㉤본부 <㉥㉦㉧㉨㉩㉪부 및 ㉥㉦㉧㉨㉩㉪부, ★★★★★본부 ㉥㉦㉧㉨㉩㉪부, ㉥㉦㉧㉨㉩㉪부 ㉥㉦㉧㉨㉩㉪지사는 「직제규정 시행세칙」[별표2] 분장업무에 따라 천연가스 공급설비 유지보수 업무를 담당하며 간이공사를 시행하였다.

2. 간이공사 적정성평가 및 분리발주 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

「공사관리규정」 제77조(적용범위 등)에 따르면 추정가격 2천만 원 이하의 공사에 한하여 간이공사로 시행할 수 있고 제80조에 따라 간이공사 심의위원회(이하 “위원회”)에서 적정성 평가를 하도록 규정하고 있으며, 제80조의2(위원회의 구성 및 운영)에 공사주관부서장은 위원회 위원장으로서 공사근무경력 5년 이상(과장 이상)과 청렴감사관(필수) 등 4인 이상의 위원들을 구성하여 “동일공사의 분리 시행 여부(분리발주 금지)”를 심의하도록 규정하고 있다.

따라서 공사담당자는 간이공사 대상인지를 사전에 조사·검토하여야 하고 공

사주관부서장은 위원장으로서 적정한 위원들을 구성하여 동일한 공사가 분리되어 시행되지 않도록 심의하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

★★★★본부 ○○○○부는 ㉠㉠GS 리뉴얼 관련하여 전기설비, RTU, 계기반 등을 교체하였고 그에 수반하여 기존 케이블 경로나 길이가 변경되어 신규 케이블 포설과 경로변경을 목적으로 아래 【표 1】과 같이 간이공사 2건을 시행하였다.

【표 1】 ㉠㉠GS 간이공사 시행 현황

(단위: 원, VAT별도)

구분	공사명	계약기간	준공금액	계약상대자	준공검사일
★★	㉠㉠GS 케이블포설 공사	2020. 9. 2. ~ 9. 30.	18,000,000	ㄷㄷㄷ(주)	2020.10.12
	㉠㉠GS MOV 케이블포설 공사	2020. 12. 1. ~ 12. 31.	19,190,000	ㄱㄱㄱㄱㄱ	2020.12.21

그런데 2건의 간이공사가 동일한 공간에서 이루어지는 동일성격의 케이블공사이므로 분리발주가 아닌 일반전기공사 1건으로 추진하였어야 하나, 최초 설계 시 간이공사 범위 내에서 공사가 가능할 것으로 판단하여 간이공사로 추진하였고 해당공사 중에 케이블 길이 부족함을 인지하여 임시조치로 단자대(케이블 접속 목적)를 설치하였으며, 그 이후에 추가적으로 간이공사를 발주하였다.

또한 2건의 간이공사 적정성평가의 심의위원회 구성원 중 청렴감사관(당시 소기준 차장)은 필수 위원이지만 제외하였고 공사별로 각각 다른 위원들로 구성하여 분리발주 여부 심의가 어렵게 하는 등 위원회를 적정하게 운영하지 못하였으며 ㉠㉠GS 케이블포설 공사의 경우 위원 4인이 아닌 3인만 구성하여 심의하였음이 【표 2】와 같이 확인되었다.

【표 2】 간이공사 적정성평가 위원

공사명	적정성 평가일	위원회 위원
㉔㉔GS 케이블포설 공사	2020. 8. 20.	RRR(위원장), ○○○○부 VVV, VVVV부 WWW, ●●●●부 XXX
㉔㉔GS MOV 케이블포설 공사	2020. 11. 30.	RRR(위원장), ●●●●부 YYY/ZZZ, VVVV부 AAB/BBA

이로 인해 2건의 공사 접점부위의 하자발생 시 책임소재가 불분명해지는 문제점이 발생할 수 있으며, 「계약업무관리지침」 및 「공사관리규정」을 위반하는 결과를 초래하였다.

3. 준공검사자 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

공사관리규정 제38조(준공검사자의 임명) 2항에 따르면 해당 공사감독원은 동일 공사의 준공검사자가 될 수 없음이 명시되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

□□□□본부 ◁◁◁◁부 및 ○○○○부, ▨▨▨▨▨▨본부 ■■■지사는 【표 3】과 같이 간이공사의 준공검사를 해당 공사감독원 본인이 시행하고 준공검사 결과를 보고하였다.

【표 3】 공사감독원의 준공검사 수행 현황

(단위: 원, VAT별도)

수행부서	공사명	계약기간	준공금액	공사감독원	준공검사자
□□ ◁◁◁◁부	철거배관 피복제거 공사	2021.9.30.~12.31.	18,915,253	VVV	VVV
□□ ○○○○부	㉓㉓, ㉓㉓관리소 휴게실 및 탈의실 칸막이 설치공사	2019.1.29~2.14.	6,190,000	JJJ	JJJ
	㉔㉔ 진입도로 스톤블럭 및 연결송수구 보수공사	2020.5.6.~5.20.	8,920,000	JJJ	JJJ
▨▨▨▨ ■■■지사	㉔㉔ 만남의광장 휴게소 도로침하 긴급보수공사	2019.8.22.~9.23.	6,950,000	KKK	KKK

관계부서 등 의견 및 검토결과

★★★★본부 ○○○○○부는 ㉔㉔GS는 제어동 액세스 플로어 하부 공간이 협소하고 장기간 케이블이 누적되어 공사 계획단계에서 케이블의 여유길이에 대한 실물 확인이 불가하여 케이블 길이 산정에 오차가 있었으며, 불가피하게 추가공사를 발주하였지만 고의로 분리발주를 시행하지 않았다는 의견을 제시하였다.

그러나 비록 고의가 아니었다 하더라도 결과적으로 2건의 간이공사가 분리발주되어 관련규정을 위반하였고, 공사내용을 살펴보면 간이공사 시행중에 공사계획 또는 리뉴얼 내용의 변경사항이 없었으며 최초 간이공사 시행 시 케이블 경로가 확정되었고 반드시 실물확인을 하지 않더라도 케이블 경로를 통해 길이 산정이 가능하다.

또한 「공급관리소 제어 및 전원용 전선 케이블 기술표준」 5.3에 따라 케이블의 중간연결은 원칙적으로 불가하다는 내용에 따라 케이블의 여유를 고려하여 설계하였어야 했고 간이공사 금액으로 불가 시 일반공사 1건으로 추진하였음이 적절하다고 판단된다.

■■■■본부 ◁◁◁◁부 및 ○○○○○부, ▤▤▤▤▤▤본부 ■■■지사는 준공검사의 부적정한 처리 관련하여 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은

- ① 간이공사 적정성평가 심의를 부적정하게 하고 동일공사의 분리발주를 시행한 담당자에 경고조치하시고, (경고)
- ② 준공검사를 부적정하게 처리한 담당자에 주의조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자-경고]

★★★★본부 ○○○○부 대리 AAA (현 ★★★★★본부 ●●●●부)

[관련자-주의]

■■■■본부 <<<<부 대리 VVV (현 ■■■■본부 ☞☞부)

■■■■본부 ○○○○부 차장 JJJ (현 ■■■■본부 ☎☎☎☎부)

▨▨▨▨▨▨본부 ▨▨지사 과장 KKK (현 ▨▨▨▨본부 ●●●●부)