

한국가스공사 상임감사위원회

통보

일련번호 제23-안전건설종합-13호

제목 건설공사 적정 공사기간 산정절차 관리미흡

소관부서 \$\$본부 ▶▶▶▶처

조치부서 ▶▶▶▶처

내용

1. 업무 개요

▶▶▶▶처 □□□□부는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 ‘분장업무’에 따라 공급 및 %%기지 건설설계분야 건설공사·용역발주 및 용역 종합공정관리 총괄 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제45조의2 및 동법 시행령 제66조의2에 따라 발주자는 건설공사의 품질 및 안전성·경제성을 확보할 수 있도록 해당 건설공사의 규모 및 특성, 현장여건 등을 고려하여 적정 공사기간을 산정해야 하며, 국토교통부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 공사특성 및 지역여건 등을 반영하여 공사기간의 산정 및 조정에 관한 세부기준을 운영할 수 있다고 명시되어 있다.

또한 국토교통부 고시 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에는 발주청은 공사기간 산정 시에 가이드라인¹⁾을 참고하여 공사기간을 부당하게 삭감하거나

과잉 계상하지 않도록 주의하여야 하고, 설계자로 하여금 이 고시에 따라 공사 기간을 산정하고 그 산정근거를 명시하도록 하여야 하며, 공사기간에 영향을 미칠 수 있는 요소들을 고려하여 발주청에 설계 성과품의 일부로 제출하도록 하여야 한다고 명시되어 있다.

따라서, □□□□부는 천연가스 공급시설 및 %%기지 건설공사 설계용역을 발주·공정 관리함에 있어, 설계용역 계약상대자(이하 “설계용역사”라 한다)가 고시에 따라 적정 공사시간을 산정(산정근거 명시 포함)하고 설계 성과품으로 제출하도록 설계용역 과업내용서에 상기 내용을 명확히 반영하고 관리함으로써 해당 건설공사의 품질 및 안전성·경제성이 확보될 수 있도록 노력해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

□□□□부는 ‘21년 이후 ‘㉠㉠ 열병합발전소 천연가스 공급시설 건설공사 설계용역’ 등 7건의 주배관 건설공사 설계용역을 계약하고 종합공정관리를 하고 있으며, 주배관 건설공사 적정 공사기간을 산정함에 있어 주배관 건설공사 특성 및 지역여건 등을 반영한 공사(公社) 자체기준²⁾을 수립·활용하고 있다.

그런데, 이번 안전건설 종합감사기간(2023.4.3 ~ 28)에 천연가스 공급시설 건설공사의 적정 공사기간 산정 절차 등을 확인한 결과, 상기 건설공사 설계용역의 과업내용서에 고용노동부 「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」에 따른 설계용역사의 과업³⁾이 반영되어 있으나, 주배관 건설공사의 적정 공사기간 산정

1) 적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인(2022년, 국토교통부·한국건설기술연구원)

2) 건설교통부-2207(‘18.11.26) ‘공급배관 건설공사 적정 공사기간 산정(안)’

3) 설계안전보건대장 주요 작성 중 ‘안전한 작업을 위한 적정 공사기간 및 공사금액 산출서’

방법(공사 자체기준 포함) 및 설계 성과품 제출시기 등 「건설기술진흥법」과 「공공
건설공사의 공사기간 산정기준」에 명시된 건설공사 적정 공사기간 산정에 대한
설계용역사의 과업이 명확하게 반영되어 있지 않았으며, []부는 설계용역사
로부터 이와 관련한 설계 성과품을 제출받지 못하고 있음에도 별다른 조치를 취하
지 않았음이 확인되었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

[]부는 감사내용에 대해 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

▶▶▶▶처장은

건설공사 설계용역 과업내용서에 적정 공사기간 산정에 대한 산정방법 및 성과품
제출시기 등 설계용역사의 과업을 명확하게 반영하고, 이에 대한 설계 성과품이
제출될 수 있도록 관리하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

▶▶▶▶처 []부 (통보)