

## 부서경고 요구 및 통보

네 옹

◆◆◆◆, ◆◆◆ 및 ■■■■본부 ○○○○부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2]  
 ‘분장업무’에 따라 관할지역 공급설비 경상정비 관련 업무를, △△△△부(구   
 부1))는 배관 순찰감독 및 부속시설물 유지관리와 매설 주배관 주변 굴착공사 관  
 리업무를 각각 담당하면서 건설공사 하자담보책임기간 중 하자검사를 시행하고  
 있다.

「건설산업기본법」 제28조에 따르면 수급인은 발주자에 대하여 공사의 종류별로 【표 1】 과 같이 대통령령으로 정하는 기간에 발생한 하자에 대하여 담보책임이 있다고 되어 있다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 "국가계약법"이라 한다) 시행령 제61조 제1항 및 동법 시행규칙 제71조 제1항에 따르면 하자검사를 하는

1) 직제개편으로 <<<<부가 폐지되었던 기간(2022. 1. 1.~2023. 2. 5.)에는 하자검사를 포함한 매설 주배관 관리 역무를 부에서 수행

자는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 하여야 하고, 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 지체 없이 따로 하자검사를 하여야 하며, 동법 시행령 제61조 제3항에 따르면 하자를 검사하는 자는 하자검사조서를 작성<sup>2)</sup>해야 한다고 되어 있다.

**【표 1】 건설공사의 종류별 하자담보책임기간(「건설산업기본법」 시행령」 [별표 4])**

- 
- 발전·가스 및 산업설비
    - 철근콘크리트·철골구조부(7년)
    - 10kg/㎠ 이상인 고압가스의 관로(부대기기 포함) 설치공사(5년)
    - 그 외의 시설(3년)
  - 전문공사 : 각 전문공사 세부공종별 기간(1~3년)
  - 전기공사 : 전기공사업법 시행령[별표 3의2]에서 정해진 기간
- 

그리고 「공사계약일반조건」 제37조에 따르면 당공사는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하여야 하며, 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 따로 최종검사를 하여야 하고, 최종검사를 완료하였을 때는 즉시 하자보수완료확인서를 계약상대자에게 발급하여야 한다고 되어 있다.

따라서 각 지역본부 ○○○○○부와 △△△△부는 이설배관 및 주배관 등 관할지역 설비에 대하여 ① 하자담보책임기간 중 연 2회 정기적 하자검사는 물론, ② 하자담보책임기간 만료 14일전부터 만료일까지의 기간 중에 따로 최종하자검사를 실시하여 하자유무를 확인해야 하고, ③ 하자검사를 실시할 때는 하자검사조서를 작성하여야 하며, ④ 최종하자검사를 완료하였을 때에는 하자보수완료확인서를 계약상대자에게 발급해야 한다.

---

2) 단, 계약금액이 3천만 원 이하인 공사계약의 경우에는 하자검사조서의 작성을 생략할 수 있음(영 제61조 제3항)

### 3. 감사결과 확인된 문제점

#### 가. 정기하자검사 누락

이번 공급분야 종합감사기간(2023. 3. 13.~2023. 4. 14.)에 ◆◆◆◆, ◆◆ 및 ■■■■본부 ○○○○부와 △△△△부의 하자검사 현황을 살펴본 바, 하자담보 책임기간 중 연 2회 실시해야 하는 정기하자검사의 경우 대부분 감사대상부서에 잘 이행하고 있었으나, 다만, ◆◆◆◆본부 △△△△부(구 ㉠부)의 경우에는 2022년 한해 직제개편으로 관로관리 업무가 △△△△부에서 ㉠부로 이관되면서 【표 2】와 같이 “㉠ ㉠지구 공급설비 건설공사” 등 3건의 건설공사의 하자검사를 누락<sup>3)</sup>하였다.

【표 2】 2022년 하자검사 미시행 현황

| 순번 | 공사명                | 준공일           | 하자담보 만료일      | 최근 하자검사일      | 비 고       |
|----|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 1  | ㉠ ㉠지구 공급설비 건설공사    | 2017. 11. 21. | 2022. 11. 19. | 2021. 10. 15. | 상·하반기 미시행 |
| 2  | ㉠~㉠ 주배관 건설공사       | 2018. 11. 14. | 2023. 11. 12. | 2021. 10. 20. | 상·하반기 미시행 |
| 3  | ㉠~㉠ 천연가스 공급설비 건설공사 | 2021. 07. 13. | 2026. 07. 11. | 2022. 10. 11. | 상반기 미시행   |

※ 출처: 확인서 “건설공사 하자검사에 관한 사항(◆◆◆◆본부 △△△△부)”

#### 나. 최종하자검사 및 하자보수완료확인서 발급 소홀

◆◆◆◆ 및 ◆◆◆◆본부 ○○○○부와 △△△△부는 【표 3】과 같이 하자담보책임기간 만료 도래 시 정기하자검사와 따로 최종하자검사를 실시하지 아니하였고<sup>4)</sup>, 하자담보책임기간이 만료되었음에도 하자보수완료확인서를 발급하지 아니하였다.

한편, ■■■■본부의 ○○○○부와 △△△△부는 하자담보책임기간이 만료

3) 공급관리소는 ○○○○부에서 하자검사를 누락 없이 시행하였고, 주배관에 대한 하자검사만 누락

4) 하자검사 시행문서에는 최종하자검사를 시행한다고 적혀 있으나, 하자담보책임기간 만료 14일 내 정기하자검사와 따로 시행하지 않는 관련규정에 따른 최종하자검사를 이행하지 않은 것으로 확인됨

도래 시 정기하자검사와 별도로 최종하자검사를 실시완료 하였으나, 하자보수완료확인서를 발부하지는 않은 것으로 확인되었다.

**【표 3】 최종하자검사 시행 현황(2020. 1. 1. 이후)**

| 구 분  |       | 하자담보책임기간<br>만료 건수 * | 최종하자검사<br>시행 건수 | 하자보수완료확인서<br>발부 건수 |
|------|-------|---------------------|-----------------|--------------------|
| ◆◆◆◆ | ○○○○부 | 25 건                | 1건              | -                  |
|      | △△△△부 | 12 건                | -               | -                  |
| ◆◆   | ○○○○부 | 15 건                | -               | -                  |
|      | △△△△부 | 9 건                 | -               | -                  |
| ■■■■ | ○○○○부 | 17 건                | 17 건            | -                  |
|      | △△△△부 | 15 건                | 15 건            | -                  |

\* 【별표】 ‘하자담보책임기간 만료 및 최종하자검사 현황’ 참조

※ 출처: 확인서 “건설공사 하자검사에 관한 사항”(◆◆◆◆본부 ○○○○부 등 6개 부서)

#### 다. 하자검사조서 작성 소홀

◆◆◆◆본부 ○○○○부를 제외한 모든 감사대상부서에서 정기 및 최종하자검사 수행 시 하자검사조서를 작성하였으나, ◆◆◆◆본부 ○○○○부의 경우에는 지난 3년간 총 42건 건설공사의 정기하자검사를 시행하면서 하자가 발생하여 하자보수가 필요한 “㉠㉡~㉢㉣ 주배관 건설공사(기계, 토목, 전기)”의 경우에만 하자조서를 작성하고, 그 외 하자조서를 작성해야 하는 건설공사(계약금액 3천만원 이하 제외) 35건에 대하여 하자검사조서를 작성하지 아니하였으며, 그 결과 하자검사에 대한 기록 관리가 제대로 이행되지 않아 정확한 하자검사 시행일조차 확인이 불가능한 실정이다.

#### 관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부 ○○○○부와 △△△△부는 감사지적 사항과 관련하여 별도 의견을 제시하지 않았다.

◆◆◆◆본부 ○○○○부는 추후 동일 사항이 재발되지 않도록 관련 법규를 면밀히 검토하여 적용토록 하겠다고 하였으며, <<<<부는 별도 의견을 제시하지 않았다.

■■■■본부 ○○○○부와 <<<<부는 하자보수완료확인서 미발급과 관련하여 해당사항이 재발하지 않도록 최종하자검사에 대해 각별히 유념하겠다고 하였다.

한편, 설비운영주관부서인 ☒☒☒☒처는 하자검사 관련 규정을 올바르게 준수하기 위하여 「공사관리규정」 제48조 제1항을 개정(하자관리대장, 하자조서, 하자보수완료확인서 양식 첨부)하도록 하겠으며, 또한, 제2항 따르면 하자보수 완료 후 공사 하자보수완료보고서를 설비운영주관부서장에 제출토록하고 있으나 공급설비 하자보수에 대한 전반적인 관리는 사업소에서 진행되는바 실정에 부합하도록 관련 조항 문구 삭제를 통해 규정을 보완하겠다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

### ⊕⊕⊕⊕처장은

정기하자검사 및 최종하자검사 업무를 부적정하게 처리한 부서에 엄중 경고 조치하시기 바랍니다. (부서경고)

### ☒☒☒☒처장은

최종하자검사 별도 시행, 하자조서 작성 및 하자보수완료확인서 송부 등 하자검사가 관련 법규에 부합하여 시행될 수 있도록 하자검사 관련 주요 내용 및 양식 등을 「공사관리규정」에 추가하여 개정하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

◆◆◆◆본부 ○○○○부 (부서경고)

◆◆◆◆본부 <<<<부 (부서경고)

◆◆◆◆본부 <<<<부 (부서경고)

◆◆◆◆본부 ○○○○부 (부서경고)

☒☒☒☒처 ○○○○부 (통보)

【별표】

하자담보책임기간 만료 및 최종하자검사 현황

○ ◆◆◆◆ 본부 ○○○○ 부

| 순번 | 공사명                           | 준공일           | 하자담보<br>만료일   | 최근<br>하자검사일   | 최종검사<br>시행여부 |
|----|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1  | ㉞㉞관리소 정압설비 확장공사(기계)           | 2015. 12. 04. | 2020. 12. 04. | 20년 하반기       | 미시행          |
| 2  | '15년 볼밸브 교체 및 계량배관<br>용량보강공사  | 2015. 10. 30. | 2020. 10. 30. | 20년 하반기       | 미시행          |
| 3  | ◆◆LCNG 2차펌프(≤≤≤≤社)<br>반출수리공사  | 2020. 05. 06. | 2021. 04. 28. | 21년 상반기       | 미시행          |
| 4  | '16년 노후 볼밸브 교체공사              | 2016. 12. 19. | 2021. 12. 19. | 21년 하반기       | 미시행          |
| 5  | '17년 노후 볼밸브 교체공사              | 2017. 12. 05. | 2022. 12. 05. | 22년 하반기       | 미시행          |
| 6  | 2019년 공급관리소 설비 도장공사           | 2019. 08. 16. | 2020. 08. 15. | 20년 하반기       | 미시행          |
| 7  | 2021년 공급관리소 설비 도장공사           | 2021. 10. 19. | 2022. 10. 18. | 22년 하반기       | 미시행          |
| 8  | ㉞㉞㉞관리소 계량설비<br>용량보강공사(전기계장)   | 2018. 12. 18. | 2020. 12. 18. | 20년 하반기       | 미시행          |
| 9  | ㉞㉞, ㉞㉞㉞관리소 리모델링 공사(전기)        | 2019. 12. 26. | 2020. 12. 26. | 20년 하반기       | 미시행          |
| 10 | 공급관리소 피뢰접지 및 방식시스템<br>보강공사    | 2019. 12. 24. | 2021. 12. 24. | 21년 하반기       | 미시행          |
| 11 | ㉞㉞㉞관리소 노후설비 개선 전기·계장공사        | 2020. 12. 29. | 2021. 12. 28. | 21년 하반기       | 미시행          |
| 12 | 공급관리소 피뢰접지시스템 개선공사            | 2021. 04. 06. | 2022. 04. 05. | 22년 상반기       | 미시행          |
| 13 | ㉞㉞관리소 정압설비 확장공사(토건)           | 2015. 12. 04. | 2020. 12. 04. | 20년 하반기       | 미시행          |
| 14 | 지하1층 샤워장 리모델링 공사              | 2017. 12. 22. | 2020. 12. 21. | 20년 하반기       | 미시행          |
| 15 | 공급관리소 조적담장 철재웬스 교체공사          | 2018. 09. 18. | 2020. 10. 01. | 20년 하반기       | 미시행          |
| 16 | 사옥 주차장 조성공사                   | 2018. 12. 27. | 2020. 12. 26. | 20년 하반기       | 미시행          |
| 17 | 회의실 및 휴게실 설치공사                | 2018. 12. 19. | 2020. 12. 25. | 20년 하반기       | 미시행          |
| 18 | ㉞㉞관리소 제어동 리모델링 공사             | 2016. 10. 30. | 2021. 10. 30. | 21년 하반기       | 미시행          |
| 19 | 2019년 공급관리소 조적담장 철재웬스<br>교체공사 | 2019. 09. 16. | 2021. 09. 16. | 21년 하반기       | 미시행          |
| 20 | ◆◆◆◆본부 화장실 리모델링 공사            | 2020. 12. 31. | 2021. 12. 30. | 21년 하반기       | 미시행          |
| 21 | ◆◆◆◆본부(본관동) 방화구획 정비공사         | 2020. 12. 31. | 2021. 12. 28. | 21년 하반기       | 미시행          |
| 22 | 위험물 임시저장소 증축 및 부대공사           | 2017. 12. 22. | 2022. 12. 19. | 22년 하반기       | 미시행          |
| 23 | ㉞㉞, ㉞㉞㉞관리소 리모델링 공사(토건)        | 2019. 12. 26. | 2022. 12. 26. | 22년 하반기       | 미시행          |
| 24 | 공급관리소 노후 철재웬스 교체공사            | 2020. 09. 11. | 2022. 09. 10. | 22년 하반기       | 미시행          |
| 25 | ㉞㉞~㉞㉞ 주배관 건설공사(전기)            | 2019. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 12. 21. | 시행           |

○ ◆◆◆◆ 본부 <<<<부

| 순번 | 공사명                            | 준공일           | 하자담보<br>만료일   | 최근<br>하자검사일   | 최종검사<br>시행여부 |
|----|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1  | ㉠㉡~㉢㉣(진입도로)구간 배관이설공사           | 2015. 08. 28. | 2020. 08. 28. | 2020. 08. 19. | 미시행          |
| 2  | ㉤㉥~㉦㉧(㉨㉩천)구간 배관이설공사            | 2016. 12. 05. | 2021. 12. 05. | 2021. 12. 14. | 미시행          |
| 3  | ㉪㉫~㉬㉭(태권도원입구)구간 배관이설공사         | 2016. 12. 27. | 2021. 12. 27. | 2021. 12. 14. | 미시행          |
| 4  | ㉮㉯~㉺㉻(㉼㉽사거리)구간 배관이설공사          | 2016. 12. 29. | 2021. 12. 29. | 2021. 12. 06. | 미시행          |
| 5  | ㉾㊱~㊲㊳(㉿㊴천)구간 배관이설공사            | 2016. 12. 29. | 2021. 12. 29. | 2021. 12. 14. | 미시행          |
| 6  | ㊵㊶㊷~㊸㊹(국도36호선)구간 배관이설공사        | 2018. 01. 19. | 2023. 01. 18. | 2022. 12. 15. | 미시행          |
| 7  | 2015년 매설배관 피복보수공사              | 2015. 06. 30. | 2020. 06. 30. | 2020. 06. 25. | 미시행          |
| 8  | 2017년 매설배관 피복보수공사              | 2017. 08. 30. | 2022. 08. 30. | 2022. 08. 09. | 미시행          |
| 9  | 2018년 주배관 심매양극 보강공사            | 2018. 08. 27. | 2020. 08. 27. | 2020. 06. 29. | 미시행          |
| 10 | 2015년 ㉠㉡~㉢㉣ II 피킹 부대설비<br>설치공사 | 2015. 07. 01. | 2020. 07. 01. | 2020. 06. 29. | 미시행          |
| 11 | 2015년 ㉤㉥~㉦㉧ II 피킹 부대설비<br>설치공사 | 2015. 12. 23. | 2020. 12. 23. | 2020. 11. 17. | 미시행          |
| 12 | 매설배관 충격감지시스템<br>구매설치(㉠㉡~㉢㉣)    | 2019. 07. 24. | 2021. 07. 24. | 2021. 07. 19. | 미시행          |

○ ◆◆◆◆ 본부 ㉠㉡㉢㉣부

| 순번 | 공사명                             | 준공일           | 하자담보<br>만료일   | 최근<br>하자검사일   | 최종검사<br>시행여부 |
|----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1  | 2015년 공급관리소 볼밸브 교체공사            | 2015. 12. 10. | 2020. 12. 09. | 2020. 11. 24. | 미시행          |
| 2  | ㉤㉥관리소 발전용 계량설비 증설전기공사           | 2018. 07. 25. | 2020. 07. 24. | 2020. 11. 26. | 미시행          |
| 3  | ㉪㉫관리소 발전용 정압설비 증설전기공사           | 2018. 12. 27. | 2020. 12. 24. | 2020. 11. 26. | 미시행          |
| 4  | 공급관리소 피뢰시스템 보강공사(㉿㊴VS)          | 2018. 12. 28. | 2020. 12. 27. | 2020. 11. 26. | 미시행          |
| 5  | 2019년 도장공사(㉿㊴,㊵㊶)               | 2019. 12. 26. | 2020. 12. 26. | 2020. 11. 26. | 미시행          |
| 6  | 직수입자 배관시설 연결공사                  | 2016. 11. 17. | 2021. 11. 16. | 2021. 10. 21. | 미시행          |
| 7  | 2016년 공급관리소 볼밸브 교체공사            | 2016. 11. 14. | 2021. 11. 13. | 2021. 10. 21. | 미시행          |
| 8  | 공급관리소 피뢰시스템 보강공사(㉠㉡,㉢㉣)         | 2020. 04. 21. | 2024. 04. 19. | 2022. 05. 16. | 미시행          |
| 9  | 공급관리소 피뢰시스템 보강공사                | 2020. 05. 21. | 2023. 05. 11. | 2022. 05. 17. | 미시행          |
| 10 | 2017년 매설배관 피복 건전성 확보공사          | 2017. 08. 24. | 2022. 08. 22. | 2022. 08. 10. | 미시행          |
| 11 | ㉤㉥~㉦㉧ 주배관 건설공사                  | 2015. 11. 10. | 2022. 11. 07. | 2022. 10. 20. | 미시행          |
| 12 | 2017년 볼밸브 교체공사                  | 2017. 11. 08. | 2022. 10. 31. | 2022. 10. 24. | 미시행          |
| 13 | ㉿㊴관리소 설비기초 개선공사                 | 2019. 12. 30. | 2022. 12. 30. | 2022. 12. 22. | 미시행          |
| 14 | 공급관리소 내진성능 보강공사(◆◆권)            | 2020. 01. 16. | 2025. 01. 16. | 2023. 01. 04. | 미시행          |
| 15 | ㉿㊴관리소 초음파 계량설비 교체<br>전기공사(계장포함) | 2020. 02. 03. | 2023. 01. 29. | 2023. 01. 25. | 미시행          |



○ ◆◆◆◆본부 <<<<부

| 순번 | 공사명                     | 준공일           | 하자담보<br>만료일   | 최근<br>하자검사일   | 최종검사<br>시행여부 |
|----|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1  | 2015년 매설배관 피복 건전성 확보공사  | 2015. 11. 23. | 2020. 11. 20. | 2020. 12. 15. | 미시행          |
| 2  | 2016년 매설배관 피복 건전성 확보공사  | 2016. 11. 01. | 2021. 10. 30. | 2021. 10. 26. | 미시행          |
| 3  | ㉠㉡~㉢㉣ 주배관 건설공사          | 2015. 11. 10. | 2020. 11. 07. | 2020. 11. 10. | 미시행          |
| 4  | ㉠㉡ ㉠㉢지구 공급설비 건설공사       | 2017. 11. 21. | 2022. 11. 19. | 2021. 10. 15. | 미시행          |
| 5  | ㉢㉣~㉤㉥(㉦㉧㉨㉩)구간 배관이설공사    | 2015. 11. 27. | 2020. 11. 24. | 2020. 12. 14. | 미시행          |
| 6  | ㉤㉥~㉦㉧ 구간 배관이설공사         | 2015. 10. 21. | 2020. 10. 18. | 2020. 12. 14. | 미시행          |
| 7  | ㉨㉩~㉪㉫(국도 21호선)구간 배관이설공사 | 2015. 12. 18. | 2020. 12. 15. | 2020. 12. 14. | 미시행          |
| 8  | ㉬㉭~㉮㉯(식품클러스터)구간 배관이설공사  | 2016. 12. 07. | 2021. 12. 05. | 2021. 10. 27. | 미시행          |
| 9  | ㉰㉱~㉲㉳(㉴㉵천,㉶㉷천)구간 배관이설공사 | 2016. 12. 28. | 2021. 12. 26. | 2021. 11. 02. | 미시행          |

○ ■■■■본부 ○○○○부

| 순번 | 공사명                            | 준공일           | 하자담보<br>만료일                                     | 최근<br>하자검사일                                     | 최종검사<br>시행여부 |
|----|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 1  | ㉸㉹~㉺㉻ 주배관 및 ㉼㉽관리소 건설공사         | 2015. 11. 05. | 2022. 03. 12.<br>2022. 11. 04.<br>2020. 11. 04. | 2022. 03. 03.<br>2022. 11. 02.<br>2020. 10. 22. | 시 행          |
| 2  | 2015년 공급설비 개선공사                | 2015. 12. 17. | 2020. 12. 16.                                   | 2020. 12. 12.                                   | 시 행          |
| 3  | 2016년 볼밸브 교체공사                 | 2016. 10. 31. | 2021. 10. 30.                                   | 2021. 10. 20.                                   | 시 행          |
| 4  | ㉾㉿~㊀㊁ 및 ㊂㊃~㊄㊅ 주배관 건설공사         | 2016. 12. 15. | 2023. 01. 20.                                   | 2023. 01. 11.                                   | 시 행          |
| 5  | ㊆㊇관리소 공급설비 교체공사                | 2017. 06. 12. | 2022. 06. 11.                                   | 2022. 05. 30.                                   | 시 행          |
| 6  | 2017년 볼밸브 교체공사                 | 2017. 07. 28. | 2022. 07. 27.                                   | 2022. 07. 20.                                   | 시 행          |
| 7  | ㊈㊉관리소 제어동 증축공사                 | 2017. 11. 29. | 2022. 11. 28.                                   | 2022. 11. 14.                                   | 시 행          |
| 8  | ㊊㊋관리소 가스히터 증설공사                | 2017. 12. 27. | 2022. 12. 26.                                   | 2022. 12. 12.                                   | 시 행          |
| 9  | 2017년 계량배관 증설 및 보강공사           | 2017. 12. 27. | 2020. 12. 26.                                   | 2020. 12. 24.                                   | 시 행          |
| 10 | 공급관리소 피뢰접지 보강공사                | 2018. 12. 26. | 2020. 12. 25.                                   | 2020. 12. 23.                                   | 시 행          |
| 11 | ㊌㊍관리소 제어동 환경개선공사               | 2019. 01. 31. | 2021. 01. 30.                                   | 2021. 01. 18.                                   | 시 행          |
| 12 | ㊎㊏관리소 가스히터(HTR-31C) 증설<br>계전공사 | 2019. 11. 04. | 2020. 11. 03.                                   | 2020. 11. 02.                                   | 시 행          |
| 13 | 사옥 청정소화약제 소화설비 구축공사            | 2019. 11. 29. | 2022. 11. 29.                                   | 2022. 11. 28.                                   | 시 행          |
| 14 | 2019년 공급관리소 피뢰접지 보강공사          | 2019. 12. 16. | 2021. 12. 16.                                   | 2021. 12. 09.                                   | 시 행          |
| 15 | ㊐㊑관리소 초음파 계량설비 교체공사(계전)        | 2020. 12. 16. | 2021. 12. 20.                                   | 2021. 12. 14.                                   | 시 행          |
| 16 | 2020년 공급관리소 피뢰접지 보강공사          | 2020. 12. 21. | 2022. 12. 20.                                   | 2022. 12. 20.                                   | 시 행          |
| 17 | 2020년 공급설비 도장공사                | 2020. 12. 23. | 2021. 12. 23.                                   | 2021. 12. 21.                                   | 시 행          |

○ ■■■■■ 본부 <<<<부

| 순번 | 공사명                               | 준공일           | 하자담보<br>만료일   | 최근<br>하자검사일   | 최종검사<br>시행여부 |
|----|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1  | ○㉠~○㉡(㉢㉣2교)구간 배관이설공사              | 2015. 04. 06. | 2020. 04. 05. | 2020. 03. 31. | 시 행          |
| 2  | ○㉠~○㉡(㉢㉣2교)구간 외 1곳 배관이설<br>핫태핑 공사 | 2015. 04. 24. | 2020. 04. 23. | 2020. 03. 31. | 시 행          |
| 3  | ㉤㉥~㉤㉦(㉧㉨교)구간 배관이설공사               | 2015. 04. 24. | 2020. 04. 23. | 2020. 04. 22. | 시 행          |
| 4  | ㉩㉪~㉩㉫(㉬㉭㉮)구간 배관이설공사               | 2015. 10. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 10. 22. | 시 행          |
| 5  | ㉯㉺~㉯㉻(㉼㉽㉾)구간 배관이설 핫태핑공사           | 2015. 11. 18. | 2020. 11. 18. | 2020. 11. 10. | 시 행          |
| 6  | ㉿㊀관리소 Tie-in관련 핫태핑공사              | 2015. 12. 17. | 2020. 12. 18. | 2020. 12. 08. | 시 행          |
| 7  | 매설배관 손상 의심부 확인 및 보수공사             | 2015. 12. 29. | 2020. 12. 28. | 2020. 12. 21. | 시 행          |
| 8  | ㊁㊂~㊂㊃(㊄㊅지구)구간 배관이설공사              | 2015. 12. 30. | 2020. 12. 30. | 2020. 12. 17. | 시 행          |
| 9  | ㊇㊈~㊂㊃(㊄㊅지구)구간 배관이설<br>핫태핑공사       | 2016. 01. 20. | 2021. 01. 19. | 2021. 01. 14. | 시 행          |
| 10 | ○㊉~㊂㊃ 및 ㊇㊈~○㊉ 주배관 건설공사            | 2016. 12. 15. | 2021. 01. 20. | 2021. 01. 18. | 시 행          |
| 11 | ○㊉~○㊉(㊉㊉교) 배관이설공사                 | 2016. 05. 19. | 2021. 05. 18. | 2021. 05. 13. | 시 행          |
| 12 | ○㊉~○㊉(㊉㊉교) 배관이설 핫태핑 공사            | 2016. 06. 22. | 2021. 06. 27. | 2021. 06. 21. | 시 행          |
| 13 | ○㊉~○㊉(㊉㊉리) 배관이설공사                 | 2016. 08. 17. | 2021. 08. 19. | 2021. 08. 17. | 시 행          |
| 14 | ㊀㊁~㊀㊂(㊀㊀천)구간 배관이설공사               | 2017. 07. 21. | 2022. 07. 20. | 2022. 07. 13. | 시 행          |
| 15 | ○㊉~㊇㊈(㊉㊉교차로)구간<br>배관침하유도공사        | 2017. 09. 04. | 2022. 09. 04. | 2022. 09. 01. | 시 행          |