

【표 1】 품질시험계획 수립 대상(동 시행령 제89조)

대상 공사	○ 품질관리계획 대상공사 제외한 다음 규모의 건설공사 - 총공사비 5억원 이상 토목공사 - 연면적 660 m² 이상 건축공사 - 총공사비 2억원 이상인 전문공사
포함해야 할 내용	○ 개요(공사명, 시공사, 현장대리인) ○ 시험계획(공종, 종목, 계획물량, 빈도, 횟수, 그 밖의 사항) ○ 시험시설(장비명, 규격, 단위, 수량, 시험실 배치 평면도, 그 밖의 사항) ○ 품질관리를 수행하는 건설기술인 배치계획(성명, 등급, 품질관리 업무 수행기간, 건설기술인 자격 및 학력·경력 사항, 그 밖의 사항)

이와 관련 「구 EHSQ-P-06100 협력업체 EHSQ 관리 절차서」(이하 “EHSQ관리 절차서”라 한다) 6.2절에 따르면 협력업체 관리자는 안전(보건 포함), 환경, 품질계획서를 EHSQ관리계획서로 통합하여 작성하거나 안전, 환경, 품질관리 계획서로 구분하여 작성할 수 있으며, 부표 3(EHSQ 관리계획서 작성항목)에 따르면 대규모 협력업체의 품질관리계획 또는 품질시험계획은 ‘건설기술 진흥법 및 가스공사가 요구하는 사항’을 포함토록 되어 있다.

또한 EHSQ관리절차서 4.4절 및 4.5절에 따르면 협력업체가 EHSQ관리계획서를 감독부서에 제출하면 감독부서는 사전검토를 거쳐 사업소 EHSQ 담당부서에 해당 계획서의 승인을 요청토록 되어 있고, 사업소 EHSQ 담당부서는 동 계획서에 대한 검토 및 승인을 하도록 되어 있다.

그 후 공사(公社)는 2022년부터 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 도입에 따라 과거 안전 및 품질분야를 통합 관리하던 EHSQ 문서를 재편하여 각각 안전분야(KOSHA-MS 문서)와 품질분야(기술표준)를 분리하여 관리하기 시작하였고, 이에 더 이상 안전 및 품질분야의 관리계획서를 EHSQ관리계획서로 통합 제출, 검토, 승인할 수 없게 되었다.

이를 구체적으로 살펴보면, 「KOGAS-SI-110 도급 안전보건관리 지침서」 제6.2절 및 「KOGAS-SI-111 건설발주 안전보건관리 지침서」 제7.3절에 따르면

건설사업자는 산업안전보건법에 따른 유해위험방지계획서, 건설기술진흥법에 따른 안전관리계획서(해당시)와 더불어 KOGAS 안전관리계획서를 제출토록 되어 있으며, 환경 및 품질관리계획서는 KOGAS 안전관리계획서와 따로 작성토록 되어 있다.

그리고 「GSD-0105 건설공사 기술표준」 제12장에 따르면 「건설기술 진흥법」 제55조 제1항에 따른 품질시험계획서 수립대상 건설공사의 건설사업자는 착공신고서 제출 시 공사시공부서장에게 품질시험계획서를 제출토록 하고 있으며, 공사시공부서장은 제출받은 품질시험계획서를 사업소 품질담당부서장에게 송부하여 심사를 요청하게 되어 있고, 검토를 요청받은 사업소 품질담당부서장은 동 계획서를 검토·승인토록 되어 있다.

따라서 ◆◆◆◆, ◆◆, ■■■■본부 ○○○○부와 <<<<부는 전문공사 2억 원 이상 등 품질시험계획 수립 대상 건설공사를 착공하게 되는 경우 ① 건설사업자로부터 EHSQ관리계획서에 품질시험계획서를 포함하여 제출받거나, 또는 ② 개선된 사내 규정에 따라 KOGAS 안전관리계획서를 제출받게 된 경우에는 별도로 품질시험계획서를 제출받아 ㉠부에 검토 의뢰해야 한다.

또한, ③ ㉠부는 검토 요청받은 품질시험계획서가 ‘시험계획 및 시험장비 등 건설기술진흥법에서 요구하는 사항’을 포함하여 적정하게 작성되었는지 여부를 심사하여 검토결과를 ○○○○부와 <<<<부에 통보해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 공급분야 종합감사기간(2023. 3. 13.~2023. 4. 14.)에 ◆◆◆◆, ◆◆ 및 ■■■■본부에서 관리·감독한 2억 원 이상의 전문공사를 대상으로 KOGAS 안전

관리계획과 품질시험계획 검토 및 승인현황을 살펴본 바, 모든 감사대상 부서에
서 KOGAS 안전관리계획은 관련 규정에서 정한 절차대로 검토 및 승인하고 있
었다.

반면, 품질시험계획의 경우 【표 2】와 같이 공사시공부서(○○○○부 또는 <<<<부)는 일부 건설공사에 대하여 ① 품질시험계획서를 건설사업자로부터 제출
받지 않거나, 또는 ② 제출받은 계획서를 사업소 품질주관부서(☞☞부)에 검토의
뢰하지 않고 자체 검토, 승인하는 등 관련 절차를 준수하지 않고 있었다.

【표 2】 품질시험계획 검토 및 승인 현황

부 서		품질시험계획 수립대상	제출 및 승인 누락	시공부서 자체 검토	품질부서 의뢰 검토	
					승인 건수	시험계획 누락 건수
◆◆ ◆◆	○○	4건	1건	0건	3건	1건
	<<	12건	0건	1건(착공 전)	11건	3건
◆◆	○○	4건	1건	0건	3건	3건
	<<	5건	0건	0건	5건	5건
■ ■	○○	1건	1건	0건	0건	0건
	<<	7건	2건	2건	3건	3건

※ 【별표】 ‘품질시험계획 검토 및 승인 세부현황’ 참조

또한, 사업소 품질주관부서(☞☞부)는 ③ 검토 의뢰받은 일부 건설공사의 품
질시험계획서의 내용이 시험계획 등 「건설기술 진흥법」에서 정한 사항을 포함하
고 있지 않음에도 보완요구 없이 그대로 승인하고 있었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부 <<<<부는 2021년 2월 이전에 검토된 일부 품질시험계획서
의 시험내용이 누락되었으나 현장에서 관련 규정에 따라 품질시험을 이행하고
준공 시 실시여부에 대하여 최종 확인하였으며, 또한, 품질시험 관련 내부절차
(☞☞부 검토의뢰 절차)는 2023년 2월초 「GSD-0105 건설공사 기술표준」 개정으로

처음 반영된 사항으로서 “㉔㉕~㉖㉗ 배관이설공사”의 경우 최신 반영된 내부절차를 미인지하여 자체 검토한 사항으로서 관련 규정에 따라 ㉘㉙부에 재검토 의뢰 및 최종승인 후 착공하겠다고 하였다.

◆◆◆◆본부 ㉘㉙부는 시공부서에서 품질시험계획서 검토 요청을 하지 않으면 검토 및 승인 절차를 이행할 수 없다는 의견을 제시하였다.

그러나 「GSD-0105 건설공사 기술표준」에 따르면 품질전담부서인 ㉘㉙부는 사업소의 품질관리실태 점검 및 확인, 평가, 교육훈련 등의 업무를 수행토록 하고 있어 보다 적극적인 품질관리가 요구되며, 일부 품질시험계획서가 「건설기술진흥법」 관련 규정에 부합하지 않음에도 보완 지시 등 없이 그대로 승인한 점은 미흡한 부분으로 남았다.

■■■■본부 ㉚㉛㉜㉝부는 착공서류에 품질관리계획 내용을 포함하여 제출 및 승인하였다고 하였다.

그러나 착공서류에 포함된 품질관리계획서의 내용에 시험계획 등 「건설기술진흥법」에서 정한 사항을 포함하고 있지 않으며, 영 제90조에 따른 수립 및 승인 절차에 따라 이루어지지 않았기 때문에 해당 품질관리계획서를 「건설기준 진흥법」에 따른 품질시험계획서로 인정하기는 어렵다.

■■■■본부 <<<<부는 과거 EHSQ 제도로 통합 관리되던 품질규정이 기술표준으로 옮겨간 사항을 인지하지 못해 발생한 문제점으로써 품질규정에 대한 홍보 필요성 및 ㉘㉙부의 검토 미흡 등에 대해서 언급하였다.

그러나 품질시험계획서의 목적, 구성 및 검토 절차 등은 사내 품질규정과 별도로 「건설기술 진흥법」에 명시되어 있는 사항으로서 공사시공부서는 당연히 품질시험계획 관련 법령 조항에 따라 품질시험계획서를 제출받았어야 했다.

◆◆◆◆본부 ○○○○부와 ◆◆◆◆본부 ○○○○부, <<<<부, ≡≡부,
◆◆◆◆본부 ≡≡부는 감사지적사항과 관련하여 특별한 의견을 제시하지 아니
하였다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은

품질시험계획을 건설사업자로부터 제출받지 않거나 사업소 품질주관부서에 검토
의뢰하지 않고 자체 검토한 시공부서와, 검토 의뢰받은 품질시험계획 내용이 법
에서 정한 내용을 포함하고 있지 않음에도 보완되지 없이 승인한 사업소 품질주
관부서에 주의를 촉구하시기 바랍니다. (부서주의)

◆◆◆◆본부장은

시공부서가 자체 검토·승인한 “㉔㉔~㉔㉔ 배관이설공사”의 품질관리계획서를 사
업소 품질주관부서에 의뢰하여 재검토, 승인하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

◆◆◆◆본부 ○○○○부 (부서주의)
◆◆◆◆본부 ≡≡부 (부서주의)
◆◆◆◆본부 ○○○○부 (부서주의)
◆◆◆◆본부 ≡≡부 (부서주의)
■ ■ ■ ■ ■ 본부 ○○○○부 (부서주의)
■ ■ ■ ■ ■ 본부 <<<<부 (부서주의)
■ ■ ■ ■ ■ 본부 ≡≡부 (부서주의)
◆◆◆◆본부 <<<<부 (통보)

【별 표】

품질시험계획 검토 및 승인 세부현황

사업소	공사명	제출일	승인일	승인부서	시험계획 포함여부	비고
◆◆ ◆◆ (◎◎)	㉠㉡관리소(GS) 노후설비 개선공사	2020. 7. 3.	2020. 8. 4.	♀♀♀♀부 (품질부서)	포함	통합 제출
	◆◆◆◆본부 경비동 부속건물 신축공사(건축,기계)	2020. 10. 30.	2020. 10. 30.	♀♀♀♀부 (품질부서)	포함	통합 제출
	◆◆◆◆본부 화장실 리모델링 공사	2020. 11. 18.	2020. 11. 19.	♀♀♀♀부 (품질부서)	미포함	통합 제출
	㉠㉡GS 배관시설이용 연결시설 설치공사	2022. 9. 22.	미승인	-	포함 (미검토)	
◆◆ ◆◆ (◁▷)	㉠㉡~㉢㉣구간 핫태핑공사	2020. 6. 11.	2020. 6. 17.	♀♀♀♀부 (품질부서)	미포함	통합 제출
	㉠㉡~㉢㉣구간 배관이설공사 및 ㉢㉣~㉤㉥구간 배관철거공사	2020. 6. 19.	2020. 7. 1.	♀♀♀♀부 (품질부서)	미포함	통합 제출
	㉤㉥~㉦㉧구간 배관이설공사	2019. 9. 20.	2019. 10. 2.	♀♀♀♀부 (품질부서)	포함	통합 제출
	㉧㉨ ㉧㉨지구 가스관 보강공사	2021. 2. 5.	2021. 2. 17.	♀♀♀♀부 (품질부서)	미포함	통합 제출
	㉩㉪~㉫㉬구간 배관이설공사	2021. 8. 18.	2021. 8. 26.	♀♀♀♀부 (품질부서)	포함	통합 제출
	㉭㉮~㉯㉰구간 배관이설공사	2021. 11. 25.	2021. 11. 24.	♀♀♀♀부 (품질부서)	포함	통합 제출
	㉱㉲~㉳㉴구간 핫태핑공사	2021. 9. 29.	2021. 11. 16.	♀♀♀♀부 (품질부서)	포함	통합 제출
	㉱㉲~㉳㉴구간 배관이설 및 침하유도공사	2021. 12. 7.	2021. 12. 23.	♀♀♀♀부 (품질부서)	포함	통합 제출
	㉵㉶~㉷㉸구간 핫태핑공사	2022. 8. 23.	2022. 8. 25.	♀♀건설사무소 (품질부서)	포함	
	㉹㉺~㉻㉼구간 핫태핑공사	2022. 8. 23.	2022. 8. 25.	♀♀건설사무소 (품질부서)	포함	
	㉹㉺~㉻㉼, ㉵㉶~㉷㉸구간 배관이설공사	2022. 8. 17.	2022. 8. 23.	♀♀건설사무소 (품질부서)	포함	
	㉽㉿~㊀㊁ 배관이설공사	2023. 3. 27.	2022. 3. 28.	◁▷◁▷부 (시공부서)	포함	

사업소	공사명	제출일	승인일	승인부서	시험계획 포함여부	비고
◆◆ (○○○)	㉠㉡관리소 계량배관 분리공사	2021. 7. 9.	2021. 7. 19.	♀♀♀♀부 (품질부서)	미포함	통합 제출
	㉢㉣관리소 시설이용 배관공사	2021. 7. 7.	2021. 7. 9.	♀♀♀♀부 (품질부서)	미포함	통합 제출
	㉤㉥GS 시설이용 배관연결공사	2021. 7. 7.	2021. 7. 9.	♀♀♀♀부 (품질부서)	미포함	통합 제출
	2022년 노후 계량설비 교체공사(㉦㉧,㉨㉩)	미제출	미승인	-	-	
◆◆ (△△)	㉪㉫~㉬㉭㉮(㉯㉺3교)구간 배관이설공사	2020. 2. 13.	2020. 2. 24.	♀♀♀♀부 (품질부서)	미포함	통합 제출
	㉰㉱~㉲㉳(㉴㉷㉸)구간 배관이설공사	2020. 6. 24.	2020. 6. 26.	♀♀♀♀부 (품질부서)	미포함	통합 제출
	㉹㉺~㉻㉼(㉽㉿마을앞) 구간 배관이설공사	2020. 7. 23.	2020. 7. 27.	♀♀♀♀부 (품질부서)	미포함	통합 제출
	송전철탑 인접배관 안전성 확보공사	2020. 12. 4.	2020. 12. 7.	♀♀♀♀부 (품질부서)	미포함	통합 제출
	㉾㊀~㊁㊂(㊃㊆1육교)구간 배관이설공사	2021. 2. 9.	2021. 2. 16.	♀♀♀♀부 (품질부서)	미포함	통합 제출
■ ■ (○○○)	㊇㊈, ㊉㊊관리소 계량설비 교체공사	미제출	미승인	-	-	
■ ■ (△△)	㊋㊌~㊍㊎(㊏㊑) ㊒㊓경계)구간 배관침하유도공사	2020. 8. 12.	2020. 8. 14.	♀♀♀♀부 (품질부서)	미포함	통합 제출
	㊔㊕~㊖㊗(도로개량) 구간 배관이설공사	미제출	미승인	-	-	
	㊘㊙~㊚㊛ 주배관 매설도로(㊜㊝군) 재포장공사	2021. 9. 1.	2021. 9. 27.	♀♀♀♀부 (품질부서)	미포함	통합 제출
	㊞㊟~㊠㊡(㊢㊣) 주배관건설공사 연결 핫태핑공사	2021. 11. 9.	2021. 11. 24.	♀♀♀♀부 (품질부서)	미포함	통합 제출
	㊣㊤~㊦㊧(㊨㊩㊪)구간 관매달기공사	미제출	미승인	-	-	
	㊫㊬~㊭㊮(㊯㊰㊱)구간 배관이설공사	2023. 2. 24.	2023. 3. 3.	△△△△부 (시공부서)	포함	
	㊲㊳~㊴㊵(㊶㊷㊸)구간 배관이설 핫태핑공사	2023. 3. 29.	2023. 3. 29.	△△△△부 (시공부서)	포함	

※ 출처 : 확인서 “품질시험계획서 검토 및 승인에 관한 사항”(◆◆◆◆, ◆◆, ■■■■)