

(3)

## 준공준비 지도·감독 소홀 및 인계인수 기한 미준수

부서주의 - **개**배단 **개**내안전건설사무소

통보 - **개**배단 **개**재부

### 【현황 및 근거】

- 「건설공사 업무수행지침」 제104조 등에 따라 건설사업관리기술인은 예비준공검사 전 정산설계도서를, 준공검사 전 준공도서를 준비·검토하여 발주청에 제출하여야 함
- 「건설공사 업무수행지침」 제10조, 제12조에 따라 발주청은 건설사업관리에 대한 지도·점검 및 각종 행정서류·보고서의 처리상태 등을 지도·감독하여야 함
- 「공급설비 시운전 및 인계인수 기술표준」에 따라 **내**개부서는 준공검사에 입회하고, 가스공급 개시 후 3개월 이내에 공사시공부서와 인계인수를 완료하여야 함
- 「건설기술 진흥법」 제50조 및 제53조, 「건설엔지니어링 및 시공 평가지침」 등에 따라 건설사업자, 건설사업관리용역에 대하여 평가 및 부실측정을 실시해야 함

### 【문제점】

- ① (건설사업관리기술인 준공준비 미흡) 예비준공검사 정산설계도서, 준공검사 준공도서(내역서 등)가 준비되지 않고, 예비준공검사 시정조치 확인 없이 준공검사 시행
- ② (발주청 지도·감독 소홀) 정산설계도서·준공도서·보고서 등이 부재하고, 예비준공검사 시정 조치가 확인되지 않음에도 준공검사를 진행함
- ③ (인계인수 기준 미준수) **내**개부에 준공검사 입회를 요청하지 않고, 준공 후 인계인수 기한 미준수

#### < 준공된 공사 인계인수 지연 경과 >

| 대상공사      | 가스공급 개시                             | 인계인수 완료                           | 소요기간  |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| (가) 라파~라하 | 2024.01.24.                         | 2024.05.23.                       | 4개월   |
|           | · 지연사유: 준공도서 및 현장시정조치 지연            |                                   |       |
| (나) 마라열병합 | 2023.12.15.                         | 2024.06.03. (※가인계인수: 2023.12.22.) | 5.5개월 |
|           | · 지연사유: 준공도서 및 비상정압기(사급자재) 하자 조치 협의 |                                   |       |

### 【조치할 사항】

- ▶ 건설사업관리용역 평가, 부실측정 시 준공업무 미흡에 대해 감점 부과토록 **통보**
- ▶ 준공검사 업무관련 건설사업관리 지도·감독에 소홀하고, 인계인수 기준을 미준수한 담당부서에 **부서주의** 조치